

114 年 10 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 雨水箱涵土方降挖、鋼筋、模板組立查驗及混凝土澆置等施作。
- (9) 擋土牆牆身模板拆除及回填。
- (10) 出流管制邊溝集水井頂版模板拆除及回填。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行中央分隔島水泥塊清除、路緣石修飾、崁下橋東側引道、人行步道及排水溝底板鋼筋綁紮施工等。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) G13 車站目前進行站體月台層電扶梯側邊及下方不鏽鋼板施作、出入口公共梯不鏽鋼扶手施作、消防、水電環控設施施工等；G14(原 G13a)車站出入口二樓金屬天花板骨架安裝、外牆磁磚施作等；G15(原 G14)車站站體連通道瑛瑛板骨架施作、出入口外牆粉刷、石材牆面美容、逃生梯地磚鋪貼施作、消防系統配管、水電環控作業等；G15a(原 G31)車站出入口三樓廁所

地坪保護板施作、消防系統配管、水電環控作業等；G15b(原 G32)車站站體連通道自動售票機不鏽鋼板保護施作、月台層花崗石地磚放樣、消防系統配管作業等。

三、GC01 標截至 114 年 10 月 31 日進度為 87.72%。

 <p>2025/10/9</p>	 <p>2025.10.10</p>
<p>G13 車站站體月台層瑠璃板施作</p>	<p>G14(原 G13a)車站 1F 火警系統配管施作</p>
 <p>2025-10-13 週一</p>	 <p>2025.10.16</p>
<p>G15(原 G14)車站照明系統配管拉線作業</p>	<p>G15a(原 G31)車站出入口五樓冰水主機場墊層 混凝土澆置</p>
 <p>2025.10.25</p>	 <p>2025.10.21</p>
<p>G15b(原 G32)車站站體月台層地坪石材放樣</p>	<p>崁下橋東側橋面版模板製作</p>



道路復舊-路緣石施作



雨水箱涵頂版鋼筋綁紮