

115 年 1 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新闢道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新闢道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新闢道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新闢道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新闢道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新闢道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 雨水箱涵頂版及底版鋼筋綁紮、頂板模板組立及支撐架搭設、牆身模板組立、土方降挖及回填等施作。
- (9) 出流管制邊溝鋼筋加工、牆身模板組立、混凝土澆置等施作。
- (10) 共同管道北側管群配管、PC 混凝土澆置等施作。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行崁下橋東側伸縮縫填沙、人行步道模板組立、橋面版鋼筋綁紮、加工管線安裝施工等。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) G13 車站目前進行車站出入口屋頂帷幕、景觀鋪面破碎後清運、景觀擋土牆新增築矮牆鋼筋加工及植筋施作、消防、水電環控設備施工等；G14(原 G13a)車站站體連通道玻璃帷幕骨架焊接及花崗石地坪施工，單元格柵安裝，穿堂層弧形天花封板、消防、水電環控設備施工等；G15(原 G14)車站站體吊裝平台防水施作，月台層不鏽鋼板安裝施作、出入口東向外牆磁磚鋪

貼、消防系統配管、水電環控作業等；G15a(原 G31)車站站體穿越層兩排水施作，連通道販賣店天花板吊桿施作、出入口外牆粉刷，施工架補搭、消防系統配管、水電環控作業等；G15b(原 G32)車站站體抗風梁柱安裝施作，外牆環梁鋁板骨架安裝施作施作、出入口 4 樓格柵施作、消防系統配管、水電環控作業等。

三、GC01 標截至 115 年 1 月 31 日進度為 89.19%。

	
<p>G13 車站出入口景觀擋土牆新增築矮牆鋼筋加工及植筋施作</p>	<p>G14(原 G13a)車站站體穿堂層瑤瑤板封板施作</p>
	
<p>G15(原 G14)車站站體連通道天花板吊筋施作</p>	<p>G15a(原 G31)車站站體抗風梁柱施作</p>
	
<p>G15b(原 G32)車站出入口二樓窗框填縫</p>	<p>崁下橋東側護欄鋼筋綁紮</p>



出流管制邊溝牆身模板組立作業



雨水箱涵土方挖掘