

一、使用情形調查日期	111年2月14日
二、核准徵收日期文號	台灣省政府78年3月28日府地四字第142822號函
三、公告徵收日期文號及公告期間	桃園縣政府78年4月29日府地權字第55639號公告 公告期間自78年5月4日起至78年6月4日止
四、通知發價日期文號	78年6月2日府地權字第78747號函 通知於78年6月12日辦理發價
五、計畫書所載計畫進度	<input checked="" type="checkbox"/> 預定 / <input type="checkbox"/> 業於 78年7月開工，87年6月完工
六、實際開工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 已開工（95年10月13日，註：最早可考資料為11號道路[II-6]） <input type="checkbox"/> 尚未開工
七、實際施工進度	預定進度100%，實際進度90%
八、土地使用情形概述	永和路已闢建完成，永平路及紅橋路部分完成，其餘依徵收計畫持續闢建（詳如附圖）。
九、彩色現況照片 （以紅線標示計畫範圍及標註攝日期；如範圍較大，應檢附足以呈現工程計畫實際進度之照片數量。）	

石門都市計畫 11、50、54、55 號道路工程 現況照片圖

