

## 114 年 8 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 楓樹腳分流箱涵鋼軌樁打設、水路改道、集水井等施作。
- (9) 共同管道土方整理及降挖。
- (10) 中央步道拆模前置作業及鋼筋加工。


### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行中央分隔島開挖、路緣石基座模版組立、RPC 管交接處水泥砂漿填縫、崁下橋東側鋼樑吊裝空間破除及整地等。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) G13 車站目前進行站體穿越層外牆鋁板安裝等；G14(原 G13a)車站站體穿堂層 PAO 玻璃安裝及焊道美容等；G15(原 G14)車站站體月台層月台設備帶骨架安裝等；G15a(原 G31)車站站體連通道金屬天花板骨架施作等；G15b(原 G32)車站站體穿越層 PAO 木櫃木飾板安裝等。

### 三、GC01 標截至 114 年 8 月 31 日進度為 86.91%。



G13 車站出入口鋁帷幕及雨遮施作



G14(原 G13a)車站出入口一樓水箱及垃圾室磁磚鋪貼




G15(原 G14)車站站體月台層輕隔間塞棉



G15a(原 G31)車站出入口三樓壁磚及地磚鋪設



G15b(原 G32)車站 4F 走道電氣配管



中央步道混凝土澆置前清潔作業



崁下橋吊裝空間破除及整地