

## 114 年 11 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新闢道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新闢道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新闢道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新闢道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新闢道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新闢道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 雨水箱涵土方挖掘、牆身模板組立、頂版支撐架搭設等施作。
- (9) 出流管制土方整地、鋼筋加工出流管制。

### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行蘆興街標線繪製、富國路至坑菓路中央分隔島水泥塊清除、崁下橋東側管線安裝施工等。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) G13 車站目前進行站體電梯玻璃帷幕骨架施作、出入口造型外牆帷幕骨架施作、外牆修整、消防、水電環控設備施工等；G14(原 G13a)車站站體穿堂層弧形天花施作、出入口屋頂層女兒牆粉刷修補、二樓金屬天花封板及三樓販賣店天花骨架安裝、外牆磁磚施作、消防、水電環控設備施工等；G15(原 G14)車站站體連通道下方金屬天花板骨架施作、月台層兩排配管施作、出入口外牆、安全梯粉刷修補及南側外牆施工架搭設、消防系統配管、水電環控作業等；G15a(原 G31)車站站體抗風梁柱施作及搭設施工架、出入口二號梯旁牆面石材施作及放樣、

五樓牆面打毛及場地整理、消防系統配管、水電環控作業等；G15b(原 G32)車站站體穿堂層天花板骨架施作、抗風梁柱安裝施作、消防系統配管、水電環控作業等。

三、GC01 標截至 114 年 11 月 30 日進度為 88.16%。

	
<p>G13 車站 3F 燈具安裝作業</p>	<p>G14(原 G13a)車站站體金屬天花板骨架施作</p>
	
<p>G15(原 G14)車站外牆粉刷、內牆粉刷修補</p>	<p>G15a(原 G31)車站出入口牆面石材施作</p>
	
<p>G15b(原 G32)車站站體穿堂層金屬天花板骨架安裝</p>	<p>崁下橋橋面版三角托架安裝</p>



道路復舊-蘆興街反光導標及導桿安裝



雨水箱涵鋼軌樁打設