

桃園市議會第2屆第3次定期會

桃園市政府 工務局
工作報告

報告人：局長 賴 宇 亭

中華民國109年3月

目錄

壹、現階段重要工作執行情形.....	2
一、規劃設計業務.....	2
二、道路暨附屬設施維護管理.....	10
三、公園闢建與景觀改造工作.....	23
四、提升公共工程品質業務.....	26
五、道路橋梁建設工程.....	27
六、區段徵收及重劃工程.....	36
七、公有建築物工程.....	39
八、採購管理業務.....	50
貳、未來努力方向.....	51
一、道路及附屬設施維護升級.....	51
二、持續推動景觀改造.....	56
三、提升採購應用系統操作友善度，優化系統貼近需求....	57
參、結語.....	57
肆、本局主管名單.....	58

邱議長、李副議長、各位議員女士、先生：

欣逢 貴會召開第2屆第3次定期會，謹就本局近來工作概況之現階段重要工作執行情形，及未來努力方向提出報告，敬請各位議員女士、先生，不吝賜教。

壹、現階段重要工作執行情形

一、規劃設計業務

(一)道路工程爭取中央補助

1、計畫內容

為提升本市道路建設品質，本局擬定計畫，向中央(內政部營建署、交通部公路總局及經濟部工業局)申請提升道路品質前瞻計畫(道路維護及品質提升)及生活圈道路開闢計畫補助(道路新闢拓寬)等補助案，於道路鋪面更新，一併進行人行道及自行車道改善、號誌與路燈共桿、纜線下地與共同管溝佈設、護欄及側溝改善、植栽綠美化等道路品質提升。

2、辦理情形

自106年10月起，截至109年2月6日止，共計向中央爭取補助款約40.78億元(前瞻計畫爭取約17.31億元、生活圈計畫爭取約23.47億元)；並已獲核定補助款約40.48億元(前瞻計畫核定約17.01億元、生活圈計畫核定約23.47億元)，其餘將持續積極爭取中央補助(詳表1)。

(表1) 本市申請前瞻計畫及生活圈計畫補助款

中央計畫	補助機關/補助案件		計畫總經費 (億元)	補助金額(億元)		
				已核定	審查中	總計
前瞻計畫	內政部 營建署	亮點計畫(2案)	6.00	3.00	-	3.00
		一般計畫(31案)	13.94	6.54	-	6.54
		共同管道建設計畫	0.20	0.10	-	0.10
		騎樓整平計畫	0.30	0.15	-	0.15
	交通部 公路總局	旗艦型(A9a)	5.48	2.00	-	2.00
		政策型(17案)	7.11	3.53	-	3.53
		政策型(2案)	0.60	-	0.30	0.30

	經濟部 工業局	工業區22道路改善	2.02	1.69	-	1.69
	小計		35.65	17.01	0.30	17.31
生活圈 計畫	內政部 營建署	生活圈補助(12案)	92.77	23.47	-	23.47
	小計		92.77	23.47	-	23.47
總計			128.42	40.48	0.30	40.78

3、預期成果

本局將持續爭取前瞻計畫及生活圈計畫之中央補助款，可減少市庫財政支出，打造本市人本道路，營造具舒適及友善的道路環境，並整合交通建設，進而提升道路服務品質，落實公共通行環境整體改善。

(二)推動騎樓整平進行規劃設計

1、計畫內容

為打造本市人本友善通行空間，提升市容美觀及社區特色，委託專業單位進行騎樓整平規劃設計作業，優先針對各行政區主要商圈、車站、重要建築物之周邊區域及30公尺以上主要幹道等重要據點，推動騎樓整平工作，並採取「三天四階段」作法，減少對住家或商家影響。本局逐年擴大桃園市騎樓整平範圍，實踐「騎樓做整平，處處皆好行」的目標，達成「人為本」、「行無礙」友善宜居城市之願景。

2、辦理情形

- (1)截至108年底止，分別於本市桃園、中壢、八德、龜山、新屋、蘆竹及大溪等行政區，完成51處路段設計作業，設計總長度約5,790公尺，累積改善長度8,955公尺(詳表2)。
- (2)已完成本市30,000公尺(含14處商圈及3處火車站周邊)之騎樓現況調查作業，作為後續騎樓改善之主要目標。同時成功爭取內政部營建署補助本市騎樓整平經費(1,500萬元)，減少市庫負擔。
- (3)為提升本市騎樓整平同意率，將邀集議員、里長及民眾辦理地方說明會，積極協調取得意見同意書後，納入騎樓整

平辦理改善。

(4)騎樓整平獲頒108年度「金桃獎—桃園市政府推動性別平等業務獎勵計畫」故事獎第二名。

(表 2) 截至 108 年度已完成騎樓整平路段

行政區	年度	路名	路段	改善長度 (m)	
大溪區 (2 條)	99 (2 條)	和平路	康莊路-普濟路	440	
		中山路	中正路-普濟路	150	
龍潭區 (2 條)	99 (1 條)	龍元路	中正路三坑段-永福宮	440	
	102 (1 條)	永福路	東龍路-聖亭路	800	
桃園區 (19 條)	104 (1 條)	中正路	大同路-中山路	622	
	105 (1 條)	中山路	民生路-民族路	476	
	107 (11 條)	和平路	永安路-民權路(和平路 107-129 號)	63	
		萬壽路 三段	萬壽路三段 131 巷-復興路 (萬壽路三段 133~181-4 號)	148	
		民權路	中山路-博愛路(雙號)	85	
		博愛路 (2 條)	博愛 69 巷~民族路(博愛路 75-147 號)		242
			博愛路 84-116 號		
		中正路 (2 條)	北興街-三民路(單號) (桃園區中正路 327~349 號)		71
			北興路-北新街(單號)		60
		民權路 (4 條)	二次修順(35、37、39、41 號)		26
			博愛路-和平路(雙號)		73
			和平路-博愛路(單號) (民權路 115-139 號)		92
	和平路-博愛路(單號)				
	108 (6 條)	復興路 (4 條)	三民路三段-大同路 200 巷(單號) (復興路 283-293 號)		47
			復興路 328 巷-三民路三段(雙號) (復興路 316-340 號)		75

			復興路 265 巷-南門街 (復興路 241-261 號)	66
			南山街-大同路 200 巷 復興路 331-357 號、429-437 號	60
		三民路 三段	中正路-埔新街 (中正路 349 號-三民路三段 20-1 號)	59
		萬壽路 三段	山鶯路-萬壽路三段 131 巷 (萬壽路三段 75-101 號、105-125 號) 萬壽路三段 103-125 號、75-95 號	220
中壢區 (43 條)	107 (15 條)	中平路 (8 條)	復興 108 號-延平 537 號	167
			建國 58 號-復興 117 號	78
			建國路 55-中平路 16-1 號	98
			中平路 1-43 號	103
			中平路 67 號-建國路 74 號	98
			中平路 73 號-復興 131 號	64
			中平路 101 號-復興 132 號	89
			延平路 565 號-中平 103 號	120
		中正路 (5 條)	建國路-元化路(中正路 4-24 號)	52
			延平路-復興路(中正路 82-116 號)	82
			延平路-復興路(中正路 54-80 號)	72
			延平路-復興路(中正路 52-26 號)	72
			中正路 118 至 165 號	123
		中和路	中和路 110-120 號	34
		建國路	建國路 61-77 號	39
	108 (28 條)	元化路 (2 條)	中山路-中平路(元化路 2-14~2-30 號)	72
			元化路 1-23~1-32 號	51
		大同路 (5 條)	大同路 59-79 號	54
			中平路 190 號、大同路 136-166 號	85
			大同路 131-163 號	158
			大同路 95-129 號	84
			大同路 174-200 號	65
		中平路 (4 條)	中平路 194-222 號	85
中平路 137-177 號	68			

			延平路-大同路(中平路 166-546 號)	88
			中平路 207-227 號	50
		和平街	中山路-中平路(和平街 16-26 號)	65
		中和路	中和路 237 號-永樂路 5 號	88
		新生路 (4 條)	新生路 158~166 號	22
			新生路 60 號-92 號	77
			新生路 96 號-144 號	206
			新生路 30 號-52 號	61
		中正路 (3 條)	中正路 230~272 號	102
			中正路 190~226 號	87
			中正路 205~255 號	100
		中山路 (3 條)	中山路 187~229 號	105
			中山路 13~61 號	111
			中山路 272~314 號	99
		中華路一段	中華路一段 180~208 號、216 號	71
		中央西路	中央西路一段 1~11 號	60
		廣安街	廣安街 3~11 號	20
		延平路 (2 條)	延平路 514 號-延平路 528 號	42
			延平路 532 號-延平路 546 號	42
八德區 (2 條)	107	介壽路	廣福路-建國路 (介壽路一段 950-990 號)	79
	108	廣福路	廣福路 3-7 號	86
龜山區 (1 條)	107	文化三路	文二一街-文化三路 37 巷 (文化三路 1-33 號)	24
新屋區 (1 條)	107	中山路	中山路 300 至 256 號	127
蘆竹區 (5 條)	107 (3 條)	中山路	五福六路-中山路 125 巷 (中山路 89-123 號)	55

		南崁路	南崁路 152 號南崁市場	67
		南昌路	南竹路二段至南昌路 19 巷 (南昌路 2-18 號)	96
	108 (2 條)	南福路	榮興路-永謙南園大樓 (南福街 197-205 號)	110
		南山路	電通市社區大樓 (南山路 17-83 號)	37
大溪區 (5 條)	108 (5 條)	康莊路 (5 條)	康莊路 48-66 號(54、56、58 未施作)	125
			康莊路 39~71-1 號	60
			康莊路 96-118 號	90
			康莊路 72-92 號	61
			康莊路 73-111 號	58
平鎮區 (1 條)	108	南豐路	南豐路 16~30-1 號	56
總計				8,955

騎樓整平改善照片



(圖 1)

桃園區三民路(中正路-埔新路)-改善前



(圖 2)

桃園區三民路(中正路-埔新路)-改善後




(圖 3)

桃園區民權路(和平路-博愛路)-改善前



(圖 4)

桃園區民權路(和平路-博愛路)-改善後



(圖 5)

中壢區中平路 73 號-復興路-改善前



(圖 6)

中壢區中平路 73 號-復興路-改善後

3、預期成果

本局將持續推動騎樓整平作業，消除騎樓高低差及改造市容，以提供友善人行環境，促進商圈繁榮發展，提升城市競爭力。

(三)配合道路開闢變更都市計畫

1、計畫內容

為配合本府重大建設計畫之道路興闢需求，以變更都市計畫道路用地為原則，辦理「桃園市都市計畫變更委託技術服務(開口契約)」案，於108年2月25日辦理議約並決標予台灣西堤工程顧問有限公司，契約金額為315萬元。

2、辦理情形

截至109年2月19日止派工數量合計5案，均係配合道路開闢拓寬辦理，分別為「變更林口特定區都市計畫(部分保護區為道路用地)(配合桃園機場捷運緊急停靠站A9a橋下道路延伸至赤塗路)案」、「變更龍潭都市計畫(部分住宅區及農業區為道路用地)(配合龍華路479巷道路拓寬)案」、「變更楊梅都市計畫(部分住宅區為道路用地)(配合五守街至福矜路道路興闢)案」、「變更南崁新市鎮都市計畫(綠地用地變更為道路用地)(配合健行路道路拓寬)案」及「變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(學校用地變更為道路用地)(配合永豐路截彎取直新闢工程)案」等5案，並依都市計畫個案變更法定程序辦理計畫書、圖草案審議作業。

3、預期成果

提升本市開闢道路或拓寬工作之都市計畫變更作業執行效率，加速本府重大建設計畫之推動。

(四)規劃公共建築後端管理平台(3D-AR-BIM)

1、計畫內容

(1)本案為資策會智慧城鄉計畫補助案，由本府與台中市政府區域聯合提案「3D-AR-BIM智慧物聯網履歷平臺」，試驗場域為本市桃園國民運動中心、蘆竹國民運動中心與台中大里光正段社會住宅，本局主導將結合BIM、AR、IOT等新技術，建立建築工程中溝通與維運平台。

(2)本案由承攬廠商台灣國際公寓大廈管理維護有限公司團隊(建築中心、億集創見、緯謙科技、沛米科技)於107年9月與資策會簽約，總經費1億5,244萬元(資策會補助5,792萬，其餘廠商自籌)，計畫期間至109年6月30日。

2、辦理情形

(1)已完成桃運BIM-FM元件庫建置、施設備修繕模組修正，目前進行數據儀表板設計、蘆運BIM元件庫建置。

(2)本平台提報參加「2020智慧城市創新應用獎」並榮獲優勝，預計109年3月24日於「2020智慧城市展」開幕活動中領獎。

3、預期成果

建築數化資訊BIM與IOT蒐集之資料結合，提供日後社宅、公共建築、智慧建築應用典範參考。

二、道路暨附屬設施維護管理

(一)道路坑洞巡查修補及區塊修復

本局每日派員專職巡查道路坑洞狀況，並立即調派廠商進場於通報4小時內完成修復填補，以維護民眾用路安全。針對部分道路發生較大面積的坑洞或損壞時，則採取區塊修復方式使道路通行平順，並於109年度試辦採取即時路巡影像辨識系統，減少人為疏漏，提升巡查修復道路品質。

(二)路平專案工程

1、道路養護概況

本局維管道路(市道、區道及寬15公尺以上市區道路)總長度約1,190公里，面積約1,716萬平方公尺，道路維護除日常例行性坑洞巡補及小區域方正銑鋪修復，就非屬坑洞之路面破壞型態，如龜裂、老化、車轍及平整度不佳等缺失，每年皆會評估轄內各道路損壞情形，優先辦理路平專案工程，以維持各道路一致的服務水準。另外，本局辦理之路平專案工程，均採四階段之工序達到改善路面品質之目標，並持續藉由網路媒體及相關活動宣導本市路平執行政策及成果。

2、路平四階段包括：

- (1) 協調地下管線先施工。
- (2) 路基改善及孔蓋調降。
- (3) 路面刨除鋪新及標線劃設。
- (4) 提升 20% 維生孔蓋。

3、路平辦理情形

- (1) 路平專案工程 104-108 年已累計完成刨鋪 217 條，道路面積約 900 萬平方公尺。
- (2) 109 年度預計辦理 39 條路平專案工程(詳表 3)，其中道路基金 20 條、營建署前瞻計畫補助 13 條及公路總局前瞻計畫補助 6 條，總計改善面積約為 49 萬平方公尺。
- (3) 歷年經路平專案改善後之道路 IRI(國際糙度指標，IRI 數值越小即代表道路越平坦)平均值達 2.63，有效提高本市道路平整度及行車安全舒適度。

(表 3) 109 年度路平專案預計改善路段

序號	行政區	施作路段	長度 (KM)
1	中壢區	★九和六街(六和路-七和路)	0.14
2		★六和路(環北路-元化路)	0.45
3		★中美路(元化路-延平路)	0.35
4		★新明路(義民路-中央西路)	0.5
5		★新生路(環北路-中央西路)	0.9
6		★恩德街(九和一街-中美路一段)	0.2
7		★元化路(義民路-中央東路)	0.88
8	桃園區	市道 110 春日路(三民路二段-鎮東街)	1
9		正光路(力行路-廈門街)	0.5

10		經國路(幸福路-新南路二段)	0.7
11	龜山區	陳厝坑路(大坑路二段-大坑路三段)	2.1
12		青山路二段(文青路-市界)	1.8
13		光榮路(光榮路 121 號-路底)	0.2
14		★復興一路(文化一路-忠義路)	1.4
15		★文化二路(龜山一路-公園路)	1
16		★文化三路(龜山一路-公園路)	1.2
17	八德區	桃 46 新興路(長興路-廣興路)	2.6
18		和平路(和平路 733 號-福德一路、和強路)	0.5
19		●桃 114 長興路(建德路-崁頂路)	2.2
20	大溪區	★中華路(天祥街-康莊路)	0.65
21		桃 53 埔頂路二段(新光路-中山一路)	0.5
22		桃 53 埔頂路一段(仁和路一段-公園路)	0.75
23		埔仁路(埔頂一街 88 巷-公園路)	0.8
24		●桃 59-1 安和路(康莊路三段-慈康路)	0.7
25	復興區	●桃 115 興溪道路	2.13
26		●桃 115 台 7 線-近上宇內道路	0.49
27		●桃 113 玉峰道路(4K+000-市界)	4
28	平鎮區	平東路(平東路 239 巷 94 弄-金陵路四段)	1.7
29		和平路(振興路-金陵路)	0.65
30	龍潭區	市道 113 中豐路(山福路-大昌路一段)	2.5
31	觀音區	桃 83 新富路(中央路-忠富路富源段)	0.9
32	蘆竹區	★台 3 線南山路一、二段(飛飛想社區-長興路二段)	1.98

33		上興路(大竹路-大興路)	1
34		●桃 49-1 中興路(龍安街二段-合圳北路二段)	0.95
35	大園區	桃 22(沙崙里海巡署二三大隊-桃 25)	2.3
36		市道 110 民生路(國際路一段-中華路)	0.45
37	楊梅區	蘋果路(梅獅路二段-路尾)	0.8
38	新屋區	桃 103 蚵間路(西濱快速公路-東福路三段)	0.55
39		★三民路(中興路-中山路)	0.5

★營建署補助 ●公路總局補助

(三)橋梁維護管理

本局依據交通部「公路橋梁檢測及補強規範」，每 2 年完成全市列管橋梁(含人行陸橋)之定期檢測、特別檢測等，共計 1,110 座(橋梁 1,063 座，人行陸橋 47 座)，並依檢測成果執行後續維修作業。

1、橋梁安全檢測

(1)108 年度已完成非編號道路橋梁共 616 座橋梁、人行陸橋 47 座之安全檢測，以及全市 1,110 座橋梁及人行陸橋之巡查，經檢測結果並無立即性危險橋梁，並針對 65 座， $U \geq 3$ 待改善橋梁納入年度開口工程進行維護改善，預計 109 年 6 月底前完成。

(2)本局 109 年度排定辦理本市 447 座編號道路橋梁及路寬 15 公尺以上之橋梁檢測及全市 1,110 座橋梁及人行陸橋巡查，委託勞務案於 109 年 2 月辦理評選作業，預計 3 月底完成決標後執行巡檢工作。

2、橋梁維修、美化與拆除作業

109 年度橋梁改善維護工程(開口契約)，已於 109 年 2 月 15 日上網公告，預計 3 月完成決標開工，接續辦理本市橋梁維修、美化與拆除等相關作業。

(1)橋梁維修

本市橋梁維修作業係依據 108 年度橋梁檢測結果辦理，並

對於橋梁管理系統上劣化程度較為嚴重及有急迫性之 2 座 U>4 之橋梁(大園區埔心四號橋及龜山區大坑村三號橋)，已於 108 年 10 月完成維修。

(2)橋梁美化

A、108 年度已辦理完成桃園區獅二、武陵、振聲及南門等 4 座人行陸橋美化工作。

B、109 年預計辦理桃園區文中陸橋及蘆竹區山鼻橋等美化工作，目前辦理橋梁美化規劃設計作業，預計 109 年 4 月完成設計後，即派工進場施作。

(3)橋梁拆除

A、為維護市容景觀，針對本市轄內使用率低且有治安疑慮的人行陸橋逐年推動拆除作業。截至目前為止，已完成桃園區春日陸橋、觀音區台 15 省道與台 66 快速道路交會處鋼構人行陸橋、龜山區龍獅陸橋等 3 座拆除。

B、109 年度已排定龜山區萬壽路一段上之龍壽陸橋拆除作業，並經 108 年 12 月 27 日本市道路交通安全督導會報決議同意拆除，目前辦理拆除工程規劃設計，預計 109 年 6 月執行拆除作業。

(四)人行道品質提升計畫

1、計畫內容

為提升人行道服務品質，本市推行「行人樂陶陶專案」，預計於 107-111 年五年間投入 15 億元，加速改善現有人行道品質，以移除人行道上之障礙物及友善人行環境為推動重點。另持續推動機車退出人行道、人行道車阻清除作業，同時檢討道路寬度，增加人行道空間；配合電纜下地作業、整併人行道上公共設施及配合騎樓整平，打造行人友善城市，期提供民眾安全、舒適的行走空間。

2、辦理情形

(1)108 年度人行道改善經費編列約 8.4 億元，其中爭取內政部營建署前瞻計畫補助共 7.4 億元。共計改善 26 條路段(含前瞻計畫已核定 13 條路段)，改善長度約 23,517 公尺，改善

面積約 66,509 平方公尺(詳表 4)。

(2)109 年度持續辦理人行道改善工作，預計改善 28 條路段(含
 前瞻亮點 10 條路段)，預計改善長度約 21,530 公尺，改善
 面積約 35,918 平方公尺。

(表 4) 108 年度人行道已完成改善路段

行政區	路段	改善長度 (m)	改善面積 (m ²)
桃園區 (7 條)	龍壽街 (中山路-文中路一段)	1,537	3,280
	新埔六街 (新埔六街 156 號-大興西路一段)	610	463
	★經國路 (大興西路-春日路)	800	3,970
	大興路 (大興路 284 號-大興路 292 號)	70	240
	中正路 (三民路-新生路)	190	228
	中正路 (車站前，中正路 24 號至 34 號)	30	51
	中正路 (中正路 1360 號至 1378 號)	55	109
龜山區 (2 條)	★忠義路二段 (頂湖路-大湖一路)	850	7,008
	忠義路一段 (忠義路一段 217 號至 235 號)	65	303
中壢區 (4 條)	★中豐北路 (啟文路-高鐵南路)	450	1,800
	明德南路 (中正路-義民路)	250	653
	環中東路	500	2,000

	(幸福街-中山東路二段)		
	仁慈路 (同慶路-榮民南路)	450	2,090
楊梅區 (1條)	★校前路 (秀才路-環南路段)	700	3,416
八德區 (1條)	★興豐路 (興豐路1691巷-榮興路)	1,100	2,304
大溪區 (1條)	★中華路 (信義路-天祥街)	2,440	6,734
龍潭區 (1條)	★中正路 (新龍路-北龍路)	745	3,725
平鎮區 (1條)	★延平路一、二段 (育英路-環南路)	750	4,915
新屋區 (1條)	★三民路 (三民路255巷-中山路)	650	2,600
蘆竹區 (5條)	★南山路一、二段 (台4線-長興路二段)	6,850	11,185
	★山外路 (南山路三段-山外路119號)	2,300	3,618
	六福路 (長興路一段-中山路)	200	365
	仁愛路一段 (南山路一段-五福路)	150	360
	南祥路 (中山路至長榮祥邸)	225	534
大園區 (1條)	★民生南路 (中華路-中正東路)	1,200	2,922
觀音區 (1條)	★四維路 (四維路-大觀路二段)	350	1,636
總計		23,517	66,509

★為內政部營建署前瞻計畫補助

(五) 前瞻亮點計畫

- 1、本府向內政部營建署爭取「前瞻基礎建設提升道路品質計畫」亮點計畫，經提報「龜山長庚新驛站-坪頂 A8 轉運站暨醫療園區躍升計畫」、「中壢銀河水岸-中壢藝文商圈塑造計畫」等 2 案亮點計畫，總計畫經費為 6 億元。
- 2、「龜山長庚新驛站-坪頂 A8 轉運站暨醫療園區躍升計畫」，預算金額為 3 億 9,000 萬元，計畫位於林口特定區都市計畫區範圍之龜山一路、文化一路、文化二路、文化三路、復興一路、湖邊路、復興街(忠義路至龜山一路)及復興街(龜山一路至文化一路)、文三一街、文三二街、復興北路等 11 條道路，預估整建既有道路範圍總計約為 176,950 平方公尺，其道路兩側人行空間面積總計約為 34,670 平方公尺。本案工程於 108 年 4 月開工，預計 109 年 7 月竣工，截至 109 年 1 月 31 日預計進度 32.5%，實際進度 37.1%。
- 3、「中壢銀河水岸-中壢藝文商圈塑造計畫」，預算金額為 2 億 1,000 萬元，計畫範圍位於中壢主要計畫區範圍之六和路、新生路、元化路、中美路、中央東路、中央西路、復興路、恩德街、新明路及慈惠三街週邊等 10 條道路，預估整建既有道路範圍總計約為 51,943 平方公尺，其道路兩側人行空間面積總計約為 18,170 平方公尺。本案工程於 108 年 4 月開工，預計 109 年 5 月竣工，截至 109 年 1 月 31 日預計進度 41.8%，實際進度 47.9%。

(六) 公園設施維護

1、五大重劃區維護工作

為提供民眾安全舒適休憩環境，提升服務品質，本局針對轄管五大重劃區(包含中路地區、經國特區、大園客運園區、草漯重劃區及高鐵車站特定區)之綠地及道路植栽分別委託專業廠商維護管理，並負管理責任。並就不同廠商間投標標的之技術、品質及功能等項目，採準用最有利標辦理採購，以擇定最佳決標對象。

本局轄管五大重劃區域之中路地區、經國特區及高鐵桃園車站特定區、大園客貨運園區、草漯重劃區已完成招標，並於 109 年起由 4 家廠商針對轄管區域定期辦理環境維護、植栽維護及公共安全處理等工作。

2、中壢青埔親原公園參與式規劃

本案基地位於青埔高鐵特定區公 7 公園，於 107 年度以參與式規劃徵得民眾之需求意見並針對現況問題進行改善事宜。本案 107 年度已完成初步規劃設計，並於 107 年 10 月由市長於青埔市民活動中心啟用典禮宣布本案公園命名為「親原公園」。本案公園改善已於 108 年 6 月開工，並於 108 年 11 月 15 日完工開放使用。

3、轄管公園天幕工程

(1)中壢青埔文興公園「青埔之翼」天幕工程

本案天幕位於中壢區領航南路一段之公15公園，考量青埔地區近年人口成長迅速，民眾及遊客對於戶外休憩空間和品質的需求日益增加，於青埔重劃區興建第1座天幕廣場，以風箏造型打造天幕，稱為「青埔之翼」，象徵青埔特區發展起飛概念。本工程已於108年12月13日完工，訂於109年3月7日辦理啟用典禮，並同時命名為「文興公園」。

(2)龜山南美天幕工程

本案天幕位於龜山區南美里鄰南美國小之公園，配合地方需求，於該公園興建天幕綜合球場，本案目前辦理規劃設計預計 109 年 4 月完成，並同步向體育局提出經費補助，俟經費核准後將辦理工程發包事宜。

(3)桃園經國重劃區兒童公園廣場天幕工程

本案因應地方需求，於桃園區經國重劃區兒童公園規劃興建廣場天幕，目前辦理工程規劃設計，預計 109 年 4 月完成，並爭取經費後即辦工程發包事宜。

4、桃園市樹藝課程訓練

為提升桃園市整體市容景觀與環境品質，市府已於105年度開始辦理「桃園市樹藝教育訓練」80小時的專業課程，開辦至今

已頒發286張結業證書，透過樹藝訓練課程及樹藝師認證制度，本府各機關及公共工程承攬廠商得以增進樹木養護的專業知識，培養優秀的樹木修剪技術，藉以提升樹木維護品質。109年度樹藝課程訓練委託專業服務案，預計開放120位名額。目前辦理勞務招標作業，預計109年5月開訓，另為貼近民眾需求，將試辦4場工作坊讓在地民眾能夠了解樹藝相關知識與觀念。

5、行道樹普查及掛牌工作

本市行道樹普查及掛牌工作，預計分3年執行，其中107-108年完成行道樹普查建檔，109年底前完成全市行道樹掛牌掛設。截至109年度1月已完成約11萬株行道樹普查建檔，並已優先於中路特區、高鐵特區、桃園區及中壢區部分公園沿路側累計1萬3,052株行道樹掛上樹牌「身分證」，民眾可透過手機掃描QR Code即可立即了解樹木特性、樹高、樹冠等資料。

(七)天空纜線清整計畫

- 1、市府推動天空纜線清整專案，針對無法立即地下化路段進行天空纜線清整，清整對象為附掛於台電電桿及橫越道路上方之弱電纜線，包含電信通訊、有線電視、交通號誌、區里廣播、監視系統及警政天羅地網系統。施工作業分成（1）召開專案會議及會勘（2）纜線貼標（3）剪除未貼標章纜線（4）協調纜線附掛位置遷移（5）圍束已貼標纜線等5階段。
- 2、本專案目標為自107至109年度，採分年、分區方式辦理纜線清整作業，並以3年達成100公里專案路段之纜線清整為目標。本專案統計至109年1月止，累計已清整142條道路，道路長度約109公里，清除廢棄纜線達17.45公噸，廢棄纜線長度約79.45公里，108年度完成清整路段如後(詳表5)。
- 3、本府今(109)年度已選定85條，約60公里長路段進行天空纜線清整工作，以達纜線減量，讓市民擁有美麗的天際線與安全的用路環境(詳表6)。

(表 5) 108 年度已完成天空纜線清整路段

行政區	已清整完成路段
桃園區 (12 條)	建國路、延平路、大仁路、大豐路、昆明路、國強一街、國豐六街、國豐七街、桃鶯路、永星街 88 巷、吉安街、永安路
中壢區 (16 條)	中福路 475 巷、志廣路 263 巷、文化路、新生路、大同路、新中北路、龍和一街、龍和二街、內定八街、內定十街、成功路 79 巷、成章二街、中福路、振興街、協同二街、長江路
八德區 (6 條)	建興街、華康街、忠勇街、建國路、中興街、興豐路
蘆竹區 (9 條)	山林路一段、南山路三段、內溪路、五福一路、山外路、南竹路、長榮路、六福路、六福一路
龍潭區 (5 條)	建國路、龍吟街、華南路一段、龍華路、干城路
平鎮區 (7 條)	上海路、天津街、漢口街、振平街、新榮路、平德路、賦梅路
龜山區 (8 條)	大同路、中興路、南上路、幸福路、壽山路、壽德街、壽福街、文化七路
觀音區 (8 條)	三民路、仁愛路、六合街、仁德街、建國路、安和街、新生路、九如街
大園區 (7 條)	和平西路一段、中山北路、中山南路、中正東路、和平西路一段 278 巷至 340 巷、埔心街、潮音路一段
楊梅區 (5 條)	新成路、楊新路與楊新路一段、中興路、五守街、文化街
大溪區 (3 條)	民權東路、仁善街、慈光街
新屋區 (3 條)	中華路、中正路、八德街
復興區 (2 條)	118 線 48-49K 及 118 線 44-45K

(表 6) 109 年度預計天空纜線清整路段

行政區	預計清整路段
桃園區 (8 條)	延平路、中央街周邊一帶、國際路二段 207 巷、 國際路二段 217 巷周邊、國際路二段、延壽街至益壽七街、民生 路、慈文路(民生路至愛九街)
中壢區 (16 條)	興南路、榮安十三街、榮和五街、榮安八街、榮安三街 182 巷、 榮安三街、榮安一街、華勛街、博愛二路、博愛三路、正光街、 正光三街、五族三街、正明街、中山路、華美一路
八德區 (6 條)	榮興路、建安街、富榮街、思源街、重慶街、富城街
平鎮區 (5 條)	三興路、德育路二段、關爺北路、水廠路、雅豐街
龜山區 (11 條)	大同路 356 巷、綠野街、湖山街、壽福街 11 巷兩側、民生街、 民生街 50 巷(桃林鐵路右側)、民族街、壽山路仁壽巷、陸光路、 新樂街、中和南路
蘆竹區 (5 條)	南工路、長安路一段、長興路一段、南竹路一段、南竹路二段
龍潭區 (5 條)	民生路、民主街、梅龍一街、梅龍二街、中原路一段
觀音區 (4 條)	敬業街、樂群街、吉祥街 65 巷、吉祥街 81 巷
大園區 (5 條)	平安路、五青路 150 巷、中山北路 268 巷、三和路、北港路
楊梅區 (7 條)	大模街、萬大路、梅獅路二段、環東路、新農街、瑞溪路二段、 大平街
大溪區 (9 條)	內柵路、安和路、勝利街、文化路、中央路、中正路、民生路、 民權路、普濟路
新屋區 (3 條)	中興路、信義街、新興街
復興區 (1 條)	桃 115 線部分路段

(八)全市路燈管理維護

- 1、本府養護工程處 107 年已完成全市約 16 萬盞路燈普查及釘牌作業，並自 108 年 1 月 1 日起接管本市路燈維管業務。為提升路燈故障通報及維修效率，除既有 1999 市民專線通報外，亦整合增設 1 支路燈故障通報專線電話（0809-082820），供市民通報使用，加上結合區公所原路燈業務承辦人、各轄區里長、養護工程處承辦人及路燈維護廠商，建立各行政區之路燈通報 LINE 群組，以即時掌握通報及維修進度；維護廠商於群組內接獲通報後，即錄案派工前往現場，並依路燈維護開口契約約定，緊急案件須於 4 小時內排除危險並完成安全處理，一般路燈故障案件 24 小時內維修完畢。藉由上述多元與即時之通報管道，已大幅減少通報處理時程，提高路燈維護質量與效能。
- 2、另外針對各區過去未納管路燈，本府養護工程處均會同各區公所及轄區里長現場會勘確認，如屬公共需求照明或開放型、半開放型社區類型等，均釘牌納管，截至目前已增加 11,891 盞路燈納管。
- 3、對於有公共通行安全或治安疑慮，所提出之增設路燈需求或路燈遷移者，本局已訂定「桃園市路燈設施申請遷移標準作業流程」，經會勘確認符合需求者，即納入年度預算檢討辦理。

(九)共同管道系統建置及設備更新計畫

- 1、本府辦理桃園市共同管道系統整體規劃案，規劃成果將成為本府推動共同管道工程指導方針，未來每 3-5 年將通盤檢討本市共同管道整體系統網路公告範圍，本規劃案已於 108 年 1 月 14 日辦理本市共同管道系統公告，並於 108 年 4 月 24 日針對 7 處已完工之共同管道系統路段進行道路禁挖範圍公告。
- 2、目前本市共同管道建置情形(詳表 7)：

(表 7) 本市共同管道建置狀況

建置情形	幹管 (公里)	供給管 (公里)	建設經費 (億元)	計劃期程 (年度)
已建置	9.47	159.92	40.66	-107
建置中	0	164.54	46.12	107-117
規劃中	15.02	1252.73	371.69	108-150
合計	24.49	1577.19	458.47	

- 3、本市桃園高鐵站區及航空客運園區共同管道完工啟用迄今已逾 10 餘年，其系統設備、零組件及線路經長年使用逐漸老舊劣化，且設備已超過使用年限，故障頻繁維修不符成本效益，為提升共同管道整體營運管理效能，本府 107 至 110 年度共計編列預算 2 億元，辦理共同管道設備更新汰換，計畫內容包括電力系統、監控系統及氣體偵測系統等硬體設備汰舊換新與共同管道設施設備管理系統建置。
- 4、本案總計畫期程為 4 年，第 1 年為規劃設計，第 2-4 年為更新工程施工及設施管理系統建置執行，透過更新汰換設備及建置共同管道 BIM 設施管理系統，優化共同管道維護工作，以達到智慧化管理目標；本案已於 108 年 12 月開工，預計 110 年 2 月完工。

三、公園闢建與景觀改造工作

(一) 規劃中、施工公園埤塘

1、八德區大湳森林公園景觀工程

- (1) 工程內容：旨案基地係前保一總隊大湳營區，總面積約 16.6 公頃，本案係以既有生態環境為基底，保留園區內約 3,000 棵樹木且剷除硬鋪面，且引入水源營造多元的生態棲地，增加園區內生物多樣性，同時保留部分園區歷史紋理，提供市民多采多姿的休憩空間。

(2)工程總經費：約2.9億元。

(3)辦理情形：預計109年開工，111年竣工。

2、1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程

(1)工程內容：桃園市平鎮區復旦路二段、育達路二段及文化街間，刻正執行地下停車場開挖範圍之樹木修剪、斷根及移植相關作業，基地面積約4公頃。

(2)工程總經費：4億1,469萬元。

(3)辦理情形：已於108年3月21日開工，預定109年10月底竣工。

3、桃園市八德區高明里兒三十五公園新闢工程

(1)工程內容：新建主題特色遊具、共融式鞦韆、體健設施、及休憩座椅等工項，總面積約0.4公頃。

(2)工程總經費：約1,777萬元。

(3)辦理情形：已於108年10月31日開工，預定109年5月竣工。

4、龜山區中正公園景觀改善工程

(1)工程內容：龜山區自強北路南側之既有公園，該公園於民國77年完成闢建，總面積約2公頃，以銀青共樂為規劃設計主題，將整體園區進行改善。

(2)工程總經費：約4,650萬元。

(3)辦理情形：已於108年10月21日開工，預定109年5月竣工。

5、五酒桶山步道規劃設計

(1)工程內容：位於蘆竹區五酒桶山道路用地範圍，為保留自然生態環境，預計設置1.4公里長之手作步道，並辦理手作步道相關參與活動。

(2)工程總經費：規劃設計費97萬9,125元，工程費須經基本設計定案後方能確認。

(3)辦理情形：108年10月16日核定規劃報告，目前進行至基本設計階段，已於109年2月13日召開基本設計審查會，預計109年中辦理統包工程發包作業。

6、埔頂公園書法公園及公九公園遊具工程

(1)工程內容：分別於大溪區埔頂公園、大園區台灣橫山書法

公園及楊梅區三民公園進行遊具設置。

(2)工程總經費：約2,880萬元。

(3)辦理情形：大溪區埔頂公園共融式遊戲場已於108年8月20日辦理開工，於108年12月26日完工。新增設置有滾輪溜滑梯、高空溜索、鞦韆、共融式旋轉台、球型樹屋等遊具，目前辦理專業機構安全鑑定檢驗，並俟驗收合格後開放使用，另楊梅區三民公園遊具工程，預定109年4月完工。

7、桃園區大有梯田生態公園新建工程

(1)工程內容：位於桃園區南崁都市計畫公二公園位於桃園區民有十街南側，朝向森林挑戰區為主軸，建構各年齡層遊憩體驗區。

(2)工程總經費：約1億2,149萬元。

(3)辦理情形：107年12月20日開工，預定109年5月30日竣工。

8、桃園區海湖運動森林公園景觀工程

(1)工程內容：本案基地係為本市蘆竹區海湖里，位於南崁舊溪東側，鄰近海港路與海山西路旁，預計增設休閒步道、廣場及保留既有石滬、停車場及滑輪場等，預計改善範圍面積約3公頃平方公尺，本工程由蘆竹區公所代辦施工。

(2)工程總經費：3,680萬元。

(3)辦理情形：108年10月7日開工，預定109年5月30日竣工。

9、蘆竹區2-11埤塘景觀公園工程

(1)工程內容：蘆竹區上興里興仁路、大興一街及大興八街之間之既有埤塘，池體加道路總面積約4.1公頃，周長約905公尺，預計改善範圍面積約0.3公頃，本工程由蘆竹區公所代辦施工。

(2)工程總經費：約1,750萬元。

(3)辦理情形：預定109年3月開工，109年9月竣工。

(二)已完工之公園及埤塘

1、桃園區2-13埤塘景觀美化工程案(八角店生態埤塘公園)

(1)埤塘總面積：約7.5公頃環埤步道總長：1,057公尺；寬度：2公尺~3.2公尺。施作內容有永安路1143巷人車分道、埤

塘堤岸散步道、涼亭及入口意象。

(2)工程總經費：2,641萬元。

(3)辦理情形：已於108年3月15日開工，已於108年11月8日竣工。

(三)其它

1、桃園市政府公園適性發展審議會

(1)計畫內容：依桃園市政府公園適性發展審議會作業要點規定辦理，達一定規模或具爭議性事件之公園建設案須經本會審議通過才能繼續執行。

(2)委員組成：鄭市長擔任召集人，黃秘書長擔任副召集人，7位社會團體代表(公園適性發展聯盟、還我特色公園行動聯盟、眼底城事、荒野保護協會、築夢家族社區兒童發展協會、肢體傷殘協進會、靖娟兒童安全文教基金會)、7位專家學者及各相關機關代表，總計35位。

(3)辦理情形：108年6月召開第1次正式會議，9月召開第2次會議，12月召開第3次會議，預計109年3月召開第4次會議；審議過之案件包含公園綠地埤圳系統策略規劃案、遊戲場總顧問案、現地公告制度、大溪、桃園及中壢區公所之公園改善案，並進行大湳森林公園公民參與、遊戲場設置等議題分享。

四、提升公共工程品質業務

(一)專業工程教育訓練紮根

為奠定本府暨所屬機關人員的工程管理基礎，特開設3個工程專業證照教育訓練班，截至109年本府「公共工程品質管理訓練班」4期累計完成訓練通過測驗人數已達133人；「營造業甲種職業安全衛生業務主管訓練班」4期累計完成訓練通過測驗人數已達167人；「道路施工監造及現場管理人員認證訓練班」36期累計完成訓練通過測驗人數已達2,773人。

(二)全國工程競賽名列前茅

1、在108年度勞動部所舉辦全國工程金安獎評選，本市榮獲3件佳

作，保持連續4年全國獲獎數量最多之地方政府。

- 2、在108年度行政院公共工程委員會所舉辦工程金質獎評選，本市榮獲1件建築類特優、1件土木類優等及1件個人貢獻獎優等，再次刷新本市公共工程獎項等第最高紀錄。

(三)循環經濟施工規範推廣至全國

推動再生再利用粒料在工程應用，落實國家循環經濟政策，於108年11月以「循環經濟 點石成金-廢棄粒料於公共工程重生」主題，榮獲108年度政府機關類國家永續發展獎，使本市成為行政院國家永續發展委員會自民國93年開辦國家永續發展獎以來首次、也是唯一獲獎的地方政府。

五、道路橋梁建設工程

(一)桃園區公24公園暨多目標使用地下停車場排水改善搶修工程

- 1、工程內容：工程起自桃園區中山路及復興路362巷路口處往桃園區中山路及育樂街路口改善既有側溝，總長度約70公尺。
- 2、工程總經費：約433萬元。
- 3、辦理情形：已於108年8月26日開工，並於108年11月30日完工。

(二)桃園區延壽街延伸至益壽八街道路新闢工程

- 1、工程內容起自桃園區益壽八街往延壽街97巷，開闢長度155公尺，路寬8公尺。
- 2、工程總經費：約739萬元。
- 3、辦理情形：已於108年10月31日開工，並於108年12月29日完工。

(三)中壢區龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)

- 1、工程內容：起自龍慈路與龍岡路三段路口至營德路，道路長度約1,170公尺、新闢30公尺寬道路。
- 2、工程總經費：約3億4,045萬元。
- 3、辦理情形：已於107年3月28日開工，預計109年4月15日完工。

(四)中壢區自忠三街延伸道路及周邊設施改善工程

- 1、工程內容：中壢區自忠三街截彎取直(自橋頭延伸至金陵路237

巷)新闢14.5公尺寬道路(含人行道)。

2、工程總經費：約1,268萬元

3、辦理情形：已於107年9月18日開工，台電電桿地下化預計109年4月下旬完成，預計109年5月完工。(實際竣工日期將視台電地下化期程而定)。

(五)中壢區桃42線月桃路道路拓寬工程(第一標)

1、工程內容：中壢區山東路至中壢區領航北路二段，道路長度約3.2公里，原寬5至12公尺拓寬為20公尺。

2、工程總經費：約6億1,961萬元。

3、辦理情形：已於108年4月22日開工，預計110年5月17日完工。

(六)延平路(國道2號至和平路)道路新闢工程

1、工程內容：桃園市延平路南延至和平路跨桃園、八德轄區，利用國道2號道路及和強路做為分期邊界，分成下列三期執行：

(1)第一期(樹仁三街至國道2號北側)：道路長約265公尺、寬20公尺。

(2)第二期(國道2號南側至和強路)：道路長約1,150公尺、寬20公尺。

(3)第三期(和強路至和平路)：道路長為600公尺、其中200公尺為20公尺寬，剩餘400公尺為30公尺寬。

2、工程總經費：約6億8,040萬元。

3、辦理情形：

(1)第一期(樹仁三街至國道2號北側)：橋樑段工程已於108年3月30日開工，路工段已於108年9月16日開工，預計109年10月26日完工。

(2)第二期(國道2號南側至和強路)：已於107年11月17日開工，預計109年5月15日完工。

(3)第三期(和強路至和平路)：目前辦理設計作業中。

(七)八德區龍宮街73巷48弄道路打通工程

1、工程內容：本案係屬「中壢(龍岡地區)都市計畫」之住宅區，工程範圍起迄點為龍宮街73巷48弄向西延伸至中正一路止，打通長度約20公尺，寬度5公尺。

2、工程總經費：約69萬元。

3、辦理情形：已於108年9月23日開工，並於108年11月14日完工。

(八)蘆竹區機捷田園景觀大道(A9a至A11)道路改善工程

1、工程內容：位於A9a(緊急停靠站)至A11(坑口站)，道路長度約5.4公里，新闢21公尺寬道路。

2、工程總經費：約4億6,853萬元。

3、辦理情形：已於108年2月28日開工，預計109年9月9日完工。

(九)平鎮區華安里華安街道路改善暨環境優化工程

1、工程內容：因配合地方交通及民眾使用需求急迫性將分為第一期(平東路239巷78弄瓶頸打通)及第二期(道路線型改善、新增單側人行道、新增停車空間)。

2、工程總經費：約2,012萬元。

3、辦理情形：

(1)第一期：屬中壢(龍岡地區)都市計畫區內非都市計畫道路，起自平東路239巷78弄瓶頸打通銜接華安街，道路長度約15公尺，寬度約4公尺，已於108年10月7日開工，並於108年11月13日完工。

(2)第二期：位於中壢(龍岡地區)都市計畫，華安街與平東路路口線型改善，新增華安街單側人行道、排水溝及新闢停車空間，已於109年1月3日開工，預計109年6月30日完工。

(十)平鎮區龍南路砲指部外側公有土地單側道路拓寬工程

1、工程內容：屬中壢(龍岡都市計畫)，起點為龍南路及龍美路路口往南拓寬長度105公尺，原現況寬15公尺，寬度約23.5公尺。

2、工程總經費：約2,818萬元。

3、辦理情形：已於108年10月14日開工，預計109年5月31日完工。

(十一)平鎮區工業南路道路拓寬工程

1、工程內容：屬於平鎮(山子頂)地區都市計畫範圍，起自本市平鎮工業區與農業區交界之既有道路，將工業南路下坡轉彎處至

既有鐵皮工廠旁大門出入口處，原寬度4-5公尺拓寬為5-6公尺，長度183公尺。

2、工程總經費：約694萬元。

3、辦理情形：已於108年10月28日開工，並於109年1月15日完工。

(十二) 觀音區忠富路(桃85)彎道改善工程(第二期)

1、工程內容：工程範圍起迄點為忠愛路愛一巷，訖於中正路四段，分為二階段施工，第二階段工程道路長度約100公尺，改善後寬度為約12公尺。

2、工程總經費：約1,455萬元。

3、辦理情形：已於108年12月2日開工，預計109年4月30日完工。

(十三) 楊梅區高上路道路改善工程

1、工程內容：起自高上路一段79號至高上路1段高榮國小前道路長度約276公尺(含刨鋪)、原寬12公尺拓寬為14-16.5公尺。

2、工程總經費：約474萬元。

3、辦理情形：已於108年9月10日開工，並於108年10月26日完工。

(十四) 楊梅區裕成路拓寬工程

1、工程內容：工程範圍起自楊梅區中山北路往南側之裕成路，現況道路寬度約7~8公尺，拓寬後路寬12公尺，總長度約300公尺。

2、工程總經費：約2,288萬元。

3、辦理情形：已於108年8月20日開工，預計109年4月24日完工。

(十五) 楊梅區甦甦路道路新闢工程(第一期)

1、工程內容：起自楊梅區甦甦路與國道一號涵洞路口沿國道一號南側高速公路路權範圍內往東側拓寬約326公尺，新闢8公尺寬道路。

2、工程總經費：約1,639萬元。

3、辦理情形：已於108年5月31日開工，並於108年12月18日完工。

(十六) 大溪區月眉防汛道路拓寬工程

1、工程內容：屬於非都市計畫內之水利地，起自月湖路250公尺處(桃園市政府消防局第四隊大溪分隊)往東北側至月湖路1170公尺處，預計拓寬13公尺，總長920公尺。

2、工程總經費：約3,046萬元。

3、辦理情形：已於108年9月4日開工，預計109年3月10日完工。

(十七)大溪區福山路道路新闢工程

1、工程內容：屬於石門都市計畫計畫道路，起於大溪區福山路迄至康莊路五段之新闢道路，計畫寬度10公尺，長度約220公尺。

2、工程總經費：約1,330萬元。

3、辦理情形：已於108年9月9日開工，並於109年2月28日完工。

(十八)大園區沙圳橋改建工程

1、工程內容：位於濱海路一段(桃26)跨越埔心溪，預計改建跨距約40公尺，改建後寬度10.6公尺，橋梁梁底高程預計由海拔高度3.92公尺抬升至6.12公尺。

2、工程總經費：約4,908萬元。

3、辦理情形：已於108年7月31日開工，預計109年5月17日完工。

(十九)龍潭區新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路拓寬工程

1、工程內容：起自龍潭區龍園一路至聖亭路，道路長度約995公尺、拓寬為15公尺，工程包含3座橋梁興建，長度分別為22公尺、18公尺及12公尺。

2、工程總經費：約1億5,235萬元。

3、辦理情形：已於107年12月20日開工，預計109年10月14日完工。

(二十)龍潭區原住民族文化集會所興建道路工程

1、工程內容：位於龍潭行政園區興辦事業計畫規劃道路，屬特定專用區之特定目的事業用地，新闢道路長度180公尺，寬度為12公尺。

2、工程總經費：約1,009萬元。

3、辦理情形：已於108年11月15日開工，預計109年3月31日完工。

(二十一)桃園區幸福路新闢工程

- 1、工程內容：都市計畫個案變案為「擬定南崁新式鎮都市計畫(…捷運綠線G12、G13、G13車站…)細部計畫案計畫書」間之連結道路，將桃園市桃園區幸福路延伸至中正路，延伸道路個案變更長度約285公尺，需跨越南崁溪河兼道約95公尺，計畫寬度30公尺。
- 2、都市計畫變更費用：150萬元、工程總經費：約2億5,000萬元。
- 3、辦理情形：108年5月13日開始辦理個案都市計畫變更作業，俟都變完成辦理設計施工作業。

(二十二)桃園區建新街(昆明路至建華二街間)道路拓寬工程

- 1、工程內容：工程範圍起迄點為昆明路至建華二街止，拓寬道路為8公尺及長度約105.36公尺。
- 2、工程總經費：約370萬元。
- 3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年4月核定設計作業。

(二十三)桃園區大有梯田公園聯外道路開闢工程

- 1、工程內容：起於桃園區三元街407巷，迄於桃園區民富十三街之新闢道路，計畫道路寬度為8公尺，長度約為330公尺。
- 2、工程總經費：約2,000萬元。
- 3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年3月核定設計作業。

(二十四)桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程

- 1、工程內容：起迄點為玉山街(中山路至大同西路)，總長約280公尺，現況道路寬度5-6米，預計拓寬圍牆邊1處瓶頸點，其長度約為45公尺，約拓寬0.6至0.9公尺。
- 2、工程總經費：約130萬元。
- 3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年3月完成設計，俟振聲高中同意提供用地後進場施工。

(二十五)桃園區樹林四街(延平路至昆明路)道路新闢工程

- 1、工程內容：工程範圍起迄點為延平路至樹林四街與昆明路交叉口止，長度約145公尺、寬度為8公尺。
- 2、工程總經費：約1,000萬元。

3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年4月核定設計作業。

(二十六)桃園區大連三街道路新闢工程

1、工程內容：工程範圍起迄點為埔江街至中正五街止，計畫道路寬度為7公尺及長度約110公尺。

2、工程總經費：約616萬元。

3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年4月核定設計作業。

(二十七)中壢區至觀音區桃42線月桃路道路拓寬工程(第二標)

1、工程內容：起自中壢區山東路至觀音區廣大路止，長度約2.5公里，寬度為20公尺。

2、工程總經費：約4億6,000萬元。

3、辦理情形：細部設計作業中。

(二十八)中壢區至觀音區桃42線月桃路道路拓寬工程(第三標)

1、工程內容：起自觀音區廣大路至草漯市地重劃第5區2-1-30M計畫道路銜接10m-綠(十九)及渠道(都市計畫區內段)，長度約780公尺，寬度為20公尺。

2、辦理情形：定線作業中，並同步由地政局與觀音草漯自辦重劃第五區協調並確認工程進度後，再研議延伸段方案啟動時機。

(二十九)中壢區後寮二路瓶頸打通工程

1、工程內容：起中壢區後寮一路185巷至龍昌路，屬「中壢(龍岡地區)都市計畫區」內，現況約8公尺，計畫寬度約15公尺，改善長度約250公尺。

2、工程總經費：約2,812萬元。

3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年5月核定設計作業。

(三十)中壢區暨平鎮區龍岡大操場周邊游泳路道路拓寬工程

1、工程內容：起自龍山營區圍牆至中壢區龍岡路三段，長度約400公尺，寬度7公尺改善後拓寬為8~9公尺。

2、工程總經費：約870萬元。

3、辦理情形：已於109年2月底核定細部設計作業。

(三十一)中壢區龍興路排水改善工程

1、工程內容：自龍興路401巷口至後興路二段路口，都市計畫路寬15公尺，全長約170公尺，現有路幅僅約5~8公尺不等。查目

前並無道路排水系統，為有效解決本路段道路積淹水問題，新建排水系統改善。

- 2、工程總經費：約200萬元。
- 3、辦理情形：測量作業中，預計109年4月核定設計作業。

(三十二)中壢區華美三路新闢工程

- 1、工程內容：由華勛街302巷打通至華勛街340巷，本段道路設計方案採用寬度8公尺全長215公尺。
- 2、工程總經費：約1,400萬元。
- 3、辦理情形：基本設計作業中，預計109年8月核定設計作業。

(三十三)八德區永豐路截彎取直道路新闢工程

- 1、工程內容：由八德區永豐路茄苳國小北側彎道起點，沿茄苳國小前永豐路S形彎道路段經過成功路口，彎道終點大約位於茄苳國小南側之人行天橋處。寬度18公尺及長度約185公尺。
- 2、工程總經費：約2,260萬1,081元。
- 3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年4月核定設計作業。

(三十四)蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程

- 1、工程內容：開闢自中正北路至南竹路二段，長度約1,290公尺，寬度約20公尺。
- 2、工程總經費：約2億500萬元。
- 3、辦理情形：基本設計作業中，預計109年8月核定設計作業。

(三十五)蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程

- 1、工程內容：道路起於蘆竹區龍林街，迄於大竹路119巷，全長約160公尺，道路寬度為4-6公尺。(部分路段受限私有地取得為4公尺)
- 2、工程總經費：約1,600萬元。
- 3、辦理情形：109年2月已核定設計作業，另俟開南大學同意無償提供用地後進場施工。

(三十六)桃園市平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬工程

- 1、工程內容：為中壢與大溪間主要聯繫道路，依中壢(龍岡地區)都市計畫道路計畫道路拓寬30公尺，道路長度約960公尺；另本案現階段優先施作公有土地及霄裡池範圍約250公尺。

2、工程總經費：約8,100萬元。

3、辦理情形：細部設計作業中。

(三十七)平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程

1、工程內容：開闢範圍自平東路一段與廟前路路口至快速路一段986巷，長度約855公尺，寬度15公尺。

2、工程總經費：約1億6,000萬元。

3、辦理情形：基本設計已於109年1月7日核定；刻正辦理細部設計作業，預計109年6月核定。

(三十八)觀音區福山路(中正路四段與福山路一段交叉口)道路拓寬工程

1、工程內容：起迄點為福山路一段至中正路四段與福山路一段交叉口止，長度約5公尺、寬度為14公尺。

2、工程總經費：約210萬元。

3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年4月核定設計作業。

(三十九)楊梅區公九公園橫向道路新闢工程(住宅側)

1、工程內容：梅獅路二段166巷瓶頸打通並連接公九公園旁道路，計畫道路長度約48公尺及寬度8公尺。

2、工程總經費：約600萬元。

3、辦理情形：細部設計作業中，預計109年4月核定設計作業。

(四十)楊梅區榮平路(幼獅路二段至快速路五段)道路拓寬工程

1、工程內容：起於榮平路與幼獅路二段交叉路口，迄於榮平路與快速路五段交叉口，現況路寬約為5~6公尺，道路拓寬為8公尺，長度約為1,205公尺。

2、工程總經費：約8,500萬元。

3、辦理情形：配合都市發展局辦理復樁作業，後續本局將視其復樁結果重新檢視線型。

(四十一)龜山區A7二期內道路開闢工程

1、工程內容：變更案包含變更編號一及變更編號二，路寬皆為20公尺，其中變一道路總長約424公尺，範圍自文化一路至文學路，變二道路全長約170公尺，範圍自文化一路至文樂路止。

2、工程總經費：約2億5,000萬元。

3、辦理情形：基本設計作業中，預計109年8月核定設計作業。

六、區段徵收及重劃工程

(一)(中壢區)桃園捷運A20站區段徵收工程

- 1、工程內容：本計畫範圍東以新生路為界，北以桃園大圳為界，西以老街溪河川區域線為界，南至10公尺計畫道路，本計畫範圍總面積共計約53.93公頃，並「翡翠珠鍊—桃園綠活、人本綠行、永續綠都」發展願景，以大眾運輸導向發展(TOD)為導向落實綠色運輸及人行空間，並融合在地人文及自然景觀，打造一處優質生活新區域。
- 2、工程總經費：約為13億3,239萬元。
- 3、辦理情形：已於108年2月14日開工，預計110年5月7日完工。

(二)(蘆竹區)桃園捷運A10站區段徵收工程

- 1、工程內容：本案區段徵收面積約為39.03公頃，位於南崁新市鎮都市計畫區東北隅，行政區域屬蘆竹區，西以桃林鐵路側之綠帶用地為界，東側與北側以南崁新市鎮都市計畫範圍線為界，南側則以農業區與保護區及工業區界線為界。
- 2、工程總經費：約9億9,754萬元。
- 3、辦理情形：已於106年8月18日開工，並於109年2月11日完工。

(三)(觀音區)桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程

- 1、工程內容：總面積147.88公頃，第1分區市地重劃面積約47.6公頃，第3分區市地重劃面積約53.99公頃，第6分區市地重劃面積約46.29公頃，均位於觀音（草漯地區）都市計畫北側。且本工程同時配合另案代辦之「桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程」一併辦理。
- 2、工程總經費：總經費約43億6,664萬元，第1分區市地重劃工程約11億9,289萬元，第3分區市地重劃工程約16億8,573萬元，第6分區市地重劃工程約10億6,894萬元，污水幹線工程約3億9,000萬元。
- 3、辦理情形：已於106年11月1日開工，第1分區市地重劃工程預計109年3月7日完工，第3分區市地重劃工程預計109年11月5日完工，第6分區市地重劃工程預計109年9月5日完工，污水幹線

工程預計109年7月19日完工。

(四)桃園市大園區菓林市地重劃工程

- 1、工程內容：市地重劃面積約44.85公頃，其範圍位於大園(菓林地區)都市計畫東側、北側及部分西側。
- 2、總經費：約10億4,690萬元。
- 3、辦理情形：已於108年2月13日決標，刻正辦理設計作業，預計109年8月開工。

(五)桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程

- 1、工程內容：區段徵收面積約13.64公頃，其範圍位於大溪鎮(埔頂地區)都市計畫東側、西側、南側、北側及東北側。
- 2、總經費：約4億3,000萬元。
- 3、辦理情形：已於108年9月2日決標，刻正辦理設計作業，預計109年12月完成設計。

(六)桃園市中壢中原營區區段徵收工程

- 1、工程內容：區段徵收面積約10.98公頃，其範圍位於「變更中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫(第二次通盤檢討)」之機十四用地及其東南側同一街廓內的乙種工業區東側及西側。
- 2、總經費：2億7,000萬元。
- 3、辦理情形：規劃作業中，預計109年12月核定設計作業。

(七)機場捷運A21站區段徵收工程

- 1、工程內容：區段徵收面積約42.3公頃，其範圍位於民權路、新生路、環北路，中山高速公路旁綠地用地所圍地區及新生路、南園二路、新街溪所圍地區。
- 2、總經費：14億6,536萬元。
- 3、辦理情形：已於109年2月17日召開採購評選委員會(勞務案)，預訂110年2月完成設計作業。

(八)中壢運動公園區段徵收工程

- 1、工程內容：區段徵收面積約72.97公頃，其範圍為中山東路、龍慈路、龍勇路、龍岡路及環中東路所圍地區。
- 2、總經費：21億4,530萬元。
- 3、辦理情形：已於108年9月2日決標，刻正辦理設計作業，預計

109年10月開工。

(九)桃園市楊梅區仁美市地重劃工程

- 1、工程內容：區段徵收面積約33.97公頃，北側臨國道一號高速公路用地，南側緊鄰學校用地為仁美國中，西側臨12米計畫道路及產業遊樂區(味全埔心牧場)，東側則為農業區。
- 2、總經費：5億2,495萬元。
- 3、辦理情形：109年2月14日召開採購評選會議(勞務案)，預計110年2月完成設計作業。

(十)桃園市八德區大勇市地重劃工程

- 1、工程內容：區段徵收面積約13.99公頃，其範圍為國道二號機場支線、忠勇街、介壽路及忠勇街426巷所圍範圍。
- 2、總經費：3億3,933萬元。
- 3、辦理情形：109年2月14日召開採購評選會議(勞務案)，預計110年2月完成設計作業。

(十一)「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」地上物查估委託專業服務及委託專案管理

- 1、工程內容：航空城機場園區及附近地區(第一期)面積約2,601公頃，地上物查估數量為建築物10,721棟、農作改良物2,125.89公頃、工廠機械設備拆遷538戶、營業損失500戶及零星墳墓72座。
- 2、總經費：地上物查估委託專業服務約3億4,800萬1,000元、地上物查估委託專案管理2,474萬2,000元。
- 3、辦理情形：查估廠商於107年10月11日起辦理實地查估，目前已完成地上物查估作業，並於109年2月10日交付地上物查估成果予交通部民用航空局及本府地政局檢核，且同步針對民眾陳情意見研議救濟方式，提供需地機關交通部民航局及本府地政局併同完成所有權人總歸戶作業及通知召開協議價購會議。

(十二)桃園航空城計畫區段徵收工程

- 1、工程內容：桃園航空城附近地區(第一期)區段徵收(含代辦海軍基地及機場園區優先區)工程，目前辦理全區公共設施工程規劃及基本設計。

2、總經費：

(1)桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務：採購金額4億元。

(2)桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務：採購金額6億2,500萬元。

3、辦理情形：

(1)PCM及監造技術服務案及規劃暨基本設計技術服務案均於108年11月4日決標。

(2)目前辦理全區公共設施工程規劃及基本設計，另因應先建後遷以及招商等政策需求，於計畫範圍內另行劃分出優先開發區。預計於110年取得土地後開始進行第一階段優先開發區區段徵收工程整地及施工。

七、公有建築物工程

(一)代辦體育局桃園市立綜合體育館屋頂薄膜結構修繕統包工程

1、工程內容：桃園市立綜合體育館屋頂薄膜已使用逾25年，已有損壞情況，將進行屋頂薄膜(直徑120公尺)、D4鋼索、屋頂上部照明系統及音響設施等相關機電設備汰換。

2、工程決標金額：約3億4,500萬元。

3、辦理情形：專案管理(含監造)技術服務勞務採購於108年1月8日決標執行中；工程採購採統包方式辦理，於108年7月15日決標，已於108年10月開工，刻正依約執行中，預計109年9月完成主要工項，109年12月完工。

(二)代辦經發局桃園區桃園市東門市場新建工程

1、工程內容：本案為地下3層，地上5層建築物，總樓地板面積約19,646平方公尺。

2、工程總經費：約6億9,108萬元。

3、辦理情形：已於106年11月13日開工，預計109年6月5日完工。

(三)代辦文化局桃園區桃園市立圖書館總館新建工程

1、工程內容：本案為地下2層、地上8層建築物，其中建築物分為圖書館棟(8層)及電影院棟(5層)並利用開啟平台連接，總樓地

板面積共約52,890.09平方公尺。

2、工程總經費：約23億元。

3、辦理情形：已於108年2月23日開工，預計110年4月完工。

(四)代辦勞動局桃園區勞工教育大樓新建工程

1、工程內容：地上5層，地下2層，總樓地板面積5,425平方公尺。

2、工程總經費：約2億2,531萬元。

3、辦理情形：已於108年1月23日開工，預計109年8月中旬完工。

(五)代辦教育局桃園區文昌國民中學活動中心暨幼兒園新建工程

1、工程內容：本案為地下1樓，地上3層活動中心，總樓地板面積約5,319平方公尺。

2、工程總經費：約1億5,912萬元。

3、辦理情形：已於107年12月27日開工，預計109年6月28日完工。

(六)代辦教育局桃園區武陵高中新建專科教室大樓暨交通局停車場統包工程

1、工程內容：本案為地上6層、地下3層，總樓地板面積約13,750平方公尺。

2、工程總經費：約5億900萬元。

3、辦理情形：統包工程已於108年7月開工，預計111年6月完工。

(七)代辦地政局中壢區中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程

1、工程內容：本案建造建築物共兩棟，一為地上5層建築物；一為地下2層、地上7層建築物，總樓地板面積約9,785平方公尺。

2、工程總經費：約3億8,500萬元。

3、辦理情形：已於106年9月20日開工，108年12月19日完工。

(八)代辦經發局中壢區中壢第一市場新建工程

1、工程內容：本案為地下4層，地上6層建築物，總樓地板面積約14,936平方公尺。

2、工程總經費：約6億5,600萬元。

3、辦理情形：已於106年12月13日開工，預計110年8月2日完工。

(九)代辦教育局中壢區過嶺國民中學第四期工程新建學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程

1、工程內容：本案活動中心為地上2層樓挑高的建築物，幼兒園為地下1層，地上3層建築物，總樓地板面積約4,416.09平方公尺。

2、工程總經費：活動中心約9,000萬元、非營利幼兒園約4,200萬元(後擴經費約3,200萬)，總經費約1億6,400萬元。

3、辦理情形：已於108年3月4日開工，預計109年7月31日完工。

(十)代辦八德區八德北景雲計畫(八德國民運動中心、消防隊、公托及日照中心)

1、工程內容：本案預計興建三棟建築物分述如下：

(1)八德國民運動中心：地下2樓、地上5樓，總樓地板面積約26,304平方公尺。

(2)市民活動中心、公托、日照中心：地下2樓、地上3樓，總樓地板面積約2,203平方公尺。

(3)大湳消防分隊：地下2樓、地上3樓，總樓地板面積約3,773平方公尺。

(4)圖書館：地上2樓，總樓地板面積約2,145平方公尺。

(5)提供總車格位：汽車453部、機車241部。

2、工程總經費：約14億3,159萬元。

3、辦理情形：已於107年9月開工，預計109年10月底完工。

(十一)代辦教育局八德區八德國小老舊校舍整建工程

1、工程內容：本案為地上5層、地下1層A、B兩棟中戶外露臺連通的建築物，總樓地板面積約15,506平方公尺。

2、工程總經費：約4億463萬元。

3、辦理情形：已於108年1月18日開工，預計110年7月8日完工。

(十二)代辦社會局八德區北區青少年活動中心暨停車場統包工程

1、工程內容：本案預計規劃興建三棟建築分述如下：

(1)非營利幼兒園：地上三層，總樓地板面積約1,698.41平方公尺，使照預計109年9月6日申請，109年10月5日取得。

(2)桃寶館(公托中心、親子館及兒童發展服務中心)：地上三層，總樓地板面積3,732.35平方公尺。

(3)桃漾館：地下二層、地上六層，總樓地板面積約地上8,888.71平方公尺、地下10,538.93平方公尺。

全案工程使照預計110年7月14日申請，110年8月15日取得。

2、工程總經費：約8億5,500萬元。

3、辦理情形：已於108年3月29日開工，預計110年7月15日完工。

(十三)代辦客家事務局八德區桃園北區客家會館規劃設計及第一期工程

1、工程內容：本案為地上2層，總樓地板面積約2,965平方公尺。

2、工程總經費：1億2,500萬元。

3、辦理情形：已於109年1月10日開工，預計109年11月15日完工。

(十四)代辦民政局蘆竹區蘆竹中興、上興、新興、中福四里聯合市民活動中心、公托中心、日照中心、圖書分館興建工程

1、工程內容：本案為地下1層、地上4層建築物，總樓地板面積約6,187.86平方公尺。

2、工程總經費：約3億4526萬元(含前瞻補助863萬)。

3、辦理情形：已於106年7月31日開工，並於108年12月31日完工。

(十五)代辦體育局蘆竹區蘆竹國民運動中心新建工程

1、工程內容：本案為興建規模地下2層、地上4層建築物，總樓地板面積約12,900.58平方公尺。

2、工程總經費：約5億5,600萬元。

3、辦理情形：已於106年8月31日開工，並於108年9月4日完工。

(十六)代辦經發局平鎮區平鎮新富市場綜合大樓新建工程

1、工程內容：本案為地上5層、地下2層樓建築物，總樓地板面積17,315.86平方公尺。

2、工程總經費：約6億2,043萬元。

3、辦理情形：已於107年8月1日開工，預計109年6月底完工。

(十七)代辦教育局新屋區新屋國民中學改制新屋高中校舍新建工程及游泳池工程

- 1、工程內容：本案建造建築物2棟，綜合教學大樓為地下1層，地上5層，總樓地板面積約9,611.55平方公尺；多功能活動中心為地下1層，地上4層，總樓地板面積約8,059.25平方公尺。
- 2、工程總經費：約5億8,364萬元。
- 3、辦理情形：已於107年10月29日開工，預計109年10月19日完工。

(十八)代辦客家事務局新屋區永安海螺文化體驗園區工程

- 1、工程內容：永安漁港及周邊近30公頃基地整體環境及交通動線規劃、並以海螺意象為主題之建築，地上2層樓，總樓地板面積約3,036平方公尺。
- 2、工程總經費：約3億8,399萬元。
- 3、辦理情形：已於108年3月1日開工，預計109年11月30日完工。

(十九)代辦民政局楊梅區楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程

- 1、工程內容：本案為地上6層、地下3層樓建築物，總樓地板面積約19,421平方公尺。
- 2、工程總經費：約6億7,565萬元。
- 3、辦理情形：已於108年5月15日開工，預計110年7月17日完工。

(二十)代辦教育局龜山區龜山國民中學多功能活動中心暨專科教室棒球隊宿舍及室內練習場所新建工程

- 1、工程內容：本工程為一棟地上3層之多功能活動中心暨專科教室，總樓地板面積約2,958.96平方公尺以及一棟地上1層棒球隊宿舍，總樓地板面積約669.63平方公尺。
- 2、工程總經費：約1億2,009萬元。
- 3、辦理情形：已於107年9月1日開工，預計109年5月完工。

(二十一)代辦文化局大園區橫山書法公園暨書法美術館興建工程

- 1、工程內容：本案建造建築物共2幢，一為地上2層建築物，一為地下1層，地上2層建築物，總樓地板面積約2,991平方公尺。
- 2、工程總經費：約1億9,200萬元。
- 3、辦理情形：已於106年9月12日開工，108年10月6日申報竣工，目前辦理初驗相關程序並做缺失改善及室內空間點交事宜。

(二十二)代辦教育局大園區青埔國民中學增建活動中心工程

- 1、工程內容：本案為一棟地下1層、地上3層建築物，總樓地板面積為4,438.77平方公尺。
- 2、工程總經費：約1億5,256萬元。
- 3、辦理情形：已於107年8月13日開工，預計109年5月完工。

(二十三)代辦教育局龍潭區龍潭國民中學校舍改建工程

- 1、工程內容：本案為地上4樓校舍建築，總樓地板面積約4,057平方公尺。
- 2、工程經費：1億3,074萬元。
- 3、辦理情形：已於107年12月28日開工，預計109年6月30日完工。

(二十四)代辦教育局建德國小活動中心新建工程

- 1、工程內容：本案為地上1層，總樓地板面積約1477.48平方公尺。
- 2、工程總經費：約6,100萬元。
- 3、辦理情形：已於108年8月19日開工，預計109年8月19日完工。

(二十五)代辦民政局桃園市桃園區大有地區立體停車場新建工程

- 1、工程內容：預計興建二棟，分別為殯葬綜合大樓及立體停車場。
- 2、工程總經費：約10億9,707萬元。
- 3、辦理情形：立體停車場部分已於108年12月30日開工，預計110年6月16日完工。立體停車場部分經前瞻補助計畫核定新臺幣1.6億餘元，另有關殯葬綜合大樓尚由洽辦機關確認空間需求中。

(二十六)代辦教育局桃園區中路段興建全齡型學前與照顧機構工程(舊憲兵隊設計):

- 1、工程內容：本案預計興建地上4層、地下1層；總樓地板面積約4,526平方公尺。
- 2、工程總經費：約2億2,460萬元。
- 3、辦理情形：刻正辦理基本設計階段，預計109年6月工程發包。

(二十七)代辦秘書處桃園區桃園市政府後棟建築外牆修復工程

- 1、工程內容：本府後棟17F外牆修復工程，包含室內1.2M範圍內

裝修復舊工程、前後棟屋頂防水隔熱工程、後棟屋頂休憩花園工程、後棟周邊人行步道、中庭、景觀工程。

2、工程總經費：約3億4,745萬8,416元。

3、辦理情形：已完成細部設計階段，目前爭取中央預算中，俟經費來源確認後再行工程上網發包。

(二十八)代辦文化局中壢區美術館新建工程

1、工程內容：預計興建三棟（兒童美術館、美術館本館、願景館），地下2層及地上5層建築物，總樓地板面積約44,134平方公尺。

2、工程總經費：約34億元。

3、辦理情形：第一期基地灌渠改道工程及願景館已於108年1月25日開工，108年12月完工。第二期整體工程刻正進行細部設計階段及各項外審作業，訂於109年2月底兒童美術館辦理公開閱覽、4月辦理本館公開閱覽。

(二十九)代辦經濟部國貿局中壢區桃園會展中心新建工程

1、工程內容：預計興建1棟建築物，地下2層、地上4層，總樓地板面積76,120平方公尺。

2、工程總經費：約41億元。

3、辦理情形：本案PCM及統包廠商已決標，刻正辦理基本設計中，預計109年11月底開工，111年10月完成展覽棟，112年5月完成會議棟及全案竣工。

(三十)代辦體育局中壢區龍岡運動中心新建工程

1、工程內容：本案預計興建地上2層、地下1層；總樓地板面積約4,575平方公尺。

2、工程總經費：約2億5,000萬元。

3、辦理情形：目前辦理初步規劃階段，確認需求中。

(三十一)代辦教育局中壢區青埔國小第二期新建校舍工程

1、工程內容：本案為地上4層、地下1層；總樓地板面積約22,909.16平方公尺(含既有校舍)。

2、工程總經費：約3億6,930萬元。

3、辦理情形：已於109年2月11日辦理第3次公開招標，預計109年

5月辦理開工。

(三十二)代辦民政局中壢區中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程

1、工程內容：預計興建2棟，分別為殯葬禮廳大樓及火化。

2、工程總經費：19億4,317萬2,000元整。

3、辦理情形：已於109年2月14日決標，目前辦理規劃設計階段。

(三十三)代辦航空城股份有限公司中壢區桃園市亞洲·矽谷創新研發中心
統包工程

1、工程內容：本案預計興建二棟，分述如下-

(1)公益設施：地上10層，地下2層。

(2)產業辦公室：地上18層，地下2層。

(3)總樓地板面積約為77,790平方公尺。

2、工程總經費：約43億9,725萬0,744元。

3、辦理情形：俟議會通過後再行統包工程上網招標。

(三十四)代辦警察局蘆竹區桃園市政府警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包
工程

1、工程內容：預計興建地上7層，地下2層建築物，總樓地板面積
約7,542平方公尺。

2、工程總經費：3億3,000萬元。

3、辦理情形：已於109年1月16日統包工程上網招標。

(三十五)代辦民政局、教育局、市立圖書館、社會局平鎮區市立圖書館復
旦分館暨多功能館舍新建工程

1、工程內容：本案為地上6層、地下1層；總樓地板面積約7,152
平方公尺。

2、工程總經費：約3億32萬7,300元。

3、辦理情形：辦理細設階段，預計109年4月工程上網。

(三十六)代辦地政局、民政局、地方稅務局、社會局平鎮區平鎮地政事務
所暨南勢行政園區大樓新建工程

1、工程內容：本案預計興建2棟地下2層共用建築物，總樓地板面
積：14,280平方公尺，分述如下：

(1)行政棟：地上7層，地上層樓地板面積約6,300平方公尺。

(2)社福棟：地上4層，地上層樓地板面積約2,000平方公尺。

2、工程總經費：約6億794萬元。

3、辦理情形：規劃設計中。

(三十七)桃園市平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程

1、工程內容：本案預計興建地上2層；總樓地板面積約1,840平方公尺。

2、工程總經費：約8,750萬元。

3、辦理情形：軍方需求修正確認中，於109年2月17日提送修正成果，預定於3月上旬辦理設計審查會議。

(三十八)代辦體育局觀音區觀音運動中心暨科技園區服務中心新建統包工程

1、工程內容：預計興建地上4層，地下1層建築物，總樓地板面積約8,904平方公尺。

2、工程總經費：4億1,400萬元。

3、辦理情形：統包工程於109年3月開工，預計111年完工，辦理細部設計第一階段中：假設工程、開挖擋土工程，預計109年4月底前完成。

(三十九)代辦觀音區公所、文化局、圖書館、民政局、社會局、經發局、觀音區多功能場館新建統包工程

1、工程內容：預計興建地上6層，地下2層建築物，總樓地板面積約9,300平方公尺。

2、工程總經費：3億6,464萬元。

3、辦理情形：已於109年2月11日上網招標，訂於3月12日開標。

(四十)代辦體育局楊梅區楊梅體育園區新建工程

1、工程內容：本案預計興建2棟建築物，總樓地板面積約為20,499平方公尺，分述如下：

(1)國家跆拳道訓練運動中心，地下1層、地上4層。

(2)體育展演中心，地下1層、地上4層。

2、工程總經費：約14億元。

3、辦理情形：

(1)由體育局於109年2月10日向體育署提報經費補助修正計畫

。

(2)工程部分重新規劃設計，已於2月17日召開第1次細設審查會議，預計109年3月底前工程上網招標。

(四十一)代辦教育局楊梅區楊光國民中小學功能活動中心新建工程

- 1、工程內容：本案為興建地上1層建築物，總樓地板面積約1,510平方公尺。
- 2、工程總經費：約8,000萬元。
- 3、辦理情形：刻正辦理工程發包，預計109年4月工程開工。

(四十二)代辦教育局楊梅區楊梅高中綜合教學大樓工程

- 1、工程內容：本案為地上6層，總樓地板面積約9436.8平方公尺。
- 2、工程總經費：2億7,620萬5,945元整。
- 3、辦理情形：已於109年1月17日開工，預計110年5月11日完工。

(四十三)代辦文化局大溪區桃園市立圖書館大溪分館新建工程

- 1、工程內容：本案預計興建地下1層、地上4層；總樓地板面積約3552平方公尺。
- 2、工程總經費：1億9,989萬元。
- 3、辦理情形：刻正辦理初步規劃中，預計109年11月底工程發包。

(四十四)代辦文化局大溪區桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館新建工程

- 1、工程內容：本案為地上3層、地下1層；總樓地板面積約2,746平方公尺。
- 2、工程總經費：1億1,476萬元。
- 3、辦理情形：目前本案洽辦機關(文化局-市立圖書館)辦理都市計畫變更，俟進入都發局審議委員會行政程序後，將辦理委託規劃設計及監造建築師採購招標作業。

(四十五)代辦體育局龜山區桃園市龜山國民運動中心新建工程

- 1、工程內容：本案預計興建地上4層，地下2層；總樓地板面積約10857.21平方公尺。
- 2、工程總經費：5億元(發包經費4億4,640萬2,079元)。
- 3、辦理情形：勞務案已於108年9月2日決標，於12月18日召開設施研商會議，決議以一棟方向進行設計，於109年1月21日召開

基設審查會議，修正後通過，預計109年4月底工程發包。

(四十六)代辦教育局龜山區文青國中小設校新建工程

1、工程內容：本案預計興建三棟，總樓地板面積約為19999.5平方公尺，分述如下：

(1)非營利幼兒園：地上三層。

(2)國小校舍：地上四層。

(3)國中校舍：地上五層，活動中心：地上一層，地下一層。

(4)戶外區：操場一座(含戶外球類活動空間)暨周邊景觀。

2、工程總經費：工程總經費：8億1,072萬元。

3、辦理情形：於109年2月18日確認需求會議完，預計109年3月中勞務案上網。

(四十七)代辦文化局、原住民族行政局及財團法人原住民族文化事業基金會大園區桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程

1、工程內容：本案預計興建2棟，分述如下：

(1)露天劇場(文化局)：地下1層、地上2層，總樓地板面積約16,661平方公尺。

(2)文創中心(原民局)：地下1層、地上3層，總樓地板面積約16150M2平方公尺。

(3)電視臺(原文會)：地下2層、地上4層，總樓地板面積約21213M2平方公尺。

2、工程總經費：約24億6,300萬元。

3、辦理情形：108年12月31日第一期露天劇場已開工，第二期原民局文創中心預計109年7月上網招標。

(四十八)代辦客家事務局龍潭區臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程

1、工程內容：本案為3棟、地上3層、地下1層建築物，總樓地板面積約8829.95平方公尺。

2、工程總經費：約5億939萬元。

3、辦理情形：已於108年7月16日開工，預計109年12月25日完工。

八、採購管理業務

(一)政府採購業務

為落實政府採購公開、透明、專業及提升採購效率，自101年起，本府所屬機關學校100萬元以上採購案得洽本局代辦發包作業，統計108年9月1日至109年1月31日期間，辦理工程採購109件、勞務採購331件、財物採購47件，共計完成487件採購案，預算金額為新臺幣25,668,725,077元。

(二)政府採購法諮詢作業

本局設置採購諮詢專線，由採購專業人員即時線上回覆協助本市所屬各機關學校解決採購相關問題，預防採購缺失之發生。統計自108年9月1日至109年1月31日期間，政府採購法諮詢即時服務計完成2,013件。

(三)政府採購教育訓練

為充實本市各機關學校同仁採購專業知識，預防採購缺失，降低履約爭議情事之發生，本局統計108年9月1日至109年1月31日期間辦理採購教育訓練2場次，參訓人次達557人。

(四)維護本府採購資訊系統

為提升本府採購業務管理效能及落實政府資訊公開，本局自106年度積極推動「桃園市政府採購資訊系統」，截至109年1月31日止，該系統已擴充優化「採購業務管理系統」、「採購申訴審議管理系統」、「工程施工查核管理平台」、「本府聘兼委員資料庫」等主要功能平台，109年度將優化「招/決/流/廢標案件查詢系統」，即時掌握本府各機關採購案件辦理情形，供各機關即時管考因應與評估參考，以增進採購效率。

(五)工程編碼及價格資料庫維護更新與建立預算檢核機制

本局建置「工程編碼及價格資料庫」，提供承攬本府及所屬各機關學校委託設計技術服務之廠商於編列工程預算書時，有統一標準可參考，俾落實行政院公共工程委員會推廣公共工程標案編碼正確率；另透過價格資料庫之建置，提供機關檢視預算編列合理性之參考依據，用以提升設計品質。截至109年1月31日止，已優化系統各項功能，後續將持續並建立預算檢核機制功能，透過訪

價資料及歷史資料之差異比較，將分析結果回饋使用單位編列預算參考。

貳、未來努力方向

一、道路及附屬設施維護升級

(一)路平專案計畫

未來市府將持續推動8年100億路平專案計畫，除以「桃園市道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」加強道路品質管控外，並嘗試道路銑鋪新工法，期延長道路使用壽命與維持道路平整。讓市民享受更好更安心的道路品質，以達「路平，心就平」之目標。

另外，配合中央「循環經濟」政策，並對新工法、新材料特性及試辦情形提供諮詢與後續推廣應用，本局持續辦理改質瀝青及氧化矽瀝青混凝土鋪面試辦，以及焚化底渣運用在管挖回填及人行道鋪磚使用，並於人孔蓋上試辦加塗防滑材料提高行車安全。未來將更落實節能減碳，推動循環經濟政策及營造良好道路環境，期望成為政府推動創新政策模範之標竿。

(二)人行道品質提升計畫

109年度持續辦理人行道改善工作，預計改善28條路段(詳表8)，預計改善長度約21,530公尺，改善面積約35,918平方公尺，完工後大幅提升路段人行道品質，提供市民朋友安全、舒適的行走空間，實踐「人行有愛，通行無礙」的願景。

(表 8) 109 年度人行道預計改善路段

行政區	路段	預計改善長度 (m)	預計改善面積 (m ²)
桃園區 (5 條)	大興西路三段	315	473
	正光路	950	1,425
	力行路	280	420
	力行路 228 巷	547	821
	延平路(大林路-建國路)	546	819

中壢區 (7 條)	環中東路(幸福街-中山東路二段)	460	2,024
	環中東路(實踐路-中山東路二段)	280	1,232
	民族路北側(環西路-民族路 206 巷)	330	495
	★前瞻亮點路段 -復興路(中美路-中央西路)	200	300
	★前瞻亮點路段 -新明路(中央西路-民權路)	510	765
	★前瞻亮點路段 -元化路(民權路-中美路)	1,370	2,055
	★前瞻亮點路段 -中美路(延平路-元化路)	370	555
八德區 (2 條)	長安街	1,150	1,725
	大成國小-建國路 (介壽路-建國路 1133 號)	192	288
龜山區 (6 條)	★前瞻亮點路段-復興一路	1,400	2,100
	★前瞻亮點路段 -文化一路(復興街-復興一路)	160	240
	★前瞻亮點路段 -文化二路(龜山一路-公園路)	1,060	1,590
	★前瞻亮點路段 -文化三路(龜山一路-公園路)	1,240	1,860
	★前瞻亮點路段 -龜山一路(文化三路-湖邊路)	560	840
	★前瞻亮點路段 -復興街(龜山一路-文化一路)	300	450
大溪區 (1 條)	中華路(天祥街-康莊路)	600	900
新屋區 (1 條)	新屋區三民路 (三民路 255 巷-中興路)	600	900

蘆竹區 (4 條)	中山路(五福六路-六福路) 五福六路-中山路 108 巷(雙側)	100	150
	中山路(五福六路-六福路) 中山路 108 巷-六福路(雙側)	400	600
	長安橋側人行道	130	195
	南山路二期 (飛飛想社區-長興路二段)	6,800	10,200
大園區 (1 條)	民生路(國際路一段-中華路)	400	2,076
龍潭區 (1 條)	北龍路(東龍路-中正路)	280	420
總計		21,530	35,918

★為內政部營建署前瞻計畫補助

(三)騎樓整平推動計畫

109年將持續向內政部營建署申請補助計畫，申請經費約1,600萬(中央補助800萬，地方配合800萬)，並擇定18條重要路段辦理騎樓整平工程，預計改善長度為3,620公尺(詳表9)，俟取得地主同意書後即派工進場施作。

(表 9) 109 年度預計改善騎樓整平路段

行政區	路名	路段	預計改善長度 (m)
桃園區 (3 條)	中埔二街西側	同德五街-同德七街	100
	復興路南側	玉山街-中山路	100
	復興路北側	復興路 418 巷~中山路	78
中壢區 (5 條)	中美路北側	延平路~中豐北路	250
	中美路南側	元化路-中豐北路	600
	中華路南側	內壢火車站-中華路 233 號	114

	中華路北側	文化二路-中華路一段 60 巷	658
	中正路北側	明德路-義民路一段	100
新屋區 (2 條)	中山西路雙號側	永安國小-龍莊路	80
	中山路兩側	三民路-三民路	800
龜山區 (2 條)	萬壽路一段兩側	中正路 929 巷~工興街	100
	萬壽路二段兩側	振興路~忠孝街	100
平鎮區 (2 條)	振興路單號側	和平路~金陵路	100
	振興路雙號側	德育路~金陵路	100
八德區 (1 條)	介壽路一、二段兩側	大明街~豐德路	100
楊梅區 (1 條)	大成路兩側	光華街~光前街	60
觀音區 (1 條)	中山路兩側	信義路~中正路	60
蘆竹區 (1 條)	南竹路一段兩側	中正路~光明路	120
總長			3,620

(四)電纜及電桿地下化專案

- 1、本局推動電纜及電桿地下化專案，主要以商圈、重劃區、拓寬道路、有人行道或中央分隔島道路、重大公共工程建設周邊及沿海防災行政區作為優先推動路段。桃園市電纜地下化比例自 106 年起截至 109 年 1 月 31 日止，已移除纜線長度約 1302.6 公里，移除桿件 2,838 支，地下化比率已達 46.84%，另施工中路段預計下地纜線長度約 505.7 公里，移除桿件 1,645 支，完成後預計可再提升本市地下化比率約 2.23%，預計 109 年底提升至 48%，並以 50%為目標。
- 2、另為配合行政院防災型電纜及電桿地下化計畫推動，本局於

106 年度已針對本市台 15 線範圍內邀集台電公司、公路總局及區公所辦理會勘，預計辦理地下化長度可達 24 公里，總經費約 4 億 5,480 元由台電公司負擔全部地下化費用，可有效減少風災影響斷電情形。其中蘆竹區及大園區皆已於 108 年完工，觀音區路段預計 109 年 4 月底完工，另新屋區路段已於 108 年度動工，全段預計於 109 年完成電纜地下化作業。

(五) 天空纜線清整專案

本專案目標為自 107 至 109 年度，採分年、分區方式辦理纜線清整作業，並以 3 年達成 100 公里專案路段之纜線清整為目標。109 年度已選定 85 條道路執行天空纜線清整，持續辦理清整作業，預計 109 年底前可全數完成。另外，除本專案計畫道路外，同時亦受理民意代表及市民陳情案件，讓更多的市民參與本專案之執行，以達纜線減量之目標，並減少架空纜線垂落造成車禍案件數量，同時並配合「電纜地下化工程」，以期讓市民擁有美麗的天際線與安全的用路環境。

(六) 三維公共設施管線資料建置

本計畫運用 3D GIS 技術，逐步建立地下管線 3D 圖資、導入 BIM 3D 設計，藉由既有管線檢修或新建管線等道路開挖過程，將開挖面所見之各種管線運用測量儀器與技術測定管線座標（包含高程）資料後，利用圖資更新與圖資補正經由 3D GIS 平臺將公共管線資料以 3D 呈現，並且提供本市公共管線資料庫所需之管線座標予所屬管線單位更新管線資料庫，讓桃園地下管線圖資更完備。

(七) 寬頻管道佈纜提升計畫

- 1、本府工務局 105 年 12 月 21 日修正「桃園市寬頻管道使用費及保證金收取辦法」，將管徑 40mm 原寬頻管道使用費 2.7 元/公尺/月，調降為 2.25 元/公尺/月，管徑 34mm 使用費 1.8 元/公尺/月，調降為 1.65 元/公尺/月，以提升纜線業者租用寬頻管道誘因。
- 2、寬頻管道收取租金較直轄市升格前成長 50%，預計今年租金收入約 4,600 萬元，目前推動 5 年納管計畫(側溝纜線 5 年內進寬頻管道)，收入將持續提高。

- 3、本府 107 年至 111 年編列 2.15 億元經費，改善寬頻管道及人手孔佈設，提升寬頻管道使用性，改善完成路段一併將側溝附掛纜線要求納管。截至 108 年底寬頻管道佈纜長度已達 2,247 公里，預計 109 年完成佈纜長度 2,450 公里之目標。
- 4、109 年推動優先改善路段計畫，將擇定易淹水路段、配合纜線地下化路段及纜線業者佈纜需求路段，作優先順序排定改善時程，持續辦理寬頻管道修繕及人手孔提升，纜線業者 5 年內完成寬頻路段側溝附掛纜線全數納管。

(八)路燈維護管理提升計畫

- 1、經統計本市約有 16 萬盞路燈，其中約 12 萬盞為傳統路燈型式，為推動節能減碳以達成本市建設綠色城市之施政目標，並提升路燈維護效率及道路照明品質，於 108 年度推動「桃園市全面換裝 LED 智能路燈計畫」，將前述燈具汰換為低耗能之 LED 燈具，並以換裝節能燈具產生之節電費，用於路燈燈具汰換、設備改善及建置智能路燈控制系統所需費用；另為整體檢視本市照明設備使用情形，已完成全市纜線檢測及路燈普查工作並規劃將既設路燈之供電纜線、開關箱、燈桿及基座等待改善項目納入換裝 LED 路燈計畫一併執行，以提升路燈維護妥善率。
- 2、為順利推動「桃園市全面換裝 LED 智能路燈計畫」，已委託專案管理廠商（PCM）辦理相關施作項目、智能化可行性、服務績效指標及管理系統設計原則之規劃評估工作，採 PFI 模式以服務績效品質作為年度驗收計價標準，並採 1+7+7 總計 15 年推動全市 LED 路燈智能化。本案已於 108 年 7 月 10 日開工，截至 109 年 1 月底已完成 44,360 盞路燈換裝，預計 109 年 6 月底前完成全市傳統路燈換裝作業，預期可提升未來全市路燈管理績效及服務品質，亦透過建置路燈管理資訊平台，即時掌握承商辦理路燈故障維修之效率與品質，以符合市民期待及要求。

二、持續推動景觀改造

(一)推動本市既有景觀設施改造工作

本年度持續推動公園綠地內無障礙設施改善、兒童遊戲設施改善

、老舊公園景觀更新及街道景觀改造工作，檢討本市轄內公園綠地之景觀及設施與街道景觀，就景觀雜亂、設施老舊、不符無障礙設施要求之處，重新規劃及整體景觀形塑，以打造本市城市新風貌。

(二) 埤塘公園景觀改造及活化工作

埤塘為本市重要之景觀特色，本局持續推動埤塘景觀改造工作，期以達成埤塘活化及濕地保育，108年已完成風禾公園水質改善及綠美化工程、大溪埔頂公園景觀改善工程、八德區霄裡共融遊戲場、八德區花舞霄裡HAKKA進行曲、觀音區大埤綠美化工程、楊梅區頭重溪柚子公園新建工程、桃園區2-13埤塘綠美化工程、龍潭區潛龍埤578-6地號公園改善工程、平鎮區民俗文化公園圓形廣場設置薄膜雨遮工程及楊梅區富岡運動公園繞嶺支渠32A上下池景觀改善工程等10處景觀工程、持續辦理平鎮區1895乙未戰役紀念公園、大湳森林公園新建工程、大有梯田改造工程、龜山中正公園改造工程、海湖森林運動公園改造工程等景觀改造工作，本局將賡續辦理埤塘活化及景觀改造工作。

三、提升採購應用系統操作友善度，優化系統貼近需求

桃園市政府採購資訊系統與工程及編碼價格資料庫等系統自106年上線使用迄今，持續進行系統運作維護、資料更新與推廣教育訓練等作業，109年度將針對使用者需求優化系統介面調整相關功能，提升系統操作友善度，以期更符合市府同仁使用之期待，協助本府所屬各機關學校提升採購品質及效率。

參、結語

以上謹將本局近來工作提出報告，敬請指正，尚請各位議員女士、先生一本過去愛護及鞭策之意，持續給予本局批評指教。敬祝大會圓滿成功，萬事如意！謝謝各位。

肆、本局主管名單

桃園市政府工務局主管名單				
單位別	職稱	姓名	電話	傳真
局本部	局長	賴宇亭	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	副局長	王旭斌	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	副局長	陳聖義	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	主任秘書	潘子儀	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	總工程司	李宜儒	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	專門委員	吳慧敏	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	副總工程司	張育維	(03)3322101#6750	(03)3323427
規劃設計科	科長	柯志輝	(03)3322101#6753	(03)3323427
景觀工程科	科長	邱建豪	(03)3322101#6794	(03)3395738
工程用地科	科長	陳慶仁	(03)3322101#6755	(03)3361102
工程施工科	科長	黃全成	(03)3322101#6772	(03)3390350
採購管理科	科長	顏淑芬	(03)3322101#6770	(03)3335772
秘書室	主任	陳世芳	(03)3322101#6758	(03)3326103
人事室	主任	林芳如	(03)3322101#6796	(03)3345742
政風室	主任	許聖賢	(03)3322101#6798	(03)3326101
會計室	主任	林麗玲	(03)3322101#6797	(03)3345742

桃園市政府工務局二級機關主管名單

單位別	職稱	姓名	電話	傳真
新建工程處	處長	曾清祥	(03)3322101#6700	(03)3367339
養護工程處	處長	劉軍希	(03)3396122#100	(03)3398812
新建工程處	副處長	洪嘉潞	(03)3322101#6700	(03)3367339
養護工程處	副處長	呂紹霖	(03)3396122#790	(03)3398812
新建工程處	總工程司	許維庭	(03)3322101#6700	(03)3367339
養護工程處	總工程司	高必嫻	(03)3396122#793	(03)3398812