

桃園市議會第2屆第8次定期會

桃園市政府 工務局  
工作報告

報告人：局長 賴 宇 亭

中華民國111年8月

## 目錄

壹、現階段重要工作執行情形.....	2
一、規劃設計業務.....	2
二、道路暨附屬設施維護管理.....	7
三、道路橋梁建設工程.....	18
四、公園維護、闢建與景觀改造工作.....	25
五、公有建築物工程.....	31
六、區段徵收及重劃工程.....	43
七、提升公共工程品質業務.....	47
八、採購管理業務.....	48
貳、未來努力方向.....	49
一、道路及附屬設施維護升級.....	49
二、持續推動景觀改造.....	55
三、公民參與及公園行銷策略.....	56
四、桃園航空城機場園區及附近地區區段徵收查估作業...	57
五、提升採購應用系統操作友善度，優化系統貼近需求...	58
參、結語.....	58
肆、本局主管名單.....	59

邱議長、李副議長、各位議員女士、先生：

欣逢 貴會召開第2屆第8次定期會，謹就本局近來工作概況之現階段重要工作執行情形，及未來努力方向提出報告，敬請各位議員女士、先生，不吝賜教。

## 壹、現階段重要工作執行情形

### 一、規劃設計業務

#### (一) 道路工程爭取中央補助

##### 1. 計畫內容

為提升本市道路建設品質，本局擬定計畫，向中央(內政部營建署、交通部公路總局與經濟部工業局)申請提升道路品質前瞻計畫(道路維護及品質提升)及生活圈道路開闢計畫補助(道路新闢拓寬)等補助案，於道路鋪面更新，一併進行人行道及自行車道改善、號誌與路燈共桿、纜線下地與共同管溝佈設、護欄及路側溝改善、植栽綠美化等道路品質提升。

##### 2. 辦理情形

截至 111 年 6 月 15 日止，共計獲補助款約 70.10 億元(前瞻計畫爭取約 27.28 億元、生活圈計畫爭取約 25.60 億元、省改計畫爭取約 4.61 億元、交通部專案補助約 12.61 億元)，將持續積極爭取中央補助。(詳表 1)。

##### 3. 預期成果

本局將持續爭取前瞻計畫及生活圈計畫等中央補助款，可減少市庫財政支出，打造本市人本道路，營造具舒適及有善的道路環境，並整合交通建設，進而提升道路服務品質，落實公共通行環境整體改善。

(表 1)本市申請前瞻計畫及生活圈計畫補助款(106 年至 111 年 6 月 15 日止)

中央計畫	補助機關/補助案件		計畫總經費(億元)	補助金額(億元)		
				已核定	審查中	總計
生活圈計畫 (道路新闢)	內政部 營建署	生活圈補助(24 案)	115.769	25.60	-	25.60
		小計	115.769	25.60	-	25.60
前瞻計畫 (道路品質)	內政部 營建署	1.0 計畫 亮點計畫	6.00	3.00	-	3.00
		第一階段至第六階段共計 45 案	17.33	8.18	-	8.18

		2.0 計畫	第一階段 8 案	1.97	0.98	-	0.98
			第二階段 13 案	5.95	2.96	-	2.96
		共同管道建設計畫		0.20	0.10	-	0.10
		騎樓整平計畫		0.64	0.32	-	0.32
	交通部 公路總局	1.0 計畫	旗艦型 1 案	5.48	2.00	-	2.00
			政策型第一階段至第五階段 共計 24 案	9.2	4.49	-	4.49
		2.0 計畫	旗艦型 1 案	4.00	2.00	-	2.00
			政策型第一階段 5 案	1.73	0.81	-	0.81
	小計			52.50	24.84	-	24.84
	前瞻計畫 (工業區 改善)	經濟部 工業局	工業區 22 道路改善	2.02	1.69	-	1.69
中壢工業區公共設施 改善(吉林路)			1.23	0.75	-	0.75	
小計		3.25	2.44	-	2.44		
省改計畫	交通部 公路總局	台 1 線(中山南路)至 秀才路道路新闢及拓 寬工程	4.61	4.61	-	4.61	
	小計		4.61	4.61	-	4.61	
交通部 專案	交通部 公路總局	桃 17 線蘆興南道路 路拓寬工程	12.61	12.61	-	12.61	
	小計		12.61	12.61	-	12.61	
總計			188.739	70.10	-	70.10	

## (二)推動騎樓整平規劃設計

### 1. 計畫內容

為提供市民更優質的人行空間，提升市容美觀及社區特色，委託專業單位進行騎樓整平規劃設計作業，並採取「三天四階段」作法，以減少對住家或商家影響。本局逐年擴大桃園市騎樓整平範圍，實踐「騎樓做整平，處處皆好行」的目標，達成「人為本」、「行無礙」友善宜居城市之願景。

### 2. 辦理情形

(1)本府自升格直轄市後，即積極推動騎樓整平計畫，成效逐步顯著；104年(升格前)改善長度共計1,830公尺，升格後持續推動騎樓整平工程，並於107年起擴大辦理，截至111年6月30日止累計改善長度共計1萬4,403公尺。

(2)110-111年(2年)已獲內政部營建署申請補助經費3,026萬(中央補助1,513萬,地方配合1,513萬);截至111年6月30日止已完成改善2,076公尺(詳見表2);後續預計改善長度為1,686公尺,110-111年度預計總改善長度可達3,762公尺。


(3)為提升本市騎樓整平同意率,將邀集議員、里長及民眾辦理地方說明會,積極協調取得意見同意書後,納入騎樓整平辦理改善。

(表 2) 110-111 年度騎樓整平已完成改善路段 (截至 111 年 6 月 30 日止)

項次	行政區	路段	起迄點路口	辦理情形	已完成改善長度(m)	備註
1	中壢區	中正路單號	延平路中正路 97 巷	已完工	46	110 年 8 月 16 日完工
2		康樂路雙號	義民路~民德路	已完工	156	110 年 8 月 19 日完工
3		中平路雙號	延平路~永樂路	已完工	39	110 年 8 月 10 日完工
4		復興路單號	116 號、118 號與 124 號騎樓順平	已完工	23	110 年 8 月 6 日完工
5		復興路單號	115 號	已完工	6	110 年 7 月 29 日完工
6	桃園區	民權路單號	5 號	已完工	8	110 年 11 月 1 日完工
7		民權路雙號	復興路~中華路	已完工	92	110 年 8 月 23 日完工
8		民族路雙號	民族路 88-3 號	已完工	79	110 年 8 月 25 日完工
9		復興路單號	民權路~民族路	已完工	23	110 年 8 月 30 日完工
10		民光東路雙號	大業路一段~民光東路 170 號	已完工	2	110 年 9 月 12 日完工
11		安樂街雙號	安樂街 64 號雙號側騎樓~東門市場人行道	已完工	3	110 年 6 月 21 日完工
12		成功路一段雙號	30 號	已完工	34	110 年 10 月 25 日完工
13		中華路雙號	8 號~10 號	已完工	2	110 年 11 月 1 日完工
14		中華路單號	49 號	已完工	9	110 年 10 月 27 日完工
15		中山路雙號	576~702 號	已完工	381	111 年 3 月 30 日完工

項次	行政區	路段	起迄點路口	辦理情形	已完成改善長度(m)	備註
16	平鎮區	文化街單號	261 號~305 號	已完工	76	110 年 9 月 1 日完工
17			193 號~235 號與車道高差修順、235~305 號	已完工	132	110 年 9 月 6 日完工
18		忠孝路	106 號、108~108-6 號	已完工	53	111 年 1 月 10 日完工
19		振平街	2 號~20 號	已完工	43	111 年 1 月 12 日完工
20	八德區	介壽路一段雙號	772-1~794 號	已完工	78	110 年 5 月 12 日完工
21		義勇街雙號	忠勇街~義勇街 134 巷	已完工	104	110 年 5 月 17 日完工
22			140 號~156 號	已完工	113	110 年 6 月 7 日完工
23		義勇街單號	97 號~133 號	已完工	116	110 年 6 月 2 日完工
24			137 號~147 號	已完工	53	110 年 5 月 31 日完工
25			163 號~177 號	已完工	85	110 年 6 月 14 日完工
26			151 號~161 號	已完工	46	110 年 6 月 16 日完工
27		東勇街單號	75 號~83 號	已完工	51	110 年 5 月 24 日完工
28			57 號~67 號	已完工	41	110 年 5 月 26 日完工
29	蘆竹區	奉化路	奉化路 40 號~南順一街 奉化路 56 號~54-6 號	已完工	81	110 年 8 月 2 日完工
30		中山路	133~159 號、165 號	已完工	101	111 年 1 月 2 日完工
總計					2,076	

騎樓整平改善照片



(圖 1) 蘆竹區中山路 133 至 159 號、165 號修順-改善前



(圖 2) 蘆竹區中山路 133 至 159 號、165 號修順-改善後



(圖 3)

桃園區中山路 576-702 號-改善前



(圖 4)

桃園區中山路 576-702 號-改善後

### 3. 預期成果

本市將持續推動騎樓整平作業，消除騎樓高低差及改造市容，以提供友善人行環境，促進商圈繁榮發展，提升城市競爭力。

### (三)配合道路開闢變更都市計畫

#### 1. 計畫內容

為配合本府重大建設計畫之道路興闢需求，辦理都市計畫區用地變更。

#### 2. 辦理情形

自 108 年專案辦理道路都市計畫變更工作起至 111 年 5 月 31 日止，已實施共計 2 案。另已啟動並送審中個案變更案件，共計 3 案：

- (1)「變更南崁新市鎮都市計畫(綠地用地變更為道路用地)(配合健行路道路拓寬)案」
- (2)「變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(部分農業區為道路用地)(配合中庸路延伸銜接中興路道路拓寬暨新闢工程)案」
- (3)「變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(部分農業區、學校用地、公園用地為道路用地、農業區、公園用地)(配合南園二路延伸中豐北路道路新闢工程)案」

#### 3. 預期成果

提升本市道路開闢或拓寬工作執行效率，加速本府重大建設計畫之推動。

## 二、道路暨附屬設施維護管理

### (一)路平專案工程

#### 1. 道路養護概況

本局維管道路(市道、區道及15公尺以上市區道路)總長度約1,277公里，面積約1,916萬平方公尺，道路維護除日常例行性坑洞巡補及小區域方正銑鋪修復，就非屬坑洞之路面破壞型態，如龜裂、老化、車轍及平整度不佳等缺失，每年皆會評估轄內各道路損壞情形，優先辦理路平專案工程，以維持各道路一致的服務水準。另外，本局辦理之路平專案工程，均採四階段之工序達到改善路面品質之目標，並持續藉由網路媒體及相關活動宣導本市路平執行政策及成果。

#### 2. 路平四階段包括：

- (1) 協調地下管線先施工。
- (2) 路基改善及孔蓋調降。
- (3) 路面刨除鋪新及標線劃設。
- (4) 提升20%維生孔蓋。

#### 3. 路平辦理情形

- (1) 111年路平專案持續辦理24條路平專案工程，預計改善總面積約為67萬9,170平方公尺(詳表3)，目前路平專案工程104年至111年6月30日止已累計完成刨鋪272條，路平專案工程及道路區塊刨鋪面積共計約1,715萬平方公尺。
- (2) 歷年經路平專案改善後之道路IRI(國際糙度指標，IRI數值越小即代表道路越平坦)平均值達2.63，有效提高本市道路平整度及行車安全舒適度。

(表 3) 111 年度路平專案改善路段 (截至 111 年 6 月 30 日止)

項次	行政區	路段	長度(m)	面積(m <sup>2</sup> )
1	桃園區	中山東路 (三民路一段~民生路)	880	11,440
2	龜山區	振興路 (西勢湖路~東舊街口)	1,600	32,000
3		文化一路 (文桃路~體大一路)	1,380	11,040
4	八德區	東勇街、東勇北路(同一條) (東勇街 55 巷~忠勇一街)	350	5,250
5	大溪區	桃 118 (0K+000~3K+250)	3,250	16,250
6		大鶯路 (大鶯路 861 巷~大鶯路 736 巷)	1,200	14,400
7	中壢區	民權路五段 (民溪七路~永園路一段)	1,400	11,200
8		中正路 (中正路 361 巷~中正路 487 巷)	500	10,000
9		領航南路 (高鐵南路二段~文德路)	650	3,250
10	觀音區	縣道 112 (中山路二段、忠愛路二段)	1,000	18,000
11	平鎮區	振興路、振興西路 (金陵路(113 甲)~榮興街)	600	9,000
12	龍潭區	桃 68-1 (台 3 線~高原路)	650	13,000
13		大昌路二段 (台 3 線~中正路)	1,600	40,000
14	蘆竹區	光明路 (中正路~忠孝西路)	1,100	16,500
15		中山路 (仁愛路二段~六福路)	750	11,250

16	楊梅區	蘋果路 (梅獅路二段~路尾)	800	9,600
17		梅獅路二段 (省道~梅獅路二段 716 巷)	2,100	31,500
18	新屋區	新屋區市道 114 線 (9K+700~13K+500)	3,800	79,761
19		桃園市新屋海客文化景觀意象道 路改善計畫 新屋區市道 114 線 (0K+000~8K+150)	8,150	285,300
20		桃 93 線 (0K+000~5K+310)	5,310	
21		桃 104 線 (0K+000~4K+670)	4,670	
22		桃 106 線 (0K+000~2K+250)	2,250	
23	復興區	復興區桃 116 線 (7K+000~10K+700)	3,300	30,429
24	大園區	竹圍街及建國路 (台 15~台 15 線)	2,000	20,000
總計			49,290	679,170

## (二)道路開瓶計畫

1. 開瓶計畫係針對本市路寬15公尺以下道路辦理瓶頸點打通、道路拓寬及危險彎道截彎取直等道路改善工程。
2. 作業流程如下：
  - (1)由轄區公所辦理會勘確認開闢需求性、必要性及其效益。
  - (2)由里長協助取得土地所有權人協議價購及土地分割意向書後，  
提送基本評估資料交由本局彙整納入審議。
  - (3)本局統計一定案量後，將安排市長專案會議，審議執行案件。
  - (4)案件經核定執行後辦理用地取得作業，並依工程規模由本府新建工程處或各轄區公所辦理工程相關事宜。

3. 111年度開瓶計畫案件應辦會勘案件共91件，優先將可行性較高之30案納入市長專案報告審議，其餘案件持續依個案需求性、必要性及效益考量納入滾動檢討評估；另截至111年6月13日開瓶計畫已完工案件，共計138案。

(三)道路坑洞巡查修補及區塊修復

本局每日派員專職巡查道路坑洞狀況，並立即調派廠商進場於通報4小時內完成修復填補，以維護民眾用路安全。針對部分道路發生較大面積的坑洞或損壞時，則採取區塊修復方式使道路通行平順，並採取即時路巡影像辨識系統，減少人為疏漏，提升巡查修復道路品質。

(四)人行道品質提升計畫

1. 計畫內容

為提升人行道服務品質，本市推行「行人樂陶陶專案」，預計於107至111年五年間投入約15億元，加速改善現有人行道品質，以移除人行道上之障礙物及友善人行環境為推動重點。另持續推動機車退出人行道、人行道車阻清除作業，同時檢討道路寬度，增加人行道空間；配合電纜下地作業、整併人行道上公共設施及配合騎樓整平，打造行人友善城市，期提供民眾安全、舒適的行走空間，(107至111年度營建署補助人行道改善計畫-詳表4)。

(表4) 107至111年度營建署補助人行道改善計畫

計畫名稱	經費概要(千元)
桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站、中壢銀河水岸亮點計畫	600,000
桃園市大溪區人本示範道路-中華路道路多目標改善	127,721
桃園市觀音區人本示範道路-四維路道路多目標改善	37,109
桃園市平鎮區人本示範道路-延平路二段道路多目標改善	76,623
桃園市蘆竹區人本示範道路-南山路一、二段道路多目標改善(1K+980~2K+855)	80,000

桃園市龜山區人本示範道路-忠義路二段 道路多目標改善	93,843
桃園市八德區人本示範道路-興豐路 道路多目標改善	88,566
桃園市大園區人本示範道路-民生南路 道路多目標改善	76,453
桃園市楊梅區人本示範道路-校前路 道路多目標改善	63,583
桃園市新屋區人本示範道路-三民路 道路多目標改善	61,789
桃園市龍潭區人本示範道路-中正路 道路多目標改善	59,486
桃園市中壢區人本示範道路-中豐北路 道路多目標改善	48,744
桃園區人本示範道路-經國路 道路多目標改善計畫	65,978
綠驛草妍道-蘆竹區山外路 休憩環境營造計畫	93,098
蘆竹區人本示範道路-南山路一、二段(台4線- 長興路二段)道路多目標改善計畫道路多目標改善 (0K+000~1K+980)	190,140
桃園市桃園區人本道路- 大興路道路多目標改善工程	8,818
桃園市中壢區人本示範道路-領航南路(高鐵南路 二段至文德路)道路多目標改善工程	1,008
改善桃園青埔地區 A17 至 A19 機捷站 公共環境品質提升工程	80,000
合計	1,852,959

## 2. 辦理情形

110 年度已辦理改善 22 條路段人行道改善工作，改善總長度約 7,242 公尺，改善總面積約 1 萬 4,908 平方公尺(詳表 5)。

(表 5) 110 年度人行道已改善路段

行政區	路段	已改善 長度(m)	已改善 面積(m <sup>2</sup> )
桃園區 (5 條)	龍壽街(22 號~44 號)	120	140
	永安路(力行路~永康路)	370	450
	大有路(民有六街~民光東路)	200	200
	民光東路(大有路~中央街)	750	750
	中央街(民光東路~三民路)	600	600
中壢區 (5 條)	南園二路(296 巷單側~中福路)	10	10
	中豐路 (中豐路 54 巷~元化路二段)單側	100	280
	三光路(1~22 號)	85	200
	文中路 (文中路二段 7 號~吉林北路)雙側	700	1,800
	中華路二段 (家樂福停車場至普義路)單側	100	200
八德區 (2 條)	金和路(桃拾街~文昌街)	280	150
	大和路(桃拾街~文昌街)	280	100
龜山區 (1 條)	龜山一路 (文化三路~公西運動步道前)	300	1,200
大溪區 (2 條)	埔仁路(公園路口)	100	150
	埔頂路二段 425 號前(新光路口)	250	750
蘆竹區 (3 條)	中山路(雙側) (中山路 108 巷~六福路)	850	2,700

行政區	路段	已改善 長度(m)	已改善 面積(m <sup>2</sup> )
	文中路一段(47巷~19巷)	96	384
	蘆竹大興路(中興路口~大興四街)	330	330
大園區 (2條)	民生路(中華路~國際路)	400	2,076
	中山南路(中正三街~中山南路361號)	250	480
新屋區 (1條)	三民路(三民路255巷~中興路)	771	1,508
龍潭區 (1條)	北龍路(龍華路一段~中正路)單號	300	450
總計		7,242	14,908

(五)橋梁維護管理：

依據交通部「公路橋梁檢測及補強規範」，針對本市1,061座車行橋梁、人行天橋44座及建物連通空橋4座辦理2年1次之定期檢測及1年4次之日常巡查作業，另將於111年度辦理全市景觀橋梁(人行拱橋、吊橋及天空步道)146座之定期檢測及日常巡查作業，後續將依檢測成果執行修繕作業。

1. 橋梁安全巡查、檢測

(1)110年度已完成非編號道路車行橋梁共609座及人行橋梁148座辦理定期檢測作業，並針對120座U(急迫性) $\geq 3$ 待改善橋梁造冊提供給公所於111年辦理修繕作業，亦完成全市1,061座車行橋梁之1年4次日常巡查。

(2)111年度預計完成本市452座之2年1次定期檢測(預計111年7月完成)及全市1,061座車行橋梁及146座人行橋梁之1年4次日常巡查作業。

2. 橋梁維修與拆除作業

(1)橋梁維修

A、110年度依109年度橋梁檢測(編號道路橋梁)結果辦理修繕作業，針對劣化程度較為嚴重且較具急迫性49座U $\geq 3$ 之橋梁優

先改善，並已於110年12月全數修繕完成。

B、本年度橋梁維護於111年3月24日開工。111年度橋梁維護依110年橋梁檢測(非編號道路橋梁)劣化程度較為嚴重且較具急迫性之36座橋梁( $U \geq 3$ )優先改善，預計於111年10月底前改善完畢。

## (2)陸橋拆除

A、為維護市容景觀，針對本市轄內使用率低且有治安疑慮的人行陸橋逐年推動拆除作業。截至110年已完成桃園區春日陸橋、觀音區台15省道與台66快速道路交會處鋼構人行陸橋、龜山區龍獅陸橋、龍壽陸橋、八德區茄苳陸橋及大溪區仁和陸橋等6座陸橋之拆除作業。

B、111年度陸橋拆除作業已拆除龍潭區武漢陸橋及平鎮區復旦陸橋，預計拆除龜山區宏慶陸橋，以及辦理桃園區桃信陸橋存廢評估(詳表6)

(表 6) 111 年度橋梁拆除作業

項次	橋名 (所在位置)	辦理情形
1	平鎮區復旦陸橋(環南路 104 號)	111 年 3 月 31 日完成拆除。
2	龍潭區武漢陸橋(中興路及武漢路口)	111 年 5 月 30 日完成拆除。
3	龜山區宏慶陸橋(萬壽路一段 105 之 1 號)	本陸橋因影響臺北捷運萬大線及桃園捷運棕線之共構高架橋，將由臺北市政府捷運工程局拆除，工程標自 110 年 4 月 23 日開始招標，至 111 年 5 月底已流標五次，第六次招標於 111 年 6 月 13 日上網公告，預計開標日為 111 年 7 月 26 日。
4	桃園區桃信陸橋 (會稽國小)	本案於 111 年 5 月 11 日辦理試封閉，地方民眾有陳情反映，故本案俟 9 月開學時針對此陸橋辦理人流量統計，統計為期三個月，爰 111 年 12 月時依此結果辦理後續事宜。

## (六) 天空纜線清整計畫

1. 市府推動天空纜線清整專案，針對無法立即地下化路段進行天空纜線清整，清整對象為附掛於台電電桿及橫越道路上方之弱電纜線，包含電信通訊、有線電視、交通號誌、區里廣播、監視系統及警政天羅地網系統。施工作業分成(1)召開專案會議及會勘(2)纜線貼標(3)剪除未貼標章纜線(4)協調纜線附掛位置遷移(5)圍束已貼標纜線等5階段。
2. 本專案自107年至110年已清整路段長度合計為315.71公里，已提前達成5年清整280公里專案路段目標，共完成清整459條道路(107年50條、108年91條、109年126條、110年192條)，清除廢棄纜線長度合計約140.03公里(約26.85公噸)。
3. 本府111年度已開始派工進行清整，截至111年7月7日止，已清整完成路段長度合計為53.88公里，清除廢棄纜線長度合計約1.42公里(0.24公噸)，清整中路段長度為18.21公里(詳見表7)。

(表7)111年度已清整完成路段及清整中路段

111 年度已清整完成路段長度合計為 53.88 公里， 清除廢棄纜線長度合計約 1.42 公里(0.24 公噸)	
大園區	沙崙里 17 鄰 92 之 73 號至桃 24 交叉口、五青路、中正東路二段、中正東路三段、五福路、青昇路一段、高鐵北路三段、濱海路一段、二段、三段、竹園街、建國路
平鎮區	廣德街、振興路、振興西路
桃園區	中正路、中平路、中華路、大林路、民族路、龍山街、中山東路、富國路、龍壽街
中壢區	中正路、三民路一段、三光路、中山路、民權路五段、民族路
大溪區	大鶯路、信義路、三層老街、復興路一段、華興街、介壽路、自強街、大鶯路與介壽路口處周邊
觀音區	縣道 112(中山路二段、忠愛路二段)
龍潭區	桃 68-1、大昌路二段
蘆竹區	南竹路一段、光明路
楊梅區	大華街、梅獅路二段

八德區	永福街、大忠街、忠勇街、大勇街一段、東勇街、永福街一段、東勇北路
龜山區	振興路
行政區	清整中路段（長度為 18.21 公里）
大園區	潮音北路、潮音二路、潮音一路
平鎮區	自由街、長安路、高雙路、湧光路
大溪區	東興路二段、東興路一段

### （七）全市路燈管理維護

1. 本府養護工程處自109年7月已完成桃園市全面換裝節能路燈。為提升路燈故障通報及維修效率，除既有1999市民專線通報外，亦整合增設1支路燈故障通報專線電話（0809-082-820），供市民通報使用，加上結合區公所原路燈業務承辦人、各轄區里長、本府養護工程處承辦人及路燈維護廠商，建立各行政區之路燈通報LINE群組，以即時掌握通報及維修進度；維護廠商於群組內接獲通報後，即錄案派工前往現場，並依路燈維護契約規定，緊急案件須於4小時內排除危險並完成安全處理，一般路燈故障案件24小時內維修完畢。藉由上述多元與即時之通報管道，已大幅減少通報處理時程，提高路燈維護質量與效能。
2. 基於本市尚有諸多因「早期因應民意或陳情所設置之路燈」無法明確納管之情形，為減少後續納管爭議，已訂定「本市路燈納管執行方式及景觀燈維管權責」及「桃園市政府路燈納管釘牌認定原則」，其相關內容如下：
  - （1）可納管範圍：有編訂路名之道路、無編訂路名，但確供不特定人車通行之通道、開放型社區、半封閉型社區、防火巷及寺廟廣場等。
  - （2）不可納管範圍：封閉型社區、營利場所、工廠或公司、設有門禁管制之私人場所、私人停車場及住宅庭院等。
3. 對於有公共通行安全或治安疑慮，所提出之增設路燈需求或路燈遷移者，本局已訂定「桃園市路燈設施申請遷移標準作業流程」及「桃園市路燈設施新設申請標準作業流程」，經會勘確認符合需求者，即納入年度預算檢討辦理。

(八)共同管道系統建置

目前本市共同管道建置情形(詳表8)：

(表 8) 桃園市共同管道建置狀況 (截至 111 年 6 月 30 日止)

建置情形	幹管 (公里)	供給管 (公里)	建設經費 (億元)	計劃期程 (年度)
已建置	9.47	179.09	43.94	97-110
建置中	0	484.63	128.26	111-117
規劃中	3.73	817.22	204.81	111-150
合計	13.2	1,480.94	377.01	

### 三、道路橋梁建設工程

#### (一)桃園區新埔三街(同德一街至同德二街)道路打通工程

1. 工程內容：起自同德一街打通至同德二街，道路長度約150公尺，寬度8公尺。
2. 工程總經費：約1,301萬元。
3. 辦理情形：110年12月31日開工，預計111年8月完工。

#### (二)桃園區祥鷺埤塘生態公園周邊都市計畫道路新闢工程

1. 工程內容：起自國強二街至中山路1216巷(埤塘邊雙側)，採三段開闢，第一段環湖步道工作站至交會點，長度約145公尺、新闢寬度約4公尺；第二段為交會點往南至國強二街，長度約125公尺、新闢寬度約8公尺；第三段為交會點往東至中山路1216巷，長度約192公尺、新闢寬約8公尺。
2. 工程總經費：約4,428萬元。
3. 辦理情形：111年4月6日開工，預計111年12月完工。

#### (三)桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程

1. 工程內容：都市計畫個案變案為「變更南崁地區都市計畫(部分農業區為道路用地及部分河川區為道路用地兼供河川使用)(配合桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程)案」，將桃園市桃園區幸福路延伸至中正路，延伸道路長度約285公尺，需跨越南崁溪，道路計畫寬度30公尺。
2. 工程總經費：約2億5,000萬元。
3. 辦理情形：都市計畫變更作業中，俟都變完成辦理設計施工作業。

#### (四)中壢區至觀音區桃42線月桃路道路拓寬工程(第二標)

1. 工程內容：起自中壢區山東路至觀音區廣大路止，長度約2.5公里，寬度20公尺。
2. 工程總經費：約5.2億元(內政部營建署補助約4.43億元)。
3. 辦理情形：111年6月1日開工，預計112年12月完工。

#### (五)中壢區至觀音區桃42線月桃路道路拓寬工程(第三標)

1. 工程內容：起自觀音區廣大路至草漯市地重劃第5區2-1-30M計畫道路銜接10m-綠(十九)及渠道(都市計畫區內段)，長度約780公尺，寬度為20公尺。

2. 工程總經費：約2億5,000萬元內政部營建署補助約1億3,000萬元)
3. 辦理情形：定線作業中，俟定線作業完成辦理設計作業。

(六)中壢區月桃路一段381巷道路拓寬工程

1. 工程內容：起點為月桃路一段381巷口，終點為大莊路725巷，道路長度約190公尺，寬度8公尺。
2. 工程總經費：約1,140萬元。
3. 辦理情形：細部設計作業中，預計8月完成設計作業。

(七)中壢區吉林路道路拓寬工程

1. 工程內容：起自文中路二段至中壢區松江南路，道路長度約1,480公尺，寬度18公尺。
2. 工程總經費：約1億6,054萬元(其中經濟部工業局補助約7,467萬元及代辦經費5,000萬元)。
3. 辦理情形：110年12月15日開工，預計112年4月完工。

(八)中壢區華美三路新闢工程

1. 工程內容：起自華勛街302巷打通迄至華勛街304巷，道路長度約215公尺，寬度約15公尺。
2. 工程總經費：約3,235萬元。
3. 辦理情形：110年8月27日開工，預計111年7月底完工。

(九)中壢區中壢一號社會住宅西側周邊道路新闢工程

1. 工程內容：起自榮民南路與中山東路三段交叉路口迄至龍東路445巷連接止，道路長度約250公尺，寬度約8公尺。
2. 工程總經費：約1,311萬元。
3. 辦理情形：110年9月10日開工，預計111年8月底完工。

(十)變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫暨變更中壢平鎮都市擴大修訂計畫(配合生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路)新闢工程

1. 工程內容：起點為中壢區中正路(市112)，終點為中壢區中園路(市110)，道路長度約4.3公里，寬度30公尺(優先段為中正路至新生路，長度2.5公里，寬度30公尺)。
2. 工程總經費：優先段約為7億6,749萬元。
3. 辦理情形：於109年3月完成定線，目前辦理都市計畫變更中。

(十一)八德區介壽路二段1233巷150弄2銜截彎取直道路新闢工程

1. 工程內容：起自介壽路二段1233巷48弄迄至介壽路二段1233巷150弄2銜截彎取直，道路長度約60公尺，寬度6公尺。
2. 工程總經費：約376萬元。
3. 辦理情形：111年1月7日開工，111年4月12日完工。

(十二)八德區北客霄裡國小通學步道新闢工程

1. 工程內容：起自桃園北區客家會館延伸至霄裡國小，道路長度約300公尺，分三段開闢，起始段為新霄裡段4-3地號步道工程道路長度約160公尺、寬度4公尺，中間段為標線型步道工程長度約100公尺、寬度1公尺，末段為霄裡國小步道工程長度約40公尺，寬度2.5公尺。
2. 工程總經費：約1,230萬元(其中內政部營建署補助約317萬元)。
3. 辦理情形：110年10月30日開工，111年4月29日完工。

(十三)八德生活圈(和強路至介壽路)道路新闢工程

1. 工程內容：起自和強路及和平路口至介壽路二段止，其中和強路至和平路屬延平路延伸至和平路道路新闢工程第三期範圍，非屬本案範圍，全段道路總長約2.92公里(已扣除延平路三期部分620公尺)，計畫路寬為30公尺。
2. 工程總經費：約9億7,860萬元。
3. 辦理情形：定線作業中，完成後辦理設計作業。

(十四)八德區延平路延伸至和平路道路新闢工程(第三期)

1. 工程內容：由和強路至和平路止，道路長度約620公尺、寬度約30公尺。
2. 工程總經費：約2億28萬元。
3. 辦理情形：定線及細部設計作業中。

(十五)八德區永豐路截彎取直道路新闢及周邊綠美化工程

1. 工程內容：由八德區永豐路茄苳國小北側彎道起點，沿茄苳國小前永豐路S形彎道路段經過成功路口，彎道終點大約位於茄苳國小南側之人行天橋處，道路長度約185公尺，寬度18公尺。
2. 工程總經費：約3,373萬元。
3. 辦理情形：辦理細部設計作業中，預計111年7月完成設計作業。

(十六)八德區忠義街道路開闢工程

1. 工程內容：起自忠義街至華康街，道路長度約250公尺，寬度12公尺。
2. 工程總經費：約1,252萬元。
3. 辦理情形：細部設計作業中，預計111年7月完成設計作業。

(十七)八德區國光路道路拓寬工程

1. 工程內容：起自延平路延伸計畫道路與和平路991巷交叉口，自此往東，將和平路991巷拓寬至991巷終點之和平路口，道路長度約650公尺，寬度5公尺，預計拓寬為8公尺。
2. 工程總經費：約4,728萬元。
3. 辦理情形：已完成設計作業，俟用地取得後進場施工。

(十八)八德區廣福路至廣隆街178巷瓶頸打通工程

1. 工程內容：起自廣福路迄至廣隆街178巷，道路長度約80.6公尺，寬度8公尺。
2. 工程總經費：約484萬元。
3. 辦理情形：細部設計作業中，預計111年7月完成設計作業。

(十九)八德區山下街打通至新興路道路新闢工程

1. 工程內容：起自山下街迄至新興路，道路長度約105公尺，寬度8公尺。
2. 工程總經費：約2,000萬元。
3. 辦理情形：細部設計作業中，預計111年9月完成設計作業。

(二十)蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程

1. 工程內容：位於蘆竹區國道1號高速公路下之龍林街北側近大竹路口之未開通處，南接桃50及桃49線，西起龍林街東至大竹路，道路長度約190公尺，寬度約4公尺。
2. 工程總經費：約2,213萬元。
3. 辦理情形：111年5月24日開工，預計111年12月完工。

(二十一)蘆竹區蘆興南路道路拓寬工程

1. 工程內容：起自中正北路迄至南竹路二段止，道路長度1,180公尺，寬度20公尺。
2. 工程總經費：約3億100萬元(交通部公路總局全額補助)。

3. 辦理情形：110年4月15日開工，預計111年8月完工。

(二十二)桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程(第二期)

1. 工程內容：針對機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下空間，辦理道路及人行空間改善，以做為貫通蘆竹區之橫向道路及機場捷運維修道路之多功能使用，結合周邊自然環境可規劃為田園景觀大道，以闢建蘆竹區綠色路網，提供便捷交通，並增加民眾休閒空間，第二期工程範圍為蘆竹區赤塗路至赤塗路519號，工程長度約550公尺、寬度約16公尺至21公尺。

2. 工程總經費：約1億113萬元。

3. 辦理情形：細部設計作業中，預計111年12月完成設計作業。

(二十三)平鎮區龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬工程

1. 工程內容：起自平鎮區龍南路746號迄於大溪區仁和路二段，道路長度250公尺，計畫道路寬度30公尺。

2. 工程總經費：約5,446萬元(其中內政部營建署補助約4,561萬元)。

3. 辦理情形：110年8月20日開工，預計111年7月完工。

(二十四)平鎮區福矜路彎道改善暨道路周邊綠美化工程

1. 工程內容：起自楊梅區福矜路迄至平鎮區中興路平鎮段，道路長度約25公尺，寬度8公尺。

2. 工程總經費：約1,425萬元。

3. 辦理情形：111年3月14日開工，預計111年9月完工。

(二十五)平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程

1. 工程內容：起自平東路一段與廟前路路口至快速路一段986巷，道路長度約855公尺，寬度約15公尺。

2. 工程總經費：約1億6,398萬元。

3. 辦理情形：已完成設計作業，俟用地取得後進場施工。

(二十六)平鎮區東龍科技園區聯外道路拓寬工程

1. 工程內容：起點為龍潭區中興路九龍段與中興路九龍段129巷交叉口，終點為中興路九龍段129巷135弄與員林路三段699巷交叉口，施工道路總長度約837公尺，現況寬度為4-7公尺，其中503公尺道路預計拓寬至12公尺，另334公尺道路預計拓寬至6公尺。

2. 工程總經費：約6,432萬元。

3. 辦理情形：基本設計作業中，預計111年9月完成設計作業。

(二十七)楊梅區富聯路道路瓶頸打通工程

1. 工程內容：起自楊梅區中正路180~184號間橫向打通銜接至富聯路31號，道路長度約22公尺，道路拓寬為12公尺。

2. 工程總經費：約1,170萬元。

3. 辦理情形：110年9月3日開工，111年3月16日完工。

(二十八)楊梅區裕成路拓寬工程(第二期)

1. 工程內容：起自裕成路至中山高箱涵口，道路長度約285公尺。

2. 工程總經費：約956萬元。

3. 辦理情形：111年6月2日開工，預計111年9月完工。

(二十九)楊梅區環南路80巷至校前路道路拓寬工程

1. 工程內容：起自環南路80巷至校前路，道路長度約70公尺，寬度為3公尺，預計拓寬為8公尺；人行步道計畫開闢長度為50公尺、拓寬為4公尺。

2. 工程總經費：約1,561萬元。

3. 辦理情形：細部設計作業中。

(三十)楊梅區牲牲路二期改善工程

1. 工程內容：起自牲牲路與國道一號涵洞路口往東327公尺處至秀才路之新闢道路，道路長度約1,030公尺，寬度8公尺。

2. 工程總經費：約7,313萬元。

3. 辦理情形：111年7月開工，預計112年8月完工。

(三十一)龜山區A7二期內道路開闢工程(變一、變二及變三)

1. 工程內容：變更案包含變更編號一、變更編號二及變更編號三，路寬皆為20公尺，其中變一道路總長約424公尺，範圍自文化一路至文學路，變二道路全長約170公尺，範圍自文化一路至牛角坡路止，變三道路為文藝街延伸開闢總長80公尺，路寬6~15公尺。

2. 工程總經費：約6億539萬元(其中內政部營建署補助約4億8,788萬3,000元)。

3. 辦理情形：

(1)變一：細部設計作業中，預計111年10月完成設計作業。

(2)變二：工程上網招標作業中，預計111年8月施工。

(3)變三：111年3月29日開工，預計111年12月完工。

(三十二)龜山區南林路(林口工十二聯外)道路拓寬工程

1. 工程內容：起自桃園市龜山區南林路，地處本市與新北市泰山區及新莊區之交接邊界，道路總長度約426公尺，寬度12公尺。
2. 工程總經費：約3,813萬元(內政部營建署補助約2,800萬元)。
3. 辦理情形：111年3月25日開工，預計112年1月完工。

(三十三)大園區沙圳橋北引道線型改善工程

1. 工程內容：起自沙圳橋右橋台迄至濱海路一段76巷前，道路長度約50公尺，寬度6公尺。
2. 工程總經費：約474萬元。
3. 辦理情形：111年6月23日開工，預計111年10月完工。

(三十四)龍潭區富華街口拓寬工程

1. 工程內容：起自富華街與龍華街交叉口，道路長度約30公尺，道路拓寬為8公尺。
2. 工程總經費：約137萬元。
3. 辦理情形：111年3月11日開工，111年4月26日完工。

(三十五)龍潭區福龍路二段591號前道路改善工程

1. 工程內容：改善福龍路二段591號屋前道路線形重新導正。道路目前現有路幅寬約15公尺，單側拓寬改善寬度約4公尺寬，全長約175公尺。
2. 工程總經費：約1,311萬元。
3. 辦理情形：111年7月開工，預計111年11月完工。

(三十六)觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程毗鄰道路開闢工程

1. 工程內容：毗鄰道路多位於第三、六區與再發展區之交界，完成都市計畫所劃設之計畫道路，並達成重劃工程開發後毗鄰道路之功能性。
2. 工程總經費：約1億3,000萬元。
3. 辦理情形：已完成設計作業，俟重劃基金經費到位續辦工程上網發包作業。

#### 四、公園維護、闢建與景觀改造工作

##### (一)公園設施維護

###### 1. 轄管公園天幕工程

藉由天幕設施設置，提供公園多元化及多時段利用活動場域，延長市民在烈日、雨天或空間使用公園時間，降低氣候因素影響公園廣場使用負面性。此外，配合天幕建置，可改善或協調周邊環境氛圍，除了營造更舒適宜人優美景觀、亦增加社區活動聚會場域、營造社區共享的公共空間。

###### 2. 青塘園改善工程

本案配合 2023 世界客家博覽會開展，藉以梳理公園內現有老舊設施、街道傢俱、維護現有喬灌木與植栽綠地、清整青塘園水域、青塘橋檢整維護、青塘園遊客中心整建等。青塘園整體改建工程已於 111 年 4 月派設細部設計，預計 10 月上網發包工程，並配合世客博開幕於 112 年 6 月完工。

##### (二)規劃中、施工中公園及埤塘

###### 1. 八德區大湳森林公園景觀工程案

(1)工程內容：基地係前保一總隊大湳營區，總面積約16.6公頃，第一期針對北營區及排水工程進行施作，第二期則施作中段及南營區，以既有生態環境為基底，整體規劃南北區共10個重點空間等，保留園區內約3,000棵樹木，同時保留部分園區歷史紋理，提供市民多采多姿的休憩空間。

(2)工程總經費：約2億9,779萬元。

(3)辦理情形：第一期工程於109年6月30日開工，第二期工程於111年5月11日開工，全案預計111年10月底竣工。

###### 2. 八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化改善工程案

(1)工程內容：位於八德區北邊溪濱公園之仁德路開始往南，沿茄苳溪側(埔頂直排)之綠帶延伸。基地面積約3公頃，本案規劃從溪濱公園延茄苳溪往南至中山路248巷，改善項目包含自行車道周邊綠帶之改善、四季景觀喬灌木栽植、休憩座椅設置及沿線照明更新等，以塑造兼具美質及地方特色之新都市景觀。

(2)工程總經費：約4,000萬元。

(3)辦理情形：111年1月3日開工，預計111年11月1日竣工。

### 3. 八德區楓樹腳公園景觀改善工程案

(1)工程內容：位於八德區介壽路二段旁的楓樹腳公園，全區約3.5公頃，本案將朝向與八德當地特色結合，打造結合景觀性及遊戲性的旗艦型共融遊戲場，提供附近居民在公園內休憩社交，吸引外地民眾特地造訪遊玩並欣賞楓樹腳公園特色之美。

(2)工程總經費：約7,750萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理細部設計作業，工程預計111年8月上網招標。

### 4. 蘆竹區五酒桶山公園停車場及森林遊戲場新建工程暨大草原擴建案

(1)工程內容：位於蘆竹區五酒桶山，本案預計規劃自崙頭土地公起，經扶輪驛站往現有大草原方向，沿途設置停車場及擴大草原區面積，並於草原區後方增設森林遊戲場，另亦有五酒桶山自然步道統包工程（已委由蘆竹區公所代辦之手作步道），未來陸續完工並串連後，將成為桃園市風景遊憩之熱點。

(2)工程總經費：約4,000萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理森林遊戲場案基本設計作業及大草原案細部設計核定作業；停車場案刻正辦理細部設計變更，預計納入接駁轉運計畫；工程預計111年9月將分區分階段施工。

### 5. 中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程案

(1)工程內容：位於壢區內定里內定七街旁之既有埤塘，水域加既有堤岸總面積約為9.4公頃，堤岸全長約1,140公尺，土地為行政院農業委員會農田水利署桃園管理處所有。為滿足地方需求，規劃新闢為公園，新建設施包含：全堤岸步道之改善、四季景觀喬灌木栽植及休憩涼亭座椅設置，以強化休閒遊憩之功能。

(2)工程總經費：約4,032萬元。

(3)辦理情形：110年10月1日開工，預計111年8月25日竣工。

### 6. 中壢區光明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善案

(1)工程內容：位於中壢觀光夜市旁，面積約6公頃。本案工程將擇定至少4,000平方公尺作為旗艦型共融遊戲場，以「遊戲性」及

「共融性」為基礎，藉由參與式工作坊的討論，滿足不同年齡、不同能力兒童遊戲需求。

(2)工程總經費：約6,000萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理細部設計作業，工程預計111年9月上網招標。

#### 7. 龍潭區綠杉林公園景觀工程案

(1)工程內容：位於龍潭區大漢營區前閒置綠地臨縣道113，基地面積約4.2公頃，為達軍民共享綠地改造全區景觀，營造體驗、休憩、散步等綠美化空間，項目包括友善公車亭等廣場並調整區內10米車道、以陸軍迷彩意象規劃綠園樂活散步道、保留南洋杉大草坪供野餐休憩及另設置親子遊戲區，利用植栽豐富度以增加生物多樣性；未來結合陸軍司令部之新建聯外停車場提供停車服務，為都市綠色景觀增添色彩。

(2)工程總經費：約6,623萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理開工前準備作業，預計於111年8月進場施工、112年5月竣工。

#### 8. 龍潭區龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善

(1)工程內容：龍潭運動公園屬既有公園，面積約5公頃，公園內設施豐富，設有運動場、親水區、草坪區、親子休憩區及富含特色的軍事展示區，為龍潭都市計畫區內唯一的大型公園。為因應公園的豐富性及特殊性，未來計畫打造成旗艦型遊戲場，並保留軍事元素打造出獨具特色的公園。

(2)工程總經費：約4,800萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理基本設計作業，工程預計111年12月上網招標。

#### 9. 桃園區桃園地檢署前公園用地綠美化工程案

(1)工程內容：位於桃園地方檢察署對面街廊、正光路與國際路二段交界處，全區面積約3.9公頃。本案區域雜草極多及每年蟲害擴散，且照明設施不足造成夜間治安死角，故規劃施作簡易環境綠美化，基地規劃設置停車場、廁所、人行步道等，期望提供民眾休憩、停車且安全的空間，活絡民眾利用。

(2)工程總經費：約4,500萬元。

(3)辦理情形：已於111年5月以開口契約派工施作第一階段既有喬木斷根、移植作業，第二階段工項預計於111年8月進場施作、112年3月竣工。

#### 10. 桃園區祥鷺與夜鷺埤塘串聯步道工程案

(1)工程內容：位於桃園區祥鷺與夜鷺埤塘之間，步道全長約455公尺，因兩座埤塘之間欠缺串連通道，且既有埤塘步道為封閉式環埤步道，為利當地居民步行安全及擴大休憩空間，利用既有水利溝渠結構，以設置棧道方式建置一條安全同時兼顧生態之休憩廊道，活化既有設施，活絡此區休憩品質。

(2)工程總經費：約1,600萬元。

(3)辦理情形：已於111年5月以開口契約派工施作，預計於111年12月竣工。

#### 11. 桃園區陽明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善案

(1)工程內容：陽明公園為桃園火車站後站的生活中心，亦是市民運動、休閒、表演的重要場所，面積約為7.88公頃。本工程將擇定至少4,000平方公尺的面積做為旗艦型共融遊戲場，遊戲場採分區分齡設計，並以自然素材為主，遊戲設計將滿足孩童多元活動需求。

(2)工程總經費：約5,400萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理基本設計作業，工程預計111年10月上網招標。

#### 12. 桃園區綠116通學廊道開闢工程案

(1)工程內容：本案為南崁地區都市計畫內土地使用分區劃定之綠地用地(綠116)，為長170公尺、寬10公尺之長方形基地。現況全線尚未開闢，多為當地居民堆置雜物及種植農作，影響都市景觀甚鉅。本計畫期能有效串連慈文國中與永順國小之間動線系統，提供學生安全的通學步道外；亦透過設計方法發揮綠帶在都市空間的生態效益，讓都市機能越來越發達的同時，建構一條可以拉近市民與自然間距離的綠色街區。

(2)工程總經費：約2,000萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理細部設計審查作業，工程預計111年8月以開口契約派工。

13. 平鎮區平鎮運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善案

(1)工程內容：位於平鎮區台66高架橋下高幼路交界，基地面積約3公頃，規劃將草皮區域改為全齡化遊具並依照遊玩難度劃分適合年齡遊玩區，建置景觀廁所及翻新既有紅土草皮，創造多樣化功能性的旗艦型遊戲場。

(2)工程總經費：約7,000萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理細部設計作業，工程預計111年9月上網招標。

14. 平鎮區市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程－第二期工程（公29預定地及迴廊工程）

(1)工程內容：本案係平鎮區義民段158、47、59、60-1地號之植栽綠美化、休憩設施、乙未公園入口意象、大客車停車空間及迴廊等項目。

(2)工程總經費：約2,532萬元。

(3)辦理情形：已完成細部設計審查核定作業，刻正辦理雜項執照申請作業，工程預計111年12月以開口契約派工。

15. 大園區華興池公園生態綠化與設施活化景觀營造工程案

(1)工程內容：位於大園區田心里華興路及中園街旁，水域加既有堤岸總面積為6.97公頃，堤岸全長約1,060公尺，土地為行政院農業委員會農田水利署桃園管理處所有。為整合並滿足地方需求，規劃重新整建為兼具城鎮地標、串聯城市綠地系統及維護生物多樣性之生態埤塘公園，打造為大園區重要的旗艦型共融遊戲場以及生態濕地公園。

(2)工程總經費：約1億4,061萬元。

(3)辦理情形：工程標業經111年5月25日評選廢標，已於111年6月22日重新上網招標中。

16. 楊梅區四維兒童公園遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善案

(1)工程內容：基地原為埔心營區，面積約2.67公頃，周邊擁有一些眷村歷史軌跡，以「遊戲性」及「共融性」為基礎，藉由民眾

參與的討論與互動，瞭解不同年齡、不同能力兒童遊戲需求，使兒童透過遊戲場域增強社會、情感、動作及創新發展達到親子共融成長，讓身障兒童也能參與遊戲，打造具有「在地感」、「分齡適性適能」的遊戲場。

(2)工程總經費：約6,380萬元。

(3)辦理情形：刻正辦理基本設計作業，工程預計111年11月上網招標。

### (三)已完工之公園及埤塘

#### 1. 蘆竹區五酒桶山步道統包工程

(1)工程內容：基地位於蘆竹區五酒桶山道路用地範圍，工程範圍屬變更林口特定區都市計畫之道路用地，面積2.46公頃，路寬15公尺，長度1,380公尺，為保留自然生態環境，本工程採手作步道方式，不使用大型機具，並辦理手作步道工作假期，讓民眾體驗手作步道。

(2)工程總經費：約2,310萬元。

(3)辦理情形：110年9月17日開工，已於111年6月6日竣工。

#### 2. 中壢區永福羅漢松公園景觀工程

(1)工程內容：位於中壢區中山東路四段及龍福路交界，基地面積約0.8公頃，規劃將閒置空間重新整合與開放，包含建置跨橋串連整體基地、建置簡易共融遊戲場及簡易廁所供民眾使用、羅漢松為主體的景觀配置等，以增加多樣化功能性的休憩場所。

(2)工程總經費：約5,100萬元。

(3)辦理情形：110年2月25日開工，已於111年2月25日竣工。

## 五、公有建築物工程

### (一)代辦秘書處桃園市政府後棟建築北側結構外牆修復工程

1. 工程內容：本府後棟北側地上1層至17層之外牆立面更新，北側中間半圓形區域為既有帷幕清潔修復，本次修繕範圍含室內內側(1.2M範圍為原則)天花板、地板、牆面、櫥櫃復原。
2. 工程總經費：約1億6,390萬元。
3. 辦理情形：110年6月1日開工，預計111年12月13日完工。

### (二)代辦教育局桃園區中路段興建全齡型學前與照顧機構工程

1. 工程內容：位於桃園市桃園區復興路與大同路200巷口，地下1層、地上4層，總樓地板面積共約4,585平方公尺。
2. 工程總經費：約2億1,289萬元(教育部補助7,633萬元)。
3. 辦理情形：110年1月11日開工，預計111年8月完工。

### (三)代辦文化局桃園區桃園市立圖書館總館暨地下停車場新建工程

1. 工程內容：本案為地下2層、地上8層建築物，其中建築物分為圖書館棟(8層)及電影院棟(5層)並利用開啟平台連接，總樓地板面積共約52,890.09平方公尺。
2. 工程總經費：約33億2,363萬元(交通部中央前瞻計畫補助約6,000萬元)。
3. 辦理情形：108年2月23日開工，預計111年10月完工。

### (四)代辦教育局桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程

1. 工程內容：
  - (1)西門國小拆除及重建(A棟左側)既有建築物及興建地上4層，樓地板面積共約2,950.48平方公尺。
  - (2)南門國小拆除整建臨復興路第一棟校舍及興建地上4層，樓地板面積共約3,546.91平方公尺。
2. 工程總經費：
  - (1)南門國民小學:約1億3,690萬元。
  - (2)西門國民小學:約1億1,510萬元。
3. 辦理情形：110年8月1日開工，南門國小預計112年3月完工，西門國小預計112年5月完工。

(五)代辦教育局桃園區武陵高中新建專科教室大樓暨交通局停車場統包工程

1. 工程內容：本案為地上7層、地下3層，總樓地板面積約14,943.56平方公尺。
2. 工程總經費：約5億900萬元。
3. 辦理情形：108年7月15日開工，預計111年8月完工。

(六)代辦秘書處桃園區舊司法園區辦公廳舍整修統包工程

1. 工程內容：本案為舊司法園區(舊法院及地檢署)辦公廳舍整修，完工後由本府機關單位進駐，園區主要為地上2層及部分1層、5層建築物，總樓地板面積共約12,500平方公尺。
2. 工程總經費：約7,700萬元。
3. 辦理情形：110年10月10日開工，111年4月22日完工。

(七)代辦文化局桃園區桃園文學館新建工程

1. 工程內容：文學館展示館(SC)為地上1層、文學館展覽館(RC)為地上4層，總樓板面積約1,495.16平方公尺。
2. 工程總經費：約1億2,040萬元。
3. 辦理情形：111年2月15日開工，預計112年7月4日完工。

(八)代辦教育局桃園市桃園區中路三段93及93-1地號新建公共化幼兒園統包工程

1. 工程內容：本案預計興建地上3層建築物，總樓地板面積約2,500平方公尺。
2. 工程總經費：約1億2,007萬元(其中教育部補助約6,946萬元)。
3. 辦理情形：111年7月1日開工，預計112年6月完工。

(九)代辦消防局桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程

1. 工程內容：本案預計興建地上6層、地下2層，總樓地板面積約9,200平方公尺。
2. 工程總經費：約2億3,500萬元。
3. 辦理情形：統包工程招標作業中。

(十)代辦教育局桃園市桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整建工程

1. 工程內容：預計拆除既有建築物及興建地上1層活動中心、地上4層幼兒園及教室，樓地板面積約3,352.22平方公尺。

2. 工程總經費：約1億4,133萬元(其中教育部補助約1億2,088萬元)。
  3. 辦理情形：基本設計中，預計111年11月上網招標。
- (十一)代辦教育局桃園市桃園區中路二段285地號及三民段233地號新建公共化幼兒園園舍工程
1. 工程內容：
    - (1)中路二段285地號，位於力行路與文中二路交叉口，預計興建地上3層，總樓地板面積約1,400平方公尺。
    - (2)三民段233地號，位於日光路與青溪二路交叉口，預計興建地上3層，總樓地板面積約1,960平方公尺。
  2. 工程總經費：
    - (1)中路二段285地號約6,020萬元。
    - (2)三民段233地號約8,428萬元。(其中教育部補助約9,365萬元)
  3. 辦理情形：基本設計中，預計111年10月底工程上網招標。
- (十二)代辦民政局桃園市桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程
1. 工程內容：本案為地上7層，總樓地板面積約21,468平方公尺。
  2. 工程總經費：約15億9,740萬元。
  3. 辦理情形：基本設計中，預計111年度完成設計，俟中央經費爭取情形辦理工程上網招標。
- (十三)代辦經濟部國貿局中壢區桃園會展中心新建工程
1. 工程內容：本案為1棟建築物，地下1層、地上7層，總樓地板面積共約76,208平方公尺。
  2. 工程總經費：約41億1,000萬元(由經濟部出資)。
  3. 辦理情形：109年11月10日開工，預計111年12月4日完成展覽棟，預計112年7月5日完成會議棟。
- (十四)代辦文化局桃園市立美術館新建工程
1. 工程內容：預計興建2棟(美術館本館及兒童美術館)，美術館本館為地下2層、地上5層建築物，總樓地板面積約40,014平方公尺，兒童美術館為地下1層、地上4層建築物，總樓地板面積約7,208平方公尺。
  2. 工程總經費：約35億8,648萬元(其中文化部補助13億7,000萬元)。
  3. 辦理情形：109年12月21日開工，兒童美術館預計112年3月21日完

工，美術館本館預計113年3月完工。

(十五)代辦客家事務局2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)  
統包工程

1. 工程內容：預計規劃興建地上4層IOT展示廳，總樓地板面積約4,477平方公尺。
2. 工程總經費：約2億2,250萬元。
3. 辦理情形：111年4月11日開工，預計112年3月完工。

(十六)代辦教育局中壢區興南非營利幼兒園新建統包工程

1. 工程內容：本案預計興建地上3層，總樓地板面積約2,686平方公尺。
2. 工程總經費：約1億1,231萬元(其中教育部補助約542萬元)。
3. 辦理情形：111年7月開工，預計112年7月完工。

(十七)代辦教育局中壢區青埔國小第二期新建校舍工程

1. 工程內容：本案為地上4層、地下1層，總樓地板面積約22,909平方公尺(含既有校舍)。
2. 工程總經費：約3億8,130萬元(其中教育部國民及學前教育署補助423萬元)。
3. 辦理情形：區分第2-1期及第2-2期。

(1)第2-1期工程總經費約3億8,130萬元(其中教育部國民及學前教育署補助423萬元)，第2-1期工程於109年4月22日開工，其中增建專科教室棟於110年1月26日完工，校舍增建於111年5月19日完工。

(2)第2-2期為新設操場、司令台及舊校舍拆除工程，洽辦機關需求經費確認後，將進行另案發包，預計111年8月1日開工，112年2月完工。

(十八)代辦教育局中壢區青園國民小學第一期校舍新建工程

1. 工程內容：興建地下1層、地上4層之國小1棟及地上3層之幼兒園1棟，總樓地板面積約11,969.27平方公尺。
2. 工程總經費：經費約5億9,999萬元(其中教育部補助約7,517萬元)。
3. 辦理情形：110年10月12日開工，幼兒園棟預計111年9月29日完工，國小棟預計112年3月1日完工。

(十九)代辦航空城股份有限公司桃園市中壢區亞洲·矽谷創新研發中心工程

1. 工程內容：本案預計興建二棟，總樓地板面積約77,790平方公尺。分述如下：

(1)研發中心棟(A棟)：地上17層，地下2層。

(2)服務中心棟(B棟)：地上7層，地下2層。

2. 工程總經費：約49億128萬元。

3. 辦理情形：細部設計中，預計111年8月工程上網招標。

(二十)代辦民政局中壢區中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程

1. 工程內容：預計興建停車場及地上2層、地下1層火化場，總樓地板面積約8,097.19平方公尺。

2. 工程總經費：約4億5,000萬元。

3. 辦理情形：細部設計中，預計111年11月工程上網招標。

(二十一)代辦體育局中壢區龍岡國民運動中心新建工程

1. 工程內容：本案預計興建地上2層、地下1層，總樓地板面積約5,112.15平方公尺。

2. 工程總經費：約3億6,600萬元(其中前瞻補助約1億5,625萬元)。

3. 辦理情形：細部設計中，預計112年2月工程上網招標。

(二十二)代辦國立空中大學中壢區桃園學習指導中心新建工程

1. 工程內容：本案預計興建1幢2棟，分別為地上3層及5層、地下1層之校舍，總樓地板面積約6,964.65平方公尺。

2. 工程總經費：約2億8,000萬元。

3. 辦理情形：工程上網招標中，預計111年10月開工。

(二十三)代辦教育局中壢區龍興國民小學新建校舍工程暨中壢區雙嶺段1324地號公共幼兒園新建校舍工程

1. 工程內容：

(1)龍興國民小學，樓地板面積約10,108.8平方公尺。

(2)雙嶺段1324地號，位於松勇公園，預計興建地上3層，總樓地板面積約1,400平方公尺。

2. 工程總經費：約5億6,013萬元(龍興國民小學約5億元、雙嶺段1324地號約6,013萬元)。

3. 辦理情形：111年6月完成建築師評選，目前初步規劃中。

(二十四)代辦教育局中壢區自立國民小學新建活動中心暨校舍整建工程

1. 工程內容：本案預計興建地上1層活動中心，樓地板面積約1,100平方公尺。

2. 工程總經費：約8,311萬元。

3. 辦理情形：先期規劃作業中，預計111年8月建築設計標上網招標。

(二十五)代辦教育局中壢區前寮段1472地號及東寮段331地號新建公共幼兒園工程

1. 工程內容：

(1)前寮段1472地號，位於龍岡圓環附近，預計興建地上3層，總樓地板面積約1,960平方公尺。

(2)東寮段331地號，位於原南亞技術學校停車場，預計興建地上3層，總樓地板面積約1,960平方公尺。

2. 工程總經費：約1億7,353萬元(其中教育部補助約8,734萬元)。

3. 辦理情形：基本設計中，預計112年2月工程上網招標。

(二十六)代辦教育局桃園市中壢區環北國民中學新建校舍工程暨光明非營利幼兒園園舍工程

1. 工程內容：

(1)環北國民中學，位於興南國中遷校後校地，預計興建地上5層，總樓地板面積約6,025平方公尺。

(2)光明幼兒園，位於三座屋段舊社小段123-340地號(中壢高中附近公園)，預計興建地上2層，總樓地板面積約1,120平方公尺。

2. 工程總經費：約5億836萬元(環北國民中學新建校舍5億元、光明非營利幼兒園園舍5,705萬元)(其中教育部補助約2,500萬元)。

3. 辦理情形：初步規劃中，預計112年4月工程上網招標。

(二十七)代辦原民局大園區國際原住民族文化創意產業園區新建工程

1. 工程內容：地下2層、地上4層，總樓地板面積約17,176平方公尺。

2. 工程總經費：約7億2,136萬元(其中原住民族委員會補助約2億元)。

3. 辦理情形：109年11月19日開工，預計111年11月完工。

(二十八)代辦原民局大園區財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址

1. 工程內容：地下2層、地上4層，總樓地板面積約21,745.42平方公尺。
2. 工程總經費：約11億2,600萬元(全額由原住民族委員會出資)。
3. 辦理情形：111年3月16日開工，預計113年6月完工。

(二十九)代辦教育局桃園市大園區青山段441地號新建公共幼兒園園舍工程

1. 工程內容：本案預計興建地下1層、地上3層，總樓地板面積約2,410.59平方公尺。
2. 工程總經費：約1億2,652萬元(其中教育部補助約7,535萬元)。
3. 辦理情形：111年6月9日開工，預計112年7月完工。

(三十)代辦教育局桃園市大園區潮音國小遷校工程

1. 工程內容：本案興建地下1層、地上5層教學大樓兩棟，基地面積約25,783.21平方公尺。
2. 工程總經費：發包工程費約5億9,000元。
3. 辦理情形：111年6月完成建築師評選，目前初步規劃中。

(三十一)代辦社會局及教育局八德區北區青少年活動中心暨停車場統包工程

1. 工程內容：本案預計規劃興建三棟建築分述如下：
  - (1)非營利幼兒園：地上3層，總樓地板面積約1,698.41平方公尺。
  - (2)桃寶館(公托中心、親子館及兒童發展服務中心)：地上3層，總樓地板面積3,732.35平方公尺。
  - (3)桃漾館：地下2層、地上6層，總樓地板面積約地上8,888.71平方公尺、地下約10,538.93平方公尺。
2. 工程總經費：約8億9,066萬元(其中衛生福利部補助6,442萬元、交通部補助8,885萬元及教育部補助3,254萬元)。
3. 辦理情形：108年3月21日開工，其中幼兒園110年9月30日完工、桃寶館111年5月10日完工、桃漾館預計111年10月完工。

(三十二)代辦教育局八德區茄苳國民小學新建公共化幼兒園及市民活動中心工程

1. 工程內容：本案為地上3層，總樓地板面積為1,916.8平方公尺。
2. 工程總經費：約7,400萬元。

3. 辦理情形：111年3月1日開工，預計112年7月完工。

(三十三)代辦教育局八德區興豐段2576地號及453地號新建公共化幼兒園園舍工程

1. 工程內容：

(1)八德區興豐段2576地號，位於八德棒壘場，預計興建地上3層，總樓地板面積約1,400平方公尺。

(2)八德區興豐段453地號，位於楓樹腳公園，預計興建地上3層，總樓地板面積約1,680平方公尺。

2. 工程總經費：約1億5,661萬元(其中教育部補助約8,588萬元)。

3. 辦理情形：基本設計中，預計111年11月工程上網招標。

(三十四)代辦教育局八德區興豐段1486、1487地號公共化幼兒園、大成段88-1、93地號公共化幼兒園及大成國小後門新建工程

1. 工程內容：

(1)八德區大成段93地號，位於大成國小校地及大湳消防隊用地，預計興建地上3層，總樓地板面積約1,484平方公尺。

(2)八德區興豐段1486、1487地號，位於八德國中後方，預計興建地上3層，總樓地板面積1,400平方公尺。

2. 工程總經費：約1億4,044萬元(其中教育部補助約5,624萬元)。

3. 辦理情形：初步規劃中，預計111年12月工程上網招標。

(三十五)代辦農業局八德區農村教育館工程

1. 工程內容：預計規劃興建地上2層，總樓地板面積661平方公尺。

2. 工程總經費：約9,232萬元。

3. 辦理情形：初步規劃中，預計112年1月上網。

(三十六)代辦警察局八德區桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)新建工程

1. 工程內容：本案預計採複合式訓練設施設計(戰鬥射擊場、情境模擬場、組合警力訓練場等)，能執行多項功能訓練。

2. 工程總經費：約12億6,857萬元

3. 辦理情形：先期規劃中，專案管理標於111年6月17日上網招標中。

(三十七)代辦警察局蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程

1. 工程內容：預計興建地上7層，地下2層建築物，總樓地板面積約

7,628.3平方公尺。

2. 工程總經費：約3億6,758萬元(其中警政署補助2億2,600萬元)。

3. 辦理情形：109年12月1日開工，預計112年3月11日完工。

(三十八)代辦教育局蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程

1. 工程內容：本案為地下1層、地上4層、屋突2層建築物，總樓地板面積約5,408平方公尺，戶外活動空間約700平方公尺。

2. 工程總經費：約1億8,569萬元(其中教育部補助9,518萬元，內政部補助400萬元)。

3. 辦理情形：110年2月17日開工，預計111年8月13日完工。

(三十九)代辦民政局蘆竹行政園區大樓新建工程

1. 工程內容：本案預計興建地上9層，地下3層建築物，總樓地板面積約22,731平方公尺。

2. 工程總經費：約14.26億元。

3. 辦理情形：先期規劃中，專案管理技術服務採購案預計111年7月上網招標。

(四十)代辦教育局平鎮區山豐國民小學新建綜合活動中心工程

1. 工程內容：位於平鎮區中豐路山頂段375巷45號(山豐國小內)，地上2層，總樓地板面積約1,246平方公尺之綜合活動中心。

2. 工程總經費：約6,500萬元。

3. 辦理情形：110年7月2日開工，預計111年11月30日完工。

(四十一)代辦民政局、教育局、市立圖書館、社會局平鎮區義民社福館新建工程

1. 工程內容：位於平鎮區文化街與復旦路二段，地下1層及地上6層，總樓地板面積約7,152平方公尺之建築物。

2. 工程總經費：約3億32萬元(其中內政部補助400萬元)。

3. 辦理情形：109年8月15日開工，預計111年10月完工。

(四十二)代辦地政局、民政局、地方稅務局、社會局平鎮區平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程

1. 工程內容：本案預計興建2棟，地下2層共用建築物，總樓地板面積約13,000平方公尺，分述如下：

(1)行政棟：地上6層，地上層總樓地板面積約5,070平方公尺。

(2)社福棟：地上3層，地上層總樓地板面積約2,030平方公尺。

2. 工程總經費：約5億9,960萬元。

3. 辦理情形：業經110年3次工程上網流標，標案檢討中。

#### (四十三)平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程

1. 工程內容：本案預計興建地上2層，總樓地板面積約1,840平方公尺。

2. 工程總經費：約8,750萬元。

3. 辦理情形：刻正辦理細部設計作業，預計111年12月工程上網招標。

#### (四十四)代辦體育局觀音區觀音國民運動中心統包新建工程

1. 工程內容：位於桃園市觀音區桃科三路及桃科一路交叉口，興建地下1層、地上4層，總樓地板面積約8,904.84平方公尺之建築物。

2. 工程總經費：約4億1,400萬元(其中台灣中油股份有限公司補助4億元)。

3. 辦理情形：109年3月25日開工，預計111年7月31日完工。

#### (四十五)代辦觀音區公所桃園市觀音區多功能場館新建統包工程

1. 工程內容：位於觀音區長興路與莊敬路交叉口，興建地下2層、地上6層，總樓地板面積約9,300平方公尺之建築物。

2. 工程總經費：約3億9,603萬元(台灣電力股份有限公司全額補助)。

3. 辦理情形：109年11月20日開工，預計112年2月7日完工。

#### (四十六)代辦楊梅區公所楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程

1. 工程內容：本案為地上6層、地下2層樓建築物，總樓地板面積約19,362.97平方公尺。

2. 工程總經費：約8億8,128萬元。

3. 辦理情形：108年5月15日開工，預計111年7月30日完工。

#### (四十七)代辦體育局楊梅體育園區興建計畫跆拳道暨運動場館新建工程

1. 工程內容：位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處，地下1層、地上4層，總樓地板面積14,352平方公尺之建築物。

2. 工程總經費：約7億2,000萬元(教育部體育署補助4億3,200萬元)。

3. 辦理情形：109年8月15日開工，預計111年10月完工。

(四十八)代辦教育局楊梅區楊光國民中小學功能活動中心新建工程

1. 工程內容：本案預計興建地上1層活動中心，總樓地板面積約1,379.54平方公尺。
2. 工程總經費：約8,000萬元。
3. 辦理情形：基本設計中，預計112年3月工程上網招標。

(四十九)代辦教育局大溪區內柵國民小學北棟校舍拆除重建工程

1. 工程內容：本案興建地上3層、地下1層建築物。總樓地板面積約2,420.23平方公尺。
2. 工程總經費：約9,572萬元。
3. 辦理情形：110年6月18日開工，預計111年12月完工。

(五十)代辦文化局大溪區桃園市立圖書館大溪分館新建工程

1. 工程內容：位於大溪區田心子段下田心子小段1219地號，興建地下1層、地上5層、屋突1層RC造建築，總樓地板面積3,812.97平方公尺之建築物。
2. 工程總經費：約1億9,989萬元。
3. 辦理情形：預計111年8月開工，113年6月完工。

(五十一)代辦文化局大溪區桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館新建工程

1. 工程內容：本案預計規劃興建為地上3層，總樓地板面積約2,632平方公尺。
2. 工程總經費：約1億3,743萬元。
3. 辦理情形：細部設計中，預計111年9月工程上網招標。

(五十二)代辦教育局龜山區桃園市立文青國中小設校新建工程(第一期)

1. 工程內容：本案預計興建非營利幼兒園(地上2層)、國小校舍一期(地上4層)及後擴活動中心一棟(地上3層，地下1層)，總樓地板面積約為19,999.5平方公尺。
2. 工程總經費：約2億4,000萬元，後擴經費約1億5,000萬元，總經費約3億9,000萬元。(其中教育部補助約4,342萬元)。
3. 辦理情形：111年3月1日開工，幼兒園棟預計112年6月9日完工，國小棟預計112年10月9日完工，活動中心棟(後擴工程)預計113年7月完工。

(五十三)代辦體育局龜山區龜山國民運動中心新建工程

1. 工程內容：本案預計興建地上3層，地下1層，總樓地板面積約7,500平方公尺。
2. 工程總經費：約6億元。
3. 辦理情形：細部設計中，預計111年10月工程上網招標。

(五十四)代辦復興區公所復興區羅浮村多功能辦公廳新建(接續)工程

1. 工程內容：為建設均衡發展之優良社區，規劃於羅浮地區新建具有休閒、慶典、集會及臨時避難收容場所等功能之辦公廳舍。
2. 工程總經費：約6,850萬元。
3. 辦理情形：110年8月12日開工，預計111年9月完工。

## 六、區段徵收及重劃工程

### (一)代辦地政局桃園機場捷運A20站地區區段徵收工程

1. 工程內容：本計畫範圍東以新生路為界，北以桃園大圳為界，西以老街溪河川區域線為界，南至10公尺計畫道路，本計畫範圍總面積共計約53.93公頃。
2. 工程總經費：約13億3,239萬元。
3. 辦理情形：已於108年2月14日開工，預計111年8月31日完工。

### (二)代辦地政局桃園機場捷運A21站地區區段徵收工程

1. 工程內容：區段徵收面積約42.3公頃，其範圍位於民權路、新生路、環北路，中山高速公路旁綠地用地所圍地區及新生路、南園二路、新街溪所圍地區。
2. 工程總經費：約17億7,735萬元。
3. 辦理情形：已於111年6月13日開工，預計114年3月13日完工。

### (三)代辦地政局中壢運動公園區段徵收工程

1. 工程內容：區段徵收面積約72.97公頃，其範圍為中山東路、龍慈路、龍勇路、龍岡路及環中東路所圍地區。
2. 工程總經費：約26億3,809萬元(主體工程)及9億4,413萬元(滯洪池抽水站工程)。
3. 辦理情形：
  - (1)主體工程已於110年5月25日開工，預計112年11月29日完工。
  - (2)滯洪池抽水站工程，工程上網招標作業，預計111年8月施工。

### (四)代辦地政局中壢區中原營區區段徵收工程

1. 工程內容：計畫面積總計約10.98公頃。位於「變更中壢平鎮都市擴大修訂主要計畫(第二次通盤檢討)」之機十四用地及其東南側同一街廓內的乙種工業區與部分道路用地。工程範圍以普忠路劃分為二宗基地，普忠路以西之西側基地北鄰中華路二段、南鄰鐵路、東鄰普忠路，西鄰乙種工業區；東側基地北鄰中華路二段、西鄰普忠路。
2. 工程總經費：約4億463萬元(主體工程)及約3,816萬元(樹木移植工程)。

3. 辦理情形：

(1)主體工程施工中，已於110年7月15日開工，預計111年11月21日完工。

(2)樹木移植工程已於110年3月17日開工，預計113年8月完工。

(五)代辦地政局大溪區大溪埔頂營區區段徵收工程

1. 工程內容：本案係屬「大溪鎮(埔頂地區)都市計畫區」，總面積約13.64公頃，其範圍東臨員林路一段，西側及南側臨仁和路一段，北臨慈光街，位於文小三（仁和國小）東北側。

2. 工程總經費：約4億500萬元。

3. 辦理情形：細設作業中，俟軍方112年撤離營區後再行進場施工。

(六)代辦地政局大園區菓林市地重劃工程

1. 工程內容：市地重劃總面積約44.85公頃，其範圍位於大園(菓林地區)都市計畫東側、北側及部分西側。

2. 工程總經費：約13億4,459萬元。

3. 辦理情形：已於109年12月30日開工，預計112年5月完工。

(七)代辦地政局大園都市計畫(民生南路西側)區段徵收工程

1. 工程內容：面積約9.85公頃，其範圍東邊界為民生南路，南邊界為中正東路，西邊界為忠孝一街52巷，北邊界為忠孝一街。

2. 工程總經費：約6億元。

3. 辦理情形：前置規劃作業中。

(八)代辦地政局大園都市計畫(國際路南側)區段徵收工程

1. 工程內容：面積約4.2公頃，其範圍東邊界為民生路，南邊界為新生北路30巷與中華路91巷10弄，西邊界為新生北路，北邊界為國際路一段。

2. 工程總經費：約7億元。

3. 辦理情形：前置規劃作業中。

(九)代辦地政局平鎮永豐市地重劃區重劃工程

1. 工程內容：面積約6.39公頃，其範圍東邊界為機一用地、南邊界為10公尺計畫道路、西邊界為工業區，北邊界為農業區。

2. 工程總經費：約2億2,400萬元。

3. 辦理情形：辦理基地調查作業中。

(十)代辦地政局八德區大勇市地重劃工程

1. 工程內容：面積約13.99公頃，其範圍為西側至介壽路一段；北側至國道二號機場支線；南側至忠勇街426巷；東側為農業區鄰近東勇北路，屬於八德區大勇段之土地。辦理工項有樹木移植、公園、道路、人行道、共同管溝、雨水污水管線等工項，且避免二次挖掘代辦台電高壓管埋設及區外取水下水道推進工程。
2. 工程總經費：約4億3,000萬元。
3. 辦理情形：已於111年6月上網公告，於111年7月11日開標，預計於111年7月底決標、9月初開工、113年6月完工。

(十一)桃園航空城計畫區段徵收工程

1. 工程內容：桃園航空城附近地區(第一期)區段徵收(含代辦海軍基地及機場園區優先區)工程，工程內容包括道路系統、公園、共同管道、雨水、汙水、自來水系統、滯洪池等公共設施。
2. 工程經費：桃園航空城計畫區段徵收工程統包工程：約581億元。
3. 辦理情形：
  - (1)桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫總面積為4,564公頃，區段徵收範圍包含桃園市政府主辦的附近地區第一、二期發展區及交通部主辦的機場園區，面積共計約2,306公頃。為落實先建後遷以及居民安置之政策需求，於計畫範圍內劃定優先開發區，面積約368公頃，且為減少施工界面及提升廠商投標意願，區徵工程採統包方式發包，並分為10個分標辦理，依序為A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、D1、D2、D3。
  - (2)自110年4月起辦理統包工程招標作業，分別於110年6月22日、7月27日、9月28日完成決標。
  - (3)本工程各標於111年1月5日至3月5日陸續開工並進場施作，區段徵收工程全區預計117年完工。

(十二)「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」地上物查估委託專業服務及委託專案管理

1. 工作內容：辦理「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」範圍內地上物查估作業，面積約2,601公頃，地上物查估數量為建築物10,721棟、農作改良物2,125.89公頃、工廠機械設備拆遷544戶、營業損失494戶及零星墳墓82座。

2. 辦理情形：

- (1) 查估廠商於107年10月11日起辦理實地查估，並已完成地上物查估作業，查估成果已交付本府地政局，航空城地上物協議價購作業從109年6月開始展辦，合計辦理188場次地上物協議價購會議，總計通知人數約為17,000人，辦理過程均採一對一服務，充分向民眾說明相關權益。
- (2) 為落實優先區110年11月開工計畫，本局優先辦理優先區查估成果複估作業，已於109年11月9日完成第1階段複估、110年3月22日完成第2階段複估。優先區並經內政部110年5月10日核准區段徵收，本府於110年5月31日至110年6月30日公告徵收，徵收公告期間、更正公告期間、第1次複估公告及第2次複估公告期間異議或申請複估案件共計614件，已依本府時程完成複估，並提交本府地政局辦理公告及複估成果寄發作業。
- (3) 其他搬遷地區部分，第1次複估案件約1萬2,503件，已全數修正完成。第2階段複估案件已於110年6月3日交付辦理歸戶。內政部110年7月9日核准其他搬遷地區區段徵收，本府於110年7月15日至110年8月13日公告徵收，公告期滿一個月之異議或複估案件約3,621件，於110年11月8日完成複估，本府於110年11月24日辦理第1次複估公告並陸續寄發複估成果，第1次複估公告期間異議或申請複估案件約263件，於111年3月28日完成複估並提交本府地政局寄發複估成果。
- (4) 目前全區申請複估案件之民眾，計約11,449人申請(含重複申請)，相關調查表計12,373件(含重複)，後續持續配合本府時程完成複估作業。

## 七、提升公共工程品質業務

### (一)專業工程教育訓練紮根

為奠定本府暨所屬機關人員的工程管理基礎，特開設 4 個工程專業證照教育訓練班，截至 111 年 5 月本府「公共工程品質管理訓練班」6 期累計完成訓練通過測驗人數已達 214 人；「營造業甲種職業安全衛生業務主管訓練班」7 期累計完成訓練通過測驗人數已達 325 人；「道路施工監造及現場管理人員認證訓練班」61 期累計完成訓練通過測驗人數已達 3,876 人；「道路施工監造及現場管理人員認證訓練回訓班」20 期累計完成訓練通過測驗人數 853 人。

### (二)本市公共工程金品獎評選

本市金品獎評選已辦理至第 6 屆，預計於 7 月 19 日完成所有參賽案件實地勘察作業，並於 7 月 21 日辦理決選會議，預計於 111 年 9 月 6 日舉辦頒獎典禮，並且擇優代表本市角逐行政院公共工程金質獎，希冀能為本市帶來佳績。

### (三)本市公共工程品質相關研討會及講習

#### 1. 辦理年度工程施工查核小組內聘委員座談會

本府工程施工查核小組每年定期辦理內聘委員座談會，內聘委員係由本市各局處主管級以上長官，並由機關首長推薦擔任。

座談會中提供各委員最新法規資訊以及中央辦理之公共工程獎項之最新規定，以及講授查核紀錄撰寫及查核時注意事項，進而達到提升本市工程品質，以提供市民優質的生活環境。

#### 2. 辦理「開工前說明會指導」、「桃園市政府工務局公有建築物施工階段防水工項參考注意事項」、「111年桃園市政府永續工程建設的新思維與實踐」、「桃園市政府水資源之水務管理與永續經營-HDPE雨水回收、生態滯洪池施工介紹」、「業主與建築師角色互換之覺醒：如何做好業主」等多場講習，期能透過各項課程提升本府工程人員工程專業知識及加強工程品質。

## 八、採購管理業務

### (一)政府採購業務

為落實政府採購公開、透明、專業及提升採購效率，自 101 年起，本府所屬機關學校 100 萬元以上採購案得洽本局代辦發包作業，統計 111 年 2 月 1 日至 111 年 6 月 30 日期間，辦理工程採購 59 件、財物採購 14 件、勞務採購 173 件，共計完成 246 件採購案，預算金額達新臺幣 178 億 6,000 萬元以上。

### (二)政府採購法諮詢作業

本局設置採購諮詢專線，由採購專業人員即時線上回覆協助本府所屬各機關學校解決採購相關問題，預防採購缺失之發生。統計自 111 年 2 月 1 日至 111 年 6 月 30 日止，政府採購法諮詢即時服務計完成 3,650 件。

### (三)政府採購教育訓練

為充實本府各機關學校同仁採購專業知識，預防採購缺失，降低履約爭議情事之發生，統計 111 年 2 月 1 日至 111 年 6 月 30 日止，考量國內 COVID-19 疫情，為避免感染來源不明的病例及造成群聚事件，茲配合加嚴及擴大防護措施，辦理各項政府採購法相關教育訓練，爰辦理採購教育訓練共 2 場次，共計 315 人次參訓。

### (四)維護本府採購資訊系統

為推動政府採購業務電子化，以網路線上作業取代傳統紙本作業模式，提升採購業務管理效能及資訊透明度，本府積極推動「桃園市政府採購資訊系統」、「採購業務管理系統」、「採購申訴審議管理系統」、「工程施工查核管理平台」等主要功能，111 年度將持續系統維護及資料更新作業，維持使用者穩定操作使用並增進採購效率。

## 貳、未來努力方向

### 一、道路及附屬設施維護升級

#### (一)智慧路巡

於 109 年起，本局採用最新地理空間資訊技術，改版重新開發全新一代道路養護資訊管理系統，並整合現有六家巡查廠商，於日常巡查流程中，導入即時回傳設備，結合自動辨識，建立「桃園市道路養護資訊管理平台」，管理者可隨時隨地掌握巡查車最新即時資訊，有案件發生時可立即派工前往處理，以高服務品質效率，提升城市競爭優勢，建構永續發展環境，成就為世界一流的道路養護管理單位。

#### (二)道路養護成效式契約2.0

道路工程成效式契約未來努力方向，希望道路鋪面養護維修、人行道整體改善、附屬設施等全面性區塊工程之整合，其技術性指標更針對各道路工程之項目分類後，進行 KPI 績效整合管理，在管理性指標部分更導入智能化巡查技術，將檢測頻率、品質、效率，做到整體性的提升，並可延長整體區塊改善的全生命週期使用年限，本局也將針對完成後之重劃區作為整體日後預約式養護的規劃研究。

#### (三)騎樓整平推動計畫

110-111 年(2 年)已獲內政部營建署申請補助經費 3,026 萬(中央補助 1,513 萬，地方配合 1,513 萬)；目前已完成改善 2,076 公尺(詳表 2)；後續預計改善長度為 1,686 公尺(路段及長度詳表 9)，110-111 年度預計總改善長度可達 3,762 公尺。

為提升本市騎樓整平同意率，將持續邀集議員、里長及民眾辦理地方說明會，積極協調取得意見同意書後，納入騎樓整平辦理改善。

(表 9) 110 年-111 年度騎樓整平預計改善路段

項次	行政區	路段	起迄點路口	預計施作 長度(m)
1	中壢區	中正路單號	義民路~明德南路	103
2		新生路單號	中山路~永嘉街	100
3		新生路單號	元化路二段~環北路	150
4		中山路	建國路~和平街	105
5		延平路	中正路~延平路 612 巷	51
6		康樂路	延平路~康樂路	24
7	桃園區	民權路單號	大同路~復興路	11
8		中山路單號	中山路 425 巷~泰成路	60
9		中正路	中正路 536 號~576 號	77
10		中山東路	東國街~中山東路 30 號	65
11	平鎮區	文化街單號	育達路二段~廣德街 238 巷	150
12		文化街雙號	民族路二段~文化街 24 巷	100
13		文化街雙號	文化街 198 巷~236 巷	50
14	八德區	東勇街	東勇街 55 巷~義勇街	87
15		義勇街	義勇街 149 巷~東勇街	121
16	龜山區	文化三路單號	復興一路~文化三路 1 巷	150
17	楊梅區	新成路單號	新農街~楊新路	130
18		新成路雙號	楊新路~光復北街	100
19		楊新路單號	大成路~129 號	52
<b>總計</b>				<b>1,686</b>

## (四) 人行道品質提升計畫

107 年至 110 年累計改善 85 條，改善總長度 59,361 公尺，改善總面積 21 萬平方公尺，111 年度持續辦理人行道改善工作，預計改善 25 條路段，改善長度約 11,529 公尺，改善面積約 2 萬 8,051 平方公尺(詳表 10)。完工後大幅提升路段人行道品質，提供市民朋友安全、舒適的行走空間，實踐「人行有愛，通行無礙」的願景。

(表 10) 111 年度人行道改善路段

行政區	路段	改善長度 (m)	改善面積 (m <sup>2</sup> )
桃園區 (8 條)	永安路(三民路一段~力行路)	750	950
	舊司法園區 (正光路、法治路、守法路、廈門街)	660	1,450
	富國路(新興國中校園範圍)	150	450
	國際路一段(益壽七街~國強一街)	105	260
	大林路(第一期：昆明路~延平路)	300	450
	成功路(德育街~春日路)	1,400	100
	龍壽街(48~120 號)	318	636
	中正路與中華路交叉口 (中正路 73~75 號)	75	75
中壢區 (7 條)	中豐路雙號側(興隆三街~中豐路 54 巷)	150	500
	永信路與民權路四段路口	100	250
	永順街(永順一街~永春路)	80	160
	環中東路(永福路~榮安一街)	400	1,000
	領航南路(文德路~高鐵南路)	1,000	4,000
	高鐵站周邊路口 (高鐵站區外共 5 個路口改善)	700	1,800
	世客博主展區周邊 (領航北路、文康路、環溪一街、民權路四段、文平路、文德路)	1,150	3,450
八德區 (1 條)	崁頂路(北區客家會館周邊)	200	400
龜山區 (2 條)	自強西路(陸光路~大同路)	740	1,850
	光峰路(大同路~樂利橋)	460	2,300

蘆竹區 (4 條)	中山路(雙側) (中山路 108 巷~六福路)	850	2,700
	仁愛路二段(中山路~長壽二街)	210	420
	忠孝路(新南路~南祥橋)	450	900
	大新路(大竹路~蘆竹社會住宅)	70	150
大園區 (1 條)	彩虹橋上人行道改善	951	2,850
平鎮區 (1 條)	育達路二段 (育達路二段 108 巷~環南路)	180	750
龍潭區 (1 條)	高原路 (高原國小與台灣客家茶文化館串聯)	80	200
總計		11,529	28,051

#### (五)電纜及電桿地下化專案

1. 本局推動電纜及電桿地下化專案，主要以商圈、重劃區、拓寬道路、有人行道或中央分隔島道路、重大公共工程建設周邊及沿海防災行政區作為優先推動路段。桃園市電纜地下化比例自104年6月截至111年7月7日止，已移除纜線長度約2,609公里，移除桿件3,844支，已達52.6%，地下化進度已超前原定111年底達成51%目標。另施工中路段預計下地纜線長度約423公里，移除桿件1,548支，完成後預計可提升本市地下化比率約1.86%，總地下化比率由52.6%提升至54.46%。
2. 另為配合行政院防災型電纜及電桿地下化計畫推動，本府於106年度已針對本市台15線範圍內邀集台電公司、公路總局及區公所辦理會勘，預計辦理地下化長度可達24公里，總經費約4億5,480元由台電公司負擔全部地下化費用，可有效減少風災影響斷電情形。其中蘆竹區及大園區已於108年完工，觀音區已於110年5月完工，並且截至111年7月7日，共計拔除302支電桿，移除長度13.9公里架空纜線。

#### (六) 天空纜線清整專案

本府 111 年度清整中及預計清整路段(詳表 11)，預計以清整約 60 公里為目標，滾動式即時檢討讓更多的市民參與本專案之執行，以達纜線減量之目標，並減少架空纜線垂落造成車禍案件數量，同時並配合「電纜地下化工程」，以期讓市民擁有美麗的天際線與安全的用路環境。

(表11) 111年度清整中及預計清整路段

行政區	清整中路段(長度約為 18.21 公里)
平鎮區	自由街、長安路、高雙路、湧光路
大園區	潮音北路、潮音一路、潮音二路
大溪區	東興路二段、東興路一段
行政區	預計清整路段(滾動式修正)
桃園區	蓮華街、慈祥街、慈光街、長春路、中正三街、埔新路、永康街、中正五街、北埔路、正康一街、正康二街、民光路、福祿街
八德區	茄苳路、廣隆街
平鎮區	廣德街、自由街、長安路、高雙路、湧光路
楊梅區	梅山西街、梅山東街、高獅路、民族路五段、三元街、大華街、瑞梅街
中壢區	榮安十三街、榮和五街、榮安八街、榮安三街、榮安一街、中山東路、嘉興二街、中北路、中山東路、龍昌路、民溪三路、恩德街

### (七)寬頻管道佈纜提升計畫

1. 工務局105年12月21日修訂「桃園市寬頻管道使用費及保證金收取辦法」，將管徑40mm原寬頻管道使用費2.7元/公尺/月，調降為2.25元/公尺/月，管徑34mm使用費1.8元/公尺/月，調降為1.65元/公尺/月，以提升纜線業者租用寬頻管道誘因。
2. 本府計畫107年至111年5年改善667公里寬頻管道及人手孔佈設，提升寬頻管道使用性，110年寬頻人手孔已完成改善路段長度共計529公里；截至111年7月7日止，寬頻人手孔佈纜長度為2,735公里，年租金收入5,492萬元。111年目標，佈纜長度2,800公里，年租收入6,000萬元。
3. 本府擬與交通部鐵道局研商本市高鐵特定區內寬頻管道由本府接管，該區寬頻管道總長共計64公里，倘由本府接管，本市寬頻管道總長由667公里提升至731公里。

### (八)路燈維護管理提升計畫

1. 經統計本市約有16萬盞路燈，其中約12萬盞為傳統路燈型式，為推動節能減碳以達成本市建設綠色城市之施政目標，並提升路燈維護效率及道路照明品質，於108年度推動「桃園市全面換裝智能路燈暨維護案」，將前述燈具汰換為低耗能之LED燈具，並以換裝節能燈具產生之節電費，用於路燈燈具汰換、設備改善及建置智能路燈控制系統所需費用；另為整體檢視本市照明設備使用情形，已完成全市纜線檢測及路燈普查工作並規劃將既設路燈之供電纜線、開關箱、燈桿及基座等待改善項目納入換裝LED路燈計畫一併執行，以提升路燈維護妥善度。
2. 本案採PFI模式辦理，並採1年換裝智能路燈，並由承攬廠商負責後續14年之維護執行。本案已於108年7月10日開工，並於109年7月9日初步換裝完成，換裝完成LED燈盞數已達至137,711盞，剩餘約2萬多盞「桃園市水銀路燈汰換統包工程」所汰換之路燈，預計於該案保固期111年保固到期後進行汰換，提升未來全市路燈管理績效及服務品質，並透過路燈管理資訊平台，即時掌握路燈故障維修之效率與品質，以符合市民期待及要求。
3. 桃園市全面換裝智能路燈後，不僅在節能減碳、科技智能及道路照

明範疇持續精進外，更邁向人因照明範疇的全新里程碑，分別於桃園市高鐵南路三段(桃園棒球場旁)與高鐵南路五段(過嶺重劃區)建置人因智慧照明路燈系統，導入人因照明與人因視覺設計理念，並參加台灣照明學會舉辦之109年度照明金質獎，與國際著名的公共藝術文化照明工程「點亮十三層遺址」同台競爭，榮獲特優殊榮，名列全國第一。此外，更進一步以「人因智慧路燈照明系統及路口雙色溫路燈試辦」參加交通部110年「第13屆道安創新貢獻獎」，獲交通工程組第一名，為桃園市民安全守護邁向新的里程碑，未來將針對全市重要路段及路口加以規劃推廣人因照明及雙色溫路燈設置，以期持續提升道路照明品質，進而降低全市行車肇事率，守護用路人安全。

## 二、持續推動景觀改造

### (一)推動本市埤塘活化、既有公園景觀及設施改造工作

埤塘為本市重要之景觀特色，本局持續推動市長指定之埤塘活化工作，期以達成濕地保育及活化；為健全本市綠色基礎建設，本年度亦持續推動公園綠地之既有老舊公園景觀改善及綠美化等工作，以打造本市城市新風貌，並提高公園使用率。

### (二)逐年開闢本市公園綠地、埤塘及遊戲場

本局逐年開闢公園綠地、埤塘及遊戲場，期以滿足地方需求，提升市民休憩空間與生活品質。111年2月至111年6月止已完成蘆竹區五酒桶山步道統包工程、中壢區永福羅漢松公園景觀工程等2處公園景觀工程，111年度持續辦理八德區大湳森林公園、蘆竹區五酒桶山停車場及森林遊樂場新建工程暨大草原擴建、中壢區4-2號埤塘、大園區華興池公園、八德區員35號埤塘暨周邊景觀綠美化、龍潭區綠杉林公園、桃園地檢署前公園用地綠美化、桃園區祥鷺與夜鷺埤塘串聯步道工程、八德區楓樹腳公園、中壢區光明公園、桃園區陽明公園、龍潭區龍潭運動公園、平鎮區平鎮運動公園、楊梅區四維兒童公園、桃園區綠116通學廊道開闢工程、平鎮區公29預定地及迴廊工程等16處景觀及綠美化工程。

### (三) 旗艦型遊戲場公園布局

本局執行本市共融式遊戲場總顧問案，由專業顧問團輔導各公所進行遊戲場環境改善，提供專業建議，協助輔導以完善全市遊戲場環境，且於110年訂定本市13區遊戲場藍圖；經過不同面向之分析、依據公園面積大小，篩選後擇定區位適合之公園執行旗艦型遊戲場公園，並由本局逐步著手規劃進行，未來將更落實民眾及兒童參與，並融合當地地景，打造特色公園，讓市民有更佳的休憩場所。

### (四) 八德區大湳森林公園生態調查委託技術服務工作

大湳森林公園內有許多珍貴樹種、生態、鳥類，本局於大湳森林公園施工前期，為更了解大湳森林公園基地內生態狀況，委託專業生態顧問公司，進行生態調查。

生態調查分施工前、中、後三階段，施工前將生態調查成果納入園區規劃設計，未來將在中央核心區營造五種不同形態之棲地，分別為次生林帶、草生地帶、林緣濕地、淺水草澤與開放水域，以提高該區生物多樣的可能；施工中持續生態監測，在施工期間採分區施工，保留部分緩衝區當作生態庇護所，避免大面積生態擾動；又公園完工後，也會持續一年的生態調查，並辦理生態主題導覽活動，本局希冀藉由園區既有豐富生態系統，讓市民皆能擁有認識自然、親近自然、尊敬自然的機會。

## 三、公民參與及公園行銷策略

### (一) 桃園市政府公園適性發展審議會

1. 依桃園市政府公園適性發展審議會設置及作業要點規定辦理，達一定規模或具爭議性事件之公園建設案須經本會審議通過才能繼續執行。
2. 委員組成：由市長擔任召集人，黃秘書長擔任副召集人，7位社會團體(公園適性發展聯盟、還我特色公園行動聯盟、眼底城事、桃園市肢體傷殘協進會、靖娟兒童安全文教基金會、桃園市野鳥協會及台灣環境資訊協會)、7位專家學者及各機關代表，總計35位。
3. 辦理情形：分別於111年1月10日、5月12日、5月26日辦理第2屆第6、7、8次會議，至今陸續完成桃園市遊戲場規劃設計執行指南、桃

園區建新公園增設槌球場案、八德區楓樹腳公園整體環境及遊戲場規劃、桃園市李科永紀念圖書館、平鎮區平鎮運動公園旗艦型共融式遊戲場、龍潭區龍潭運動公園旗艦型共融式遊戲場、楊梅區四維兒童公園旗艦型共融式遊戲場、中壢區光明公園旗艦型共融式遊戲場、蘆竹區五酒桶山公園整體規劃案等案件之審議。

(二)「樂桃園」特色公園專書

因應近年來桃園市領先全台將遊戲場做全面性盤點及優化，超過25處以上的公園綠地環境獲得更好的改善，於110年12月發行樂桃園特色公園專書(電子書網址：<https://ebook.tycg.gov.tw/gogofinderReader/index.php?bid=824&p=1#page/1>)，專書除了展現桃園特色公園外，更涵蓋桃園山、水、埤、海的景觀，為引動閱讀者能輕鬆暢玩桃園公園綠地，考量現在為數位化時代，在網路上更容易吸引到使用者的注意力，並於數位媒體平台推播，讓市民更能看到市府用心經營的成果。

#### 四、桃園航空城機場園區及附近地區區段徵收查估作業

- (一)本局刻辦理安置重建補助費核算、審查及核定作業，配合複估程序於111年3月25日產製優先區安置重建補助費資料，已完成第1階段核定作業(1,702筆)，並於111年5月4日全數提送地政局辦理後續歸戶作業。
- (二)其他搬遷地區經內政部110年7月7日核准徵收，公告期間異議複估案件地政局於111年3月28日辦理歸戶。後續依本府期程計算安置重建補助費。
- (三)另優先區二次拆遷案件，附近地區已核算18案(核定中)，其中3案因程序違建補償已全數列入135%，其餘15案中，補償費最高增加120萬684元、最低補償72萬9,094元、平均補償88萬152元；非優先區二次拆遷補助，將配合非優先區複估期程辦理核算、審查及核定作業。

## 五、提升採購應用系統操作友善度，優化系統貼近需求

桃園市政府採購資訊系統自 106 年上線使用迄今，持續進行系統運作維護、資料更新與推廣教育訓練等作業，111 年度將針對使用者需求優化系統介面調整相關功能，提升系統操作友善度，以期更符合市府同仁使用之期待，協助本府所屬各機關學校提升採購品質及效率。

## 參、結語

以上謹將本局近來工作提出報告，敬請指正，尚請各位議員女士、先生一本過去愛護及鞭策之意，持續給予本局批評指教。

敬祝大會圓滿成功，萬事如意！謝謝各位。

## 肆、本局主管名單

桃園市政府工務局主管名單				
單位別	職稱	姓名	電話	傳真
局本部	局長	賴宇亭	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	副局長	陳智仁	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	副局長	潘子儀	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	主任秘書	李宜儒	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	總工程司	呂紹霖	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	專門委員	王派傑	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	專門委員	林坤德	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	副總工程司	張育維	(03)3322101#6750	(03)3323427
局本部	副總工程司	吳冠杰	(03)3322101#6750	(03)3323427
規劃設計科	科長	邱建豪	(03)3322101#6753	(03)3323427
景觀工程科	科長	陳翠慧	(03)3322101#6794	(03)3395738
工程用地科	科長	謝馥揚	(03)3322101#6755	(03)3361102
工程施工科	科長	石靖嵐	(03)3322101#6772	(03)3390350
採購管理科	科長	王熙賢	(03)3322101#6770	(03)3335772

秘書室	主任	陳世芳	(03)3322101#6758	(03)3326103
人事室	主任	林芳如	(03)3322101#6796	(03)3345742
政風室	主任	許聖賢	(03)3322101#6798	(03)3326101
會計室	主任	董建中	(03)3322101#6797	(03)3345742

桃園市政府工務局二級機關主管名單

單位別	職稱	姓名	電話	傳真
新建工程處	處長	曾清祥	(03)3322101#6700	(03)3367339
養護工程處	處長	劉軍希	(03)3396122#100	(03)3398812
航空城工程處	處長	徐世正	(03)3867400#4301	(03)3867933
新建工程處	副處長	洪嘉潞	(03)3322101#6700	(03)3367339
養護工程處	副處長	高必嫻	(03)3396122#790	(03)3398812
航空城工程處	副處長	吳慧敏	(03)3867400#4302	(03)3867933
新建工程處	總工程司	許維庭	(03)3322101#6700	(03)3367339
養護工程處	總工程司	何順華	(03)3396122#793	(03)3398812
航空城工程處	總工程司	藍士堯	(03)3867400#4308	(03)3867933