

桃園市大溪區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因及其 改進措施	實際決標 日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
大溪區員樹林市民活動中心	46,558,700	46,559,000	38,018,855	-	38,018,855	32,241,462	85	無	107/11/6	40,950,000	100	100
大溪區義和市民活動中心新建工程	43,500,000	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	-	0	1. 本案為義和里社區活動空間，目前經濟部水利署北區水資源局於108年12月5日水北產字第10818028650號函已同意無償撥用大溪區福山段341、345、516-1地號等3筆國有土地。 2. 本公所於108年12月10日桃市溪民字第1080034438號函送撥用計畫書至桃園市政府，俟110年度以後爭取工程經費並進行發包委外規劃設計。	-	-	-	-
大溪區員樹林傘儲庫市民活動中心工程	42,000,000	12,000,000	6,700,000	5,000,000	11,700,000	360,685	3	1. 「109員樹林傘儲庫市民活動中心周邊綠美化工程」案目前進行規劃作為景觀公園提供民眾使用，並擬活化再利用文化資產保存列冊2動建物。1幢規劃作為市民活動中心使用，另1幢建物則開放提供有場地需求之市府相關局處使用。 2. 因文化資產保存列冊2棟建物其餘腹地狹小，擬活化再利用946、947、948、949地號軍方用地作為公園綠地使用提供民眾更大休憩空間。 3. 爰於109年12月17日邀請立法委員、軍方單位及市府相關局處至現場會勘。	108/12/17	3,128,000	-	-
勤奮新村公園土地有償撥用費	62,046,600	38,793,000	-	12,931,000	12,931,000	12,931,000	100	無	-	-	63	63
桃園市立圖書館大溪分館新建工程	295,571,552	26,371,000	-	20,000,000	20,000,000	-	0	1. 本案因併室內裝修，且本案110年度實際預算編列數不足，無法辦理工程招標上網，故需延後辦理細部設計等後續相關事宜，故執行未達80%。 2. 新工處已於109年12月2日函請設計單位及專案管理團隊暫緩啟動細部設計階段。有關室內裝修併入主體工程所需經費、相關工期調整及舊館拆遷議題，府簽已於109年12月31日決行，刻正回閱中。	108/6/19	15,323,656	35	15