

桃園市大溪區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其改 進措施	實際決標日 期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
大溪區月眉停車場聯 外道路拓寬工程(含 用地)	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	11,890,134	33.97%	大溪地政事務所表示市府核定興辦事業計畫書內容中拓寬道路面積與地所實際分割後面積不符。因大溪地政事務所有疑義。為避免事情無法順利推動。本公司於107年12月14日桃市溪工字第1070032051號函市府重新提送興辦事業計畫書。爾後若有相關工程案	9月18日(道路拓寬工程)	12,380,000	33.97%	33.97%