

## 第 03110 章 場鑄結構混凝土用模板品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理記錄	備註
施工前	材料進場	模板規格	依施工圖。【符合經濟部標準檢驗局商品檢驗標識】	不定期	尺量	每批	改正	自主檢查表	
施工中	放樣	基準線位置	依施工圖(圖號:___)。	*放樣後	目視	每次	改正	自主檢查表	照片 3110.01
	支撐架組立	支撐間距與尺寸	依模板應力及支撐架計算書。 支撐間距: ___公分±___mm。 尺寸: ___*___*___±___mm。	*組立後	儀器量測	每次	改正	自主檢查表	照片 3110.02
		水平繫材	依施工圖位置設置(圖號___: )是否設置穩固。	*施工中	目視	每次	改正	自主檢查表	照片 3110.03
	模板組立	模板組立情形及界面處理	依施工圖組立, 界面與空隙需密合不漏漿。	組立中	目視	每次	改正	自主檢查表	
		預埋構件	依設計圖完成裝配固定。	*組立後	目視	每次	改正	自主檢查表	照片 3110.04
		伸縮縫設置	間隔___m。	*組立後	儀器量測	每次	改正	自主檢查表	照片 3110.05
	施工	清潔	模板內清潔狀況	清潔口: ___m設置1處, 清潔無木片、木屑等雜物。	*組立後	目視	每次	改正	自主檢查表
<b>*為檢驗停留點</b>									



照片 3110.01



照片 3110.02



照片 3110.03



照片 3110.04



照片 3110.05



照片 3110.06