

表 023170-C-1 構造物回填施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。		
工程名稱	○○工程		
分項工程名稱			
承攬廠商	○○營造有限公司		
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查時機	* <input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 安衛查驗點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
抽查項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	回填區清理	回填區域平整清潔、無雜物。	
	有無混凝土構造物	回填區混凝土構造物周圍，至少應在澆置混凝土7日後，並經工程司同意。	
工地職業安全衛生		施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。	
施工中	土壤材料	回填構造物周圍或路基無不適用材料及最大粒徑 $\leq 10\text{cm}$ 。	
	分層填築	每層實方 $\leq 30\text{cm}$ 。	
		輾壓軌跡重疊寬度 $>30\text{cm}$ 。	
*每層壓實度	壓實度 $\geq 90\%$ (試驗報告)。		
工地職業安全衛生		施工中每周至少督導 2 次(一般性作業安全衛生抽查紀錄表)。	
施工後	*斷面、高程	橫斷面坡度及高程依設計圖說(請於抽查前量化填入施工抽查紀錄表中或附表)。	
	*平整度	檢驗點之單點高低差不得大於 3.0cm 。	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 $7\text{mm}\sim 10\text{mm}$)。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。			
監造主管簽名：		監造現場人員簽名：	

由監造主管現場
抽查並填報。

人員須與標案管理
系統所載一致。