

表 027450-C- 3 瀝青透層鋪築施工機具抽查紀錄表

編號：

工程名稱			
分項工程名稱		協力廠商	
抽查位置		抽查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前 ☐ 施工中抽查 ☐ 施工完成抽查		
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此抽查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查 值)	抽查結果
瀝青鋪築機	自走式、附有漏斗及分佈螺旋、裝有敏捷而效率良好之操縱設備		
鐵輪壓路機	用(12-18T 三軸三輪)或(8-10T 二軸三輪)、後輪每公分寬之壓力為 45-54 kg		
膠輪壓路機	至少有 7 輪之雙軸式，其有效滾壓寬度至少應有 150 cm，各輪胎大小及式樣相同，輪面為光面者		
二輪壓路機	6-8T 二軸二輪，每公分輪寬之壓力不得少於 27 kg		
瀝青撒佈機	手壓氣泵靈活、油箱不會漏油、橡皮管須耐高壓及高熱、整條橡皮管以適當材料包紮緊密		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

第 027450 章 瀝青透層施工抽查程序及標準
表 027450-C- 4 瀝青透層工程施工抽查紀錄表(施工前)

編號：

工程名稱		瀝青透層工程	
分項工程名稱		協力廠商	
抽查位置		抽查日期	年 月 日
施工流程		☒ 施工前 ☐ 施工中抽查 ☐ 施工完成抽查	
抽查結果		○抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此抽查項目	
管理項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）
現有構造物及樹木等之保護		依規範 02745 章，均應預予適當之遮蓋，以防被濺污。	
施工氣候		依規範 02745 章，不可為霧天、雨天或施工地點之氣溫<10℃。	
施作面檢查		施作面檢查：配合表 023360-S-1 路基整理施工抽查標準表，檢核通過方可接續施工。	
鋪築機具檢查		其瀝青混凝土鋪築施工機具抽查標準，詳表 027450-C- 5 瀝青透層鋪築施工機具抽查紀錄表。	
安衛查驗點	工地職業安全衛生督導	實施工地安全衛生設施項目之一般查驗，填具一般性作業安全衛生抽查表；監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前，實施查驗點檢查，填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點	
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

第 027450 章 瀝青透層施工抽查程序及標準
表 027450-C- 6 瀝青透層工程施工抽查紀錄表(施工中)

編號：

工程名稱		瀝青透層工程				
分項工程名稱		協力廠商				
抽查位置		抽查日期		年 月 日		
施工流程		☐ 施工前 ☒ 施工中抽查 ☐ 施工完成抽查				
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此抽查項目				
管理項目			抽查標準（定量定性）		實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
瀝青 加熱	透層材料 溫度	☐ 油溶瀝青	依規範 02745 章，[MC70]>50℃，且不得超過冒煙現象之溫度			
		☐ 油溶瀝青	依規範 02745 章，[MC250]>75℃，且不得超過冒煙現象之溫度			
		☐ 乳化瀝青	依規範 02745 章，>55℃			
透層 撒佈	撒佈量	撒佈量附著試驗	以適當大小之牛皮紙或適當材料秤重後，鋪於澆置前(撒佈前)之地面，進行附著試驗。			
		☐ 油溶瀝青	依規範第 02745 章，[MC-70][] 使用量為 0.9~2.3L/m ² 。			
		☐ 乳化瀝青	依規範第 02745 章，[SS-1h][] 使用量為 0.3~0.9L/m ² 。			
	撒佈溫度	☐ 油溶瀝青	依規範第 02745 章，[MC70]>50℃，實際使用溫度應依工程司之指示辦理。			
		☐ 乳化瀝青	依規範 02745 章，24~55℃，實際使用溫度應依工程司之指示辦理。			
安衛 查驗 點	工地職 業安全 衛生督 導	實施工地安全衛生設施項目之一般查驗，填具一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點				

缺失複查結果：
☐已完成改善
☐未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱： 簽名：

備註：
1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無需抽查之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

第 027450 章 瀝青透層施工抽查程序及標準
表 027450-C- 7 瀝青透層工程施工抽查紀錄表(施工後)

編號：

工程名稱		瀝青透層工程		
分項工程名稱		協力廠商		
抽查位置		抽查日期		年 月 日
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中抽查 ☒ 施工完成抽查		
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此抽查項目		
管理項目		抽查標準（定量定性）		實際抽查情形 （敘述抽查值）
保護	交通管制	依規範 02745 章，應嚴禁車輛及人畜通行，依實際情形酌予縮短或延長之。		
	透層保護	依規範 02745 章，如發生坑洞應即修補，以防損壞。		
缺失複查結果：				
☐ 已完成改善				
☐ 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善				
複查日期： 年 月 日				
複查人員職稱： 簽名：				
備註：				
1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。				
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「／」。				
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。				
4. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。				

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：