

基地及路堤填築自主檢查表

編號：

工程名稱				
分項工程名稱				協力廠商
檢查位置				檢查日期
		年 月 日		
施工流程		<input checked="" type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果		<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性)		實際檢查情形 (敘述檢查值)
施工前	準備工作	* 完成坡面許可差	距路肩高程1m以內者，其許可差<20cm； 距路肩高程1m以上者，其許可差<40cm。	
	填築滾壓前	* 清除及掘除	完成填方區所有清除及掘除作業。	
		* 坡面挖掘	坡度若陡於水平與垂直比例為4：1者，則其原有坡度應挖成台階，再按規定分層填築，直至次一較高層台階高度。	
施工中	分層填築	坡度	每層應與最後完成高程面約略平行。在填築期間應維持平順坡度。	
		填方及路堤	應與契約圖說所示之斷面一致。	
	土方填築	* 每層鬆方厚度	如用膠輪壓路機滾壓時，壓實前≤40cm，如用其他認可之壓路機滾壓時，則<50cm。	
	石方填築	* 厚度	應分層連續填築其整個斷面，每層填築<75cm。可視情形增加每層厚度，但要<1m。	
* 填方石料		最大粒徑尺度<每層厚度之2/3；若填築厚度每層1m時，所用之石料最大粒徑亦<75cm。		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。				

工地主任簽名(工地負責人)：

現場工程師簽名(檢查人員)：