

人行道面層(磚石塊)自主檢查表

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期		年 月 日
施工流程		<input checked="" type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果		<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性)		實際檢查情形 (敘述檢查值)
施 工 前	清除	斜坡道桿件 排除	斜坡道範圍內各種桿件如：號誌桿、 燈桿等障礙物應排除	
		調整桿件於 整合帶	巡查人行道上桿件是否位於整合 帶，如有，調整桿件位置於整合帶內	
	既有設 施	交通設施、管 線、雨水下水 道、路燈、消 防栓等設施 遷移	施工前報請工程司協調設施主管單 位配合進場施作	
		路樹遷移處 理及保護	位於人行道之行道樹從樹幹及樹根 交接處以上180cm範圍內完全包覆並 採用草蓆、瓊麻袋、麻繩或其他經工 程司同意之材料包覆妥為保護	
		樹穴調整	打設混凝土時，應先行設置模板保護 (若有設樹圍框時除外，俟樹穴邊框 完成後，再予拆除。)	
		施工區整潔	工區應保持整潔	
	地磚鋪 設	鋪設時機	底層混凝土鋪設完成三日(或契約規 定)後才可鋪貼地磚。	
放樣	人行道底層 高程	圖說應符合設計高程		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： 備註：				

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任（工地負責人）：

現場工程師簽名（檢查人員）：

鋪地磚自主檢查表

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期		年 月 日
施工流程		<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性)		實際檢查情形 (敘述檢查值)
施 工 中	鋪設	孔蓋調平	孔蓋應調整與鋪面齊平，其孔蓋邊緣收邊方式應符合契約圖說之規定。	
		鋪貼地磚	在施工勾縫處需平順並緊密地填充粗砂，勾縫填充工作需在鋪貼完成至少 72 小時以後才可進行。	
		對縫處理	磚縫對齊，磚縫與員石接縫對齊	
	L 型溝 盖板	管線銜接	家庭住戶或雨棚排水務必接通，以內徑10cm以上聚氣乙烯塑膠管(PVC管)銜接至側溝。	
		場鑄溝盖板	空隙長邊垂直行進方向，行人經過處，建議設置細目格柵	
		清掃孔緊貼緣石	清掃孔設置需緊貼緣石邊界	
	排水孔對齊	排水孔留設，目視需呈一直線		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。				

工地主任（工地負責人）：

現場工程師簽名（檢查人員）：

人行道高壓地磚品質管理 自主檢查表

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程		<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
施 工 後	既有設 施復舊	設施復舊	交通設施、管線、雨水下水道、 路燈、消防栓、等回復	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。				

工地主任（工地負責人）：

現場工程師簽名（檢查人員）：