

表 031502-Mat-1 混凝土附屬品工程材料/設備品質抽驗紀錄表

工程名稱				
材料/設備名稱		檢驗日期	年 月 日	
抽驗項目	抽驗標準	抽驗數量	抽驗值	抽驗結果
可撓性聚氯乙烯止水帶	止水帶材料分類： ☐ 可撓性聚氯乙烯止水帶(PVC止水帶)施工縫(部分稱工作縫)選用CNS 3895之3球止水帶為TYPE：A、C、E、F、G、J、K、L)。			
	☐ 可撓性聚氯乙烯止水帶(PVC止水帶)伸縮縫選用CNS 3895為TYPE： ☐ 2球止水帶：E ☐ 3球止水帶：B、C			
	依選用材料類型[可撓性聚氯乙烯止水帶][CNS3895 WS-A1型]，各材料樣品3份送樣檢驗。 第03150章1.4.5			
	取樣送驗檢視試驗報告：可撓性聚氯乙烯止水帶、填縫料、鐵件及各類固定件等項目之檢驗報告，其檢驗頻率及依據標準詳表031502-M-1混凝土附屬品工程施工規範檢驗重點總表。送驗前填入材料試驗表單表中。			
	產品標示： A. 於每1片止水帶製品上，標示下列事項： (1)種類或其記號 (2)製造廠名及商標 B. 於每1片止水帶之包裝上，檢查下列事項： (1)種類或其記號及標稱尺度 (2)標示長度： 尺寸：長(____)公分、寬(____)公分 (3)製造廠名或商標 (4)製造年月或製造批號			
	材料存放：應墊離地面 15cm 以上。 第03150章1.5.3			
說明	1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較，填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善。			

監造工地負責(授權)人：

監造現場人員簽名：

表 031502-C- 2 混凝土附屬品工程抽查紀錄表(施工中)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱				
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
施工流程		☐ 施工前 ☒ 施工中抽查 ☐ 施工完成抽查		
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此抽查項目		
管理項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
止水帶安裝	止水帶安裝處確認	☐ 施工縫(部分稱工作縫)：依施工圖(如附件)設置結構體施工縫用止水帶 ☐ 伸縮縫：依施工圖將相鄰混凝土斷面完全隔離，並允許相鄰部份可自由移動而設置，伸縮縫用止水帶設置。 結構混凝土施工規範 第 6.2 節、第 6.3 節		
	☐ 止水帶續接	☐ 熔接法(用加熱片熱度達接適合熔接溫度約 180~200℃) ☐ 搭接法		
	止水帶接頭處理	除 L 型(直角)接頭及 T 型接頭，止水帶之搭接應按照施工圖說之規定，否則應採用整條無搭接之止水帶為原則，依施工圖說選用接頭之施工法如下： ☐ 十字型接頭-多用於大面積之混凝土版施工時，採熔接法較佳。 ☐ T 型立體接頭 ☐ T 型平面接頭，採熔接法較佳。 ☐ L 型(直角)立體接頭 ☐ L 型(直角)平面接頭		
止水帶固定	固定方式	1. 以木板夾住止水帶 2. 以止水帶專用固定夾(鐵件夾具)，配合鐵絲固定於鋼筋，每[]cm 一處置中固定。 3. 檢查止水帶位置及高程是否依施工圖。 4. ☐ 須留設時施作填充材		
安全衛生查驗點	每週工地職業安全衛生督導	實施工地安全衛生設施項目之一般查驗，填具一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點		

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：