

表 027430-C-1 石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。			
工程名稱	○○工程			
分項工程名稱				
承攬廠商	○○營造有限公司			
抽查位置		抽查日期	○年○月○日	
抽查時機	* <input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 安衛查驗點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目			
抽查項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	氣溫	應於晴天及施工地點之在 15°C 以上，方可鋪築。		
	工地職業安全衛生	施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)		
施工中	鋪築路段	應將表面浮鬆塵土及其他雜物清掃潔淨，應較鋪築寬度每邊各多 30cm。		
	改質材料儲備及加熱	加熱溫度約 165~180°C。		
	拌和	乾拌時間約須增加 5~8 秒，其濕拌時 < 50 秒。		
	混和料溫度	165°C~185°C。		
	溫度	鋪設：170°C~175°C。 初壓：≥170°C。 複壓：130°C~165°C。 終壓：≥120°C。		
	速度	不超過每分鐘 3~4m。		
	接縫	縱向至少應相距 15cm，橫向至少應相距 60cm。		
	層壓實	依照契約圖說規定。		
	速度	依據第 02743 章 3.6.2 節表 02743-15。		
	縱向接縫	上下層應錯開 15cm 以上，表層的縱向接縫應順直。		
		設置的位置設立寬約 10cm，長 3~7m 的模板條，模板條的厚度較鋪築層厚小 0.5~1cm。		
橫向接縫	上下層應相錯位 1m 以上。			
	斜接縫的搭接長度宜為 0.4~0.8m。			
工地職業安全衛生	每週至少督導 2 次(一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表)			
施工後	面層溫度	低於 60°C 後，方可開放交通。		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片)				

未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。