

表 033770-C-1 控制性低強度回填材料施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。		
工程名稱	○○工程		
分項工程名稱			
承攬廠商	○○營造有限公司		
抽查位置		抽查日期	○年○月○日
抽查時機	* <input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 安衛查驗點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查結果	○抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
抽查項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	*一般規格	CLSM 之性質要求。(第 03377 章表 1)。	
	*水泥	運送及儲存須符合「第 03050 章-混凝土基本材料及施工一般要求」之相關規定。	
	*水泥系處理劑	使用化學成份中三氧化硫(SO ₃)小於 12%。	
	*卜作嵐摻料	運送及儲存須符合「第 03050 章-混凝土基本材料及施工一般要求」之相關規定。	
		使用 NS 15286 之水泥、水泥系處理劑時，不得另添加卜作嵐摻料。	
	*拌和水	應符合 CNS 13961 之相關規定。	
	*化學摻料	應依照製造廠商之配方說明書。	
	*拌和設備規定	拌和廠之料倉、計量器、校正用標準砝碼、給水之計量設備。	
		使用工地型拌和設備產製 CLSM 時，其拌和設備應事先提送計畫。 提供足夠充份之預備機件，以備機械發生故障時使用。	
*回填區清理	回填區域平整清潔、無雜物。		
工地職業安全衛生	施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。		
施工中	澆置作業	應以機械方式充分拌和，灌置入回填區時，應避免對結構體產生偏壓現象。	
	工地職業安全衛生	每週至少督導 2 次(一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表)。	
施工後	養護作業	CLSM澆置完成後，需進行灑水養護，並使用麻袋、塑膠布及其他適當物品覆蓋。	
<p>缺失複查結果： <input type="checkbox"/>已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/>未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：</p>			

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。

監造主管簽名：

由監造主管現場
抽查並填報。

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理
系統所載一致。