

表 031100-C-1 模板工程施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。			
工程名稱	○○工程			
分項工程名稱				
承攬廠商	○○營造有限公司			
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
抽查時機	* <input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 安衛查驗點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目			
抽查項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施 工 前	* 資料送審	檢查施工計畫核准內容是否包含模板工程。		
	模板規格、尺寸、數量	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。		
	支撐架規格、尺寸	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。		
	五金配件	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。		
	工地職業安全衛生	詳混凝土工程。		
施 工 中	* 基準線位置	依施工圖(圖號:___)。		
	* 組模之斜率	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。		
	* 支撐間距與尺寸	依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽查紀錄表)。 支撐間距: ___公分±___mm。 尺寸: ___*___*___±___mm。		
	地面承载力與平整度	依支撐計算書(承载力=___T/m ²)，地面平整無沉陷情形。		
	* 水平繫材	依施工圖位置設置，(圖號___:)是否設置穩固。		
	* 模板組立情形及界面處理	依施工圖組立，界面與空隙需密合不漏漿。		
	* 模板組立完成之長、寬、高	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)長:___寬:___高:___。		
	* 預埋構件	依設計圖完成裝配固定。		
	* 開口位置及尺寸	依設計圖設置(抽查前量化填入抽查紀錄表)。		
	* 伸縮縫設置	間隔___m，垂直縫寬度≤___cm，以適量填縫劑填縫。		
工地職業安全衛生	模板組立拆除作業安全衛生抽查紀錄表(施工中每周2次)。			
施 工 後	* 拆模	清潔口: 公尺設置1 處清潔無木片、木屑等雜物。		
		拆模時間之檢討，詳混凝土工程。		
缺失複查結果:				

