

表 092602-C-1 輕鋼架隔間牆-乾式工程施工抽查紀錄表（施工前）

「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 編號：

|  |   |   |          |
|--|---|---|----------|
| 工程名稱   | ○○工程  |   |          |
| 分項工程名稱   |   | 承攬廠商                                      | ○○營造有限公司 |
| 抽查位置   |   | 抽查日期                                      | 年 月 日    |
| 施工流程   | <input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查           |   |          |
| 抽查結果   | <input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目 |   |          |
| 管理項目   | 抽查標準（定量定性）  | 實際抽查情形（敘述抽查值）                             | 抽查結果     |
| 施工前  | *材料表單確認   | 詳材料設備品質抽驗紀錄表                              |          |
|  | 表面清潔度   | 施工面應清潔，去除污物、雜物、油脂等。                       |          |
|  | 表面平整度   | 表面平整無尖銳突出物。                               |          |
|  | 設備器具  | 設備器具安裝及補強方式                               |          |
|  | 維修口   | 維修口位置及作法                                  |          |
|  | 牆面門窗  | 牆面門窗開口補強、收邊處理                             |          |
|  | *基準墨線   | 依施工圖，將輕隔間位置以墨線彈放出；放樣包括牆線、門框、開口、設備、出線盒位置等。 |          |
| 安衛查驗點  | 詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表(施工前1次)。   |   |          |
| 缺失複查結果：<br><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片）<br><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善<br>複查日期： 年 月 日<br>複查人員職稱： 簽名： |   |   |          |
| 備註：<br>1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。<br>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。<br>3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。        |   |   |          |

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。

表 092602-C-2 輕鋼架隔間牆-乾式工程施工抽查紀錄表 (施工中)

「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 編號：

| 工程名稱        | ○○工程  |  |          |
|-------------|---|--|----------|
| 分項工程名稱      |   | 承攬廠商   | ○○營造有限公司 |
| 抽查位置        |   | 抽查日期   | 年 月 日    |
| 施工流程        | <input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查           |  |          |
| 抽查結果        | <input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目 |  |          |
| 管理項目        | 抽查標準 (定量定性)   | 實際抽查情形 (敘述抽查值)   | 抽查結果     |
| 施<br>工<br>中 | 釘點間距  | 每支橫槽自端點 5cm 處固定第一支擊釘，釘點間距為 50~60cm，固定點應左右錯開約 1~2cm。            |          |
|             | *RC 止水墩及防水工程  | 需要用水之隔間(如浴廁、廚房、茶水間等)應設立止水墩，並增加防水工程。                            |          |
|             | 立柱間距  | 立柱頂端應與上橫槽間距>12mm。  |          |
|             |   | 立柱間距以 20~24cm 為宜，且不得大於 30cm；C 型間柱開口朝向同一側，最末支反向。                |          |
|             | 立柱續接  | 立柱以不續接為原則，如需續接則重疊長度不得小於 40cm，兩端以平頭螺絲固結之。                       |          |
|             | 沖孔  | 須使用挖孔器，其直徑不得超過立柱斷面的 3/4，間隔應在 30cm 以上。                          |          |
|             | 轉角  | L 型、T 型或十字形相交處，增加一支間柱與相鄰之間柱相隔一片板材的厚度。並以 60cm 之間距固定板材於相鄰之垂直間柱上。 |          |
|             | 機電管線固定方式  | 管道間設備管路與輕隔間骨料衝突，使立柱不連續時，增設固定管路用板片。                             |          |
|             |   | 橫向管路穿越立柱沖孔，以鍍鋅鐵絲將管路與立柱繫緊。直立管路應繫緊於螺桿或鋼筋上，二端再與立柱沖孔繫緊。            |          |
|             | 出線盒固定方式   | 出線盒以支架及自攻螺絲鎖於板材上，不得焊接。牆面兩側的出線盒應避免背對背裝在同一位置或同一柱間，以免降低隔音效果及防火時效。 |          |
|             | *木門框  | 1.木門框與槽鐵間以螺絲固定，不得少於 3 支。<br>2.螺絲間距不得大於 60cm，每一側邊不得少於 4 支。      |          |
|             | *金屬門框   | 離上下兩端各 30cm 處焊接一點，中間隔 1.5~2.0m 處焊接一點。點銲處須塗防銹漆以防銹蝕。             |          |
|             | *橫撐間距   | 橫撐之間距不得超過 120cm。   |          |
| *水平補強橫撐     | 隔間牆高度≥448cm 應加三支水平補強橫撐，高度≥384cm 應加二支水平補強橫撐。   |  |          |
| 其他部位補強      | 除非另有規定時，在須安裝其他物件如壁櫃、門窗開口等，應在安裝部位另予補強。   |  |          |
| 橫向鐵件數量      | 依契約規定 (抽查前量化填入施工抽查紀錄表)，註明採用跳步安裝或每步安裝。   |  |          |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 螺絲間距  | 螺絲封板鎖固之間距，於周邊及中間均為[25] [ ]cm。當使用內政部認證之「建築物室內防火分間牆」時，則以認證書規定之鎖固間距為準。 |  |  |
| 與結構間距   | 與結構間距 5~10mm，不可與座板(槽座)鎖固，也不可與靠結構體之第一支間柱鎖固，防止因層間變位導致應力破壞。            |  |  |
| 板間離縫  | 板片與板片間之離縫，應在 3~5mm 之間。  |  |  |
| 單面板離地高度   | 單面板離地高度[1]cm，避免地面水氣影響板片。  |  |  |
| *設備開孔   | 依施工圖。   |  |  |
| 安裝加強橫桿  | 沿立柱間之高度，每 120cm 安裝一支加強橫桿，並穿過各立柱沖孔，卡緊沖孔預留卡桿。                         |  |  |
| 填入內襯材料  | 內襯材料之一端，應完全塞入 C 型立柱之凹槽內。  |  |  |
| 確認牆內作業完成  | 埋設及嵌裝於牆內之作業經檢查無誤後，同法鋪釘另一側之板材。                                       |  |  |
| 板片縫隙填嵌  | 板片接縫間，應以 AB 膠將縫隙完全填平。   |  |  |
| *板材接縫   | 施工中封板板縫錯開不連續，表面貼磚與輕隔間板材應對縫，板材接縫處不得與門框連續，階梯型方式施作(菜刀柄型封版)             |  |  |
| 板材與結構體接縫  | 結構體接縫處應選擇防裂網或切開與結構分離方式處理。   |  |  |
| 板片縫隙貼纖維帶  | AB 膠將縫隙填補略凹後，靜待 24 小時，再批土鋪上補縫纖維網帶，寬度在 5~7cm 之間。                     |  |  |
| 批土範圍  | 批土處應為板片接縫處及螺絲孔處。  |  |  |
| *陰角   | 面板安裝應預留 5~10mm 之間隙，再以水性填縫劑填補之。                                      |  |  |
| *陽角   | 轉角處以金屬護角包覆保護之。  |  |  |
| *與門框交接處   | 輕隔間與門框交接處的縫隙，應預留 5~10mm，並以矽利康或彈性批土填嵌，避免門框邊產生裂縫。                     |  |  |
| 安衛查驗點   | 詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表(施工中每週至少督導二次)。                 |  |  |
| <p>缺失複查結果：</p> <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片)<br><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善<br>複查日期： 年 月 日<br>複查人員職稱： 簽名： |   |  |  |
| <p>備註：</p> 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。<br>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。<br>3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。     |   |  |  |

監造工地負責(授權)人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。

表 092602-C-3 輕鋼架隔間牆-乾式工程施工抽查紀錄表（施工後）

「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 編號：

|  |   |                                     |      |
|--|---|-------------------------------------|------|
| 工程名稱   | ○○工程  |                                     |      |
| 分項工程名稱   | 承攬廠商  | ○○營造有限公司                            |      |
| 抽查位置   | 抽查日期  | 年 月 日                               |      |
| 施工流程   | <input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查     |                                     |      |
| 抽查結果   | <input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此抽查項目 |                                     |      |
| 管理項目   | 抽查標準（定量定性）  | 實際抽查情形（敘述抽查值）                       | 抽查結果 |
| 施工後  | 輕隔間板面檢查   | 無污損、裂縫、變色等現象。                       |      |
|  |   | 板上凹凸在 60cm 範圍內之誤差 $\leq 3\text{mm}$ |      |
|  | 完成面清潔   | 應將廢料清理並集中於指定位置。                     |      |
| 缺失複查結果：<br><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片）<br><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善<br>複查日期： 年 月 日<br>複查人員職稱： 簽名： |   |                                     |      |
| 備註：<br>1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。<br>2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。<br>3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。           |   |                                     |      |

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。