

表 072201-C-1 防水-隔熱磚工程施工抽查紀錄表（施工前）

編號：

工程名稱	○○工程		
分項工程名稱	承攬廠商		○○營造有限公司
抽查位置	抽查日期		年 月 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	* 樣品	施工前承包商應依擬採用之屋頂及樓板隔熱製品之樣品 3 份，送核定，並存工地。	
	隔熱磚施工圖	以整磚為原則，標示集水溝規劃，依照施工圖說每___*___m 設置___mm 寬伸縮縫。	
	基準線	以水線拉直，訂出水平垂直基準線。	
	* 洩水坡度（1%，水線控制）	依施工計畫附件施工圖說___（抽查前填入施工抽查紀錄表）±2mm，洩水坡度為針對結構體之試水項目。	
	安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。（施工前1次）	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片） <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： _____ 簽名： _____			
備註： 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。			

「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。

表 072201-C-2 防水-隔熱磚工程施工抽查紀錄表（施工中及施工後）

編號：

工程名稱	○○工程		
分項工程名稱	承攬廠商		○○營造有限公司
抽查位置	抽查日期		年 月 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工中	底層砂漿	以 1:3 水泥砂漿乾拌後，加水拌稠，隨拌隨用，厚度約 2~4 cm。	
	* 隔熱磚鋪貼方式	不論上下、縱橫方向務求平順，磚縫亦應正直。邊磚以不小於半磚為原則。	
	伸縮縫間距及寬度	依照施工圖說每 ____ * ____ m 設置 ____ mm 寬伸縮縫，進行嵌縫。	
	* 集水溝形式	依施工計畫附件之鋪磚規劃施工圖形式 ____ 及寬度 ____ cm（抽查前量化填入施工抽查紀錄表）。	
	* 集水溝洩水坡度	由集水溝中間往落水頭方向 1/100。	
	嵌縫尺度	以抹縫之方式處理，嵌縫寬度 < 12mm，深度依隔熱磚不超過其厚 1/2（__ mm）。	
	安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。（施工中每周至少督導2次）	
施工後	清潔	完工時，須清除所有的記號、污點、材料、廢棄物等。	
	* 保護時間	[24] [72] 小時內不得荷重。	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片） <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地抽查後實覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管  
理系統所載一致。

人員須與標案管理  
系統所載一致。