

表 093411-C-1 貼面磚-鋪貼地磚工程施工抽查標準表（施工前）

「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 編號：

工程名稱	○○工程		
分項工程名稱		承攬廠商	○○營造有限公司
抽查位置		抽查日期	年 月 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	* 檢討設計圖	依磁磚規劃圖調整開口及窗戶位置，以達整磚、對縫及對稱原則	
	* 室內外磁磚規劃	磚縫以磁磚出廠之實際尺寸規劃	
		1. 上下、左右對縫、對稱 2. 外牆及地坪磁磚以整塊為原則，磚縫大小依照施工說明書 3. 內牆及室內地坪磚縫得視情況調整，以整體對縫為原則	
		室內外牆面、地坪規劃圖（s:1/30-1/50）	
	* 門檻施工大樣圖(s:1/1-1/6)	依審查通過，設有洩水或止水設施之大樣圖施作	
	* 浴室、廚房、樓梯、車道磁磚大樣圖(s:1/10-1/30)	依審查核可大樣圖施作	
	* 其他各細部(收頭)(s:1/1-1/30)	依審查核可大樣圖施作	
	* 樣品	施工前承包商應提送擬採用之每種地磚產品或製作約 30cm 長度或正方之樣品各 3 份，且能顯示其質感、花樣及顏色者，送核定，並存工地。	
	* 表面整理	表面平整無尖銳突出物，且裂縫、蜂等須修補並清潔完成。	
	* 水平垂直基準線分割	依大樣圖。	
澆水	前一天澆水，施工面呈面乾內飽和。		
安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。(施工前1次)		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片） <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。

表 093411-C-2 貼面磚-鋪貼地磚工程施工抽查標準表（施工中及施工後）

編號：

工程名稱	○○工程		
分項工程名稱	<span style="border: 1px dashed blue; padding: 2px;">「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。</span>		承攬廠商
抽查位置			○○營造有限公司
抽查日期	年 月 日		
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工中	* 介面檢查	依照大樣圖檢查	
	* 介面處理	浴廁等用水區域應註明「排水孔位置」，應位於最低處十字分割線上，排水坡度____%依施工圖規定填入	
	* 鋪設水泥砂漿	1.軟底濕式: 鏟刀打底抹平濕拌水泥砂漿，鋪佈≥[35]mm厚。 2.軟底乾拌式: 鏟刀打底抹平濕拌水泥砂漿，鋪佈≥[35]mm厚。 3.硬底:以1:3水泥砂漿打底。	
	* 鋪貼地磚	依照大樣圖檢查	
	* 對縫	依照大樣圖檢查梁柱以下有無對縫處理	
	* 磚縫	無孔洞	
	* 寬度	≥3mm且≤12mm。	
安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。(施工中每周至少督導2次)		
施工後	* 完成面平整度與清潔	許可差每3m≤±3mm。不得有雜質、中空、破損或缺角。	
	* 完成面保護	於48小時內，不得於其表面施壓重物、行走或進行其他施工作業。	
	* 洩水坡度	浴廁等用水區域，應檢測洩水坡度有無符合契約及大樣圖	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片） <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。