

表 075501-C-1 防水-平屋頂改質瀝青防水氈工程施工抽查紀錄表（施工前）

編號：

工程名稱	○○工程		
分項工程名稱	承攬廠商		○○營造有限公司
抽查位置	抽查日期		年 月 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
抽查結果	○抽查合格 ×有缺失需改正 /無此抽查項目		

「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。

管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	* 樣品	施工前承包商各種材料應提送樣品 3 份，送核定，並存工地。	
	* 洩水坡度測試	洩水坡度(1%，水線控制)	
	* 底地乾潤	混凝土之含水率依防水性質而定，一般為 8% 以下	
	* 試水時間	至少 48 小時以上	
	* 表面清潔度	清潔施工面所有乳沫、泥灰、突出物、油漬、油脂等。	
		表面平整無尖銳突出物、無油汙、無塵屑、碎石、蜂窩裂縫須補強處理。	
	* 陰陽角處	施作小圓角，應使用水泥砂漿填角。	
	* 基準線	以水線拉直，訂出水平垂直基準線。	
	* 灰誌間距	≤ @1.2m。	
* 洩水坡度 (1%，水線控制)	依施工圖±2mm，洩水坡度為針對結構體之試水項目。		
安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。(施工前1次)。		

缺失複查結果：

- 已完成改善（檢附改善前中後照片）
- 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。
3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。

表 075501-C-2 防水-平屋頂改質瀝青防水氈工程施工抽查紀錄表（施工中）

工程名稱	○○工程			承攬廠商	○○營造有限公司	
分項工程名稱	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。			抽查日期	年 月 日	
抽查位置				抽查日期	年 月 日	
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查					
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此抽查項目					
管理項目		抽查標準（定量定性）		實際抽查情形（敘述抽查值）		抽查結果
施 工 中	塗布順序	有平面與垂直部位時，垂直部位先塗，因塗布之底油易流下於轉角處淤積，此時須將底油均勻塗佈於平面部位。				
	*塗布範圍	底油須塗布至防水層貼著範圍之末端。				
	*均勻度	底油要均勻塗於施工面上，不得塗布太多，否則不易乾燥且殘留溶劑，造成防水層鼓起。				
	*鋪設表面	不得有任何孔隙、翹邊、氣泡、破裂。				
	鋪設順序	應由低處往高處鋪設，水平及垂直向應交錯鋪設。				
	*搭接長度	搭接長度>10cm。				
		上下兩層搭接觸予以錯開，勿於同一個地方。採水平(左右方向)及垂直(前後方向)交錯搭接。				
	*管件收頭	收尾部分須於既定位置裁斷收尾，遷入接縫內並以填縫膠封閉。				
*直立面末端部分之處理	直立面末端部位，以金屬押條固定，再以填縫材料填封其上。					
*陰角	導圓角處理					
安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。(施工中每周至少督導2次)				
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片） <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：						
備註： 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。						

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。

表 075501-C-3 防水-平屋頂改質瀝青防水氈工程施工抽查紀錄表（施工後）

編號：

工程名稱	○○工程			
分項工程名稱	承攬廠商		○○營造有限公司	
抽查位置	抽查日期		年 月 日	
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目			
管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果	
施工後	* 表面防護	防水氈鋪築後，須立即安置保護層。		
	* 保護隔離	1 天內管制進入，不可受任何破壞。		
	* 清潔維護	防水層上方 1 天內勿放置重物或突出物，勿直接站立或掉落物品於防水層上。		
		不得讓汽油等油類滴灑於防水氈面上。		
	* 試水時間是否符合	至少48小時以上		
	* 試水高度	蓄水至少7公分高，起算基準點為防水層完成面最高點。		
* 滲漏處是否補強	下層樓頂板無滲漏現象。			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片） <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。				

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。