

表 023180-C-1 渠道開挖施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。		
工程名稱	○○工程		
分項工程名稱			
承攬廠商	○○營造有限公司		
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查時機	* <input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 安衛查驗點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
抽查項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	*資料送審	施工計畫(開挖擋土工程)已送審通過。	
	*準備工作	放樣完成已登載於「測量工程施工抽查紀錄表」。	
	*清除與掘除	原地面之草、木、農作物、雜物、障礙物移除。	
	*放樣	測量預定施工渠道之位置及施工作業控制點。	
	管線調查	移除障礙物及協調地下管線遷移。	
	工地職業安全衛生	施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。	
施工中	*渠道開挖	渠道開挖面高程(高程： m)。	
	臨時排水	依圖說修整臨時導水斜坡。	
	*開挖位置高程	開挖位置高程依圖說(位置： ；高程： m)。	
	工地職業安全衛生	每週至少督導二次 (一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表)。	
	*近運利用	不適用之材料是否堆置後運離。	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			
監造主管簽名：		監造現場人員簽名：	
由監造主管現場抽查並填報。		人員須與標案管理系統所載一致。	