

表 031100-S-1 模板工程施工抽查標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處理方法	管理記錄	備註
施工前	資料送審	施工計畫	依據第 03110 章 1.4.2 節，經核准始進行工作。	*施工前	文件審閱	1 次	不得施作	施工計畫審查意見表/核備文函	
	材料進場	模板規格、尺寸、數量	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。	不定期	以尺丈量	每批	改正	模板工程施工抽查紀錄表	
		支撐架規格、尺寸	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。	不定期	目視	每次	改正	模板工程施工抽查紀錄表	
		五金配件	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。	不定期	目視	每次	改正	模板工程施工抽查紀錄表	
	安衛查驗點	工地職業安全衛生	桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。	詳混凝土工程					
施工中	放樣	基準線位置	依施工圖(圖號:___)。	*放樣後	目視	每次	改正	測量工程施工抽查紀錄表	
		組模之斜率	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。	*放樣後	以尺丈量	每次	改正	測量工程施工抽查紀錄表	
	支撐架組立	支撐間距與尺寸	依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽查紀錄表)。 支撐間距: ___公分± ___mm。 尺寸: ___* ___* ___± ___mm。	*組立後	以尺丈量	每次	改正	模板工程施工抽查紀錄表	
		地面承载力與平整度	依支撐計算書(承载力=___T/m ²)，地面平整無沉陷情形。	*施工中	目視	每次	改正	模板工程施工抽查紀錄表	

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處理方法	管理記錄	備註
		水平繫材	依施工圖位置設置(圖號___:)是否設置穩固。	* 施工中	目視	每次	改正	模板工程施工 抽查紀錄表	
	安衛查驗點	工地職業安全衛生	桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。	每週至少督導二次	目視	2次/週	修正改善	模板組立拆除 作業安全衛生 抽查紀錄表	
	模板組立	模板組立情形及界面處理	依施工圖組立，界面與空隙需密合不漏漿。	不定期	目視	每次	改正	模板工程施工 抽查紀錄表	
		模板組立完成之長、寬、高	依施工圖(抽查前量化填入抽查紀錄表)。長: 寬: ___高: ___	* 組立後	以尺丈量	每次	改正	模板工程施工 抽查紀錄表	
		預埋構件	依設計圖完成裝配固定。	* 組立後	目視	每次	改正	模板工程施工 抽查紀錄表	
		開口位置及尺寸	依設計圖設置(抽查前量化填入抽查紀錄表)。	* 組立後	以尺丈量	每次	改正	模板工程施工 抽查紀錄表	
		伸縮縫設置	間隔___m，垂直縫寬度≤___cm，以適量填縫劑填縫。	* 組立後	目視/丈量	每次	改正	模板工程施工 抽查紀錄表	
施工後	拆模	清潔孔、模板內清潔狀況	清潔口：公尺設置1處清潔無木片、木屑等雜物。 拆模時間檢討詳混凝土工程施工使用解說。	* 施工中 混凝土澆置前	目視/丈量	每次	改正	模板工程施工 抽查紀錄表	
* 為檢驗停留點 (或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點)									