

表 023360-C-1 路基整理施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。			
工程名稱	○○工程			
分項工程名稱				
承攬廠商	○○營造有限公司			
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
抽查時機	* <input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 安衛查驗點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目			
抽查項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	安全環保措施	施工圍籬是否穩固及設置洗車台。		
	回填區清理	回填區域平整清潔、無雜物。		
工地職業安全衛生		施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。		
施工中	土壤材料	路基頂面下75cm內無不適用材料及最大粒徑 $\leq 10\text{cm}$ ；路基頂面下75cm範圍外之材料，最大粒徑 $\leq$ 該層實方厚度之 $2/3$ 。		
	分層填築	路基頂面下75cm內每層實方 $\leq 25\text{cm}$ ；路基頂面下75cm內之範圍外每層實方 $\leq 30\text{cm}$ 。		
		輾壓軌跡重疊寬度 $>30\text{cm}$ 。		
*壓實度	路基頂面下75cm 內壓實度 $\geq 95\%$ ；路基頂面下75cm 之範圍外壓實度 $\geq 90\%$ 。			
工地職業安全衛生		施工中每週至少督導 2 次(一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表)。		
施工後及完成	*斷面、高程	橫斷面坡度及高程依設計圖說(請於抽查前量化填入施工抽查紀錄表中或附表)。		
	*平整度	檢驗點之單點高低差不得大於 $3.0\text{cm}$ 。		
	*車輛載重試驗	無車轍及變形。		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 $7\text{mm}\sim 10\text{mm}$ )。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。				
監造主管簽名：		監造現場人員簽名：		

由監造主管現場  
抽查並填報。

人員須與標案管理  
系統所載一致。