

表 099101-C-1 油漆工程(適用室外牆面塗布)施工抽查紀錄表

「編碼」欄位應依監造計畫之  
「文件紀錄管理系統」所訂文  
件紀錄之編碼方式確實填寫。 編號：

工程名稱	○○工程			
分項工程名稱			承攬廠商	○○營造有限公司
抽查位置			抽查日期	年 月 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目			
管理項目	抽查標準 (定量定性)		實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	* 樣品	施工前承包商每種顏色及材質均各提送樣品 3 份，並加註標籤，標明其材料及塗裝方法，送核定，並存工地。		
	* 溫度	1. 依契約要求溫度標準值並視油漆材料使用種類調整，氣溫低於 10°C 時，不得塗佈室外漆。現場溫度 ____°C 2. 依契約要求溫度標準值並視油漆材料使用種類調整，混凝土及鋼構件避免在表面溫度超過 40°C 時油漆。表面溫度 ____°C		
	* 濕度	1. 依契約要求相對濕度標準值並視油漆材料使用種類調整，相對濕度高於 85% 時，不得將油漆塗布於無遮蔽之表面，亦不得塗於有水或潮濕之表面。 2. 鋼料表面溫度低於露點，或潮濕天氣，導致表面結露時，不得塗布。		
	* 表面乾燥及清潔	表面充分乾燥，無殘餘泥渣、無孔洞、油脂、污泥等雜物。		
安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。(施工前1次)。		
施工中	* 批平打磨	牆面全部批平，並用砂紙磨光。		
	* 底漆塗刷時機	批土完成後24小時以上，使批土完全乾燥。		
	* 面漆塗刷時機與層數	底漆完全乾燥後，塗刷第一道面漆，待第一道面漆完全乾燥後，再塗刷第二道面漆。至少需塗刷兩層面漆。		
安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。(施工中每週至少督導二次)		
施工後	* 油漆完成面	不得有起泡、起皺、刷痕、流痕、剝離、花斑、色澤不良等現象。		
		空桶及其他雜物，均應運於指定地點集中貯放及運離工地，並清點使用桶數是否符合？		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。				

監造工地負責 (授權) 人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。