

表 097800-C-1 洗石子工程施工抽查紀錄表（施工前）

「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 編號：

工程名稱	○○工程		
分項工程名稱		承攬廠商	○○營造有限公司
抽查位置		抽查日期	年 月 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		

管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	* 樣品	施工前承包商應依其設計圖紋式、顏色及水泥粒料砂漿配比作成 30 公分見方樣品，送核定，並存工地。	
	* 天氣	室外作業>攝氏 10 度，降雨 24 小時雨量<10MM；室內作業不特別檢查天氣。	
	* 排水措施	確保沖洗的污水妥善處理，避免污染環境。	
	表面清潔度	清除混凝土表面污染物，油漬等。	
	濕潤施工面	施工面須充分潤濕，牆面表面無明水。	
	施工面打毛	必要時將光滑之混凝土面打毛，並按製造廠商之規定塗黏著劑。	
	* 螺絲及其他洞孔	牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施工前預先埋設，不得在洗石子完成後再行鑿補	
	* 工作縫位置、型式	依施工圖說或工程司之指示設置工作縫及伸縮縫。馬牙型木條、塑膠條或冂形條，寬度___MM 經工程司核可者。	
	* 基準線	以水線拉直，訂出水平垂直基準線。	
安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。（施工前 1 次）		

缺失複查結果：
 已完成改善（檢附改善前中後照片）
 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： 簽名：

備註：
 1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。
 3. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。

表 097810-C-2 洗石子工程施工抽查紀錄表 (施工中及施工後)

「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。

編號：

工程名稱	○○工程			
分項工程名稱		承攬廠商	○○營造有限公司	
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目			
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	
施工中	水泥砂漿配比	1.底層採用水泥：砂=1：3 與適量之水拌和 (均以容積比計算)。 2.除契約另有規定外，面層採用水泥：碎石：礦物填縫料=1：1.5：0.25，於乾拌均勻後，再與適量之水拌和。		
	底面濕潤	底面粉刷前先予以濕潤。		
	底面打毛	底面達到初凝時將表面打毛。		
	底面乾燥	等待底面用手觸摸無潮濕現象後，灑水濕潤再進行面層作業。		
	水泥碎石料配比	水泥碎石料內絕對禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水泥量之15~20%。		
	水泥粒料砂漿粉刷	厚度0.6~1.0 cm，塹平許可差5 mm，無鏟刀痕跡。		
	噴洗表面	噴洗均勻，密集碎石露出粒徑[1/2]。不可有脫層、顏色不一、石粒脫落。		
	表面清潔	整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清。		
	表面平整	陰陽角平整檢查。		
	安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。(施工中每周至少2次)		
施工後	拆除押條時間	等噴洗工作乾透後(約[48] [72]小時)，再拆除押條。		
	*外觀	完成面均勻潔淨。		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。				

監造工地負責 (授權) 人：

監造現場人員簽名：

人員須與標案管理系統所載一致。

人員須與標案管理系統所載一致。