

從事廠房鋼構組配之拆除作業發生 墜落危害案例

案情摘要

111年4月13日於桃園市新屋區
普工路廠房修繕工程，從事鋼構
組配之拆除作業，發生墜落災
害，並造成1名工作者死亡事件。



肇災原因



對於高度5公尺以上之鋼構廠房
組配之拆除作業，未使勞工戴用
安全帽、未採取使勞工使用安全
帶防止墜落措施，及對於建築物
拆除中，未注意控制拆除構造物
之穩定性，致發生工作者墜落致
死職業災害。

防災對策

- 1.對於進入營繕工程工作場所作業人員，應正確戴用**安全帽**。
- 2.作業之需要臨時將護欄、護蓋或安全網等防護設備開啟或拆除者，應採取使勞工使用**安全帶**等防止墜落措施。
- 3.進行鋼構組配作業前，應擬訂相關**作業計畫**，並使勞工遵循。
- 4.對於鋼構之拆除等作業，應指派鋼構組配**作業主管**於作業現場辦理相關事項。
- 5.建築物之拆除中，隨時注意控制拆除構造物之穩定性。
- 6.原事業單位應落實**危害告知**、應採取**協議**、連繫與調整及巡視等具體防災作為。

企業衝擊

- 1.雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
- 2.影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
- 3.災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，阻礙勞動力發展。
- 4.造成工程進度延宕及施工成本提高。

