

從事新建工程地坪清潔之傾倒廢料作業發生墜落危害案例

案情摘要

111年7月4日於桃園市大園區新建工程，從事地坪清潔之傾倒廢料作業，發生墜落災害，並造成1名工作者死亡事件。



肇災原因

罹災者鞋子1只、安全帽1頂、血漬及地坪清潔廢料。



對於高度2公尺以上之開口部分，因作業之需要臨時將護欄打開時，未採取使工作者使用安全帶等防止墜落措施，且未使其正確戴用安全帽，致發生工作者墜落致死職業災害。

防災對策

- 1.對於進入營繕工程工作場所作業人員，應正確戴用**安全帽**。
- 2.作業之需要臨時將護欄、護蓋或安全網等防護設備開啟或拆除者，應採取使勞工使用**安全帶**等防止墜落措施。
- 3.原事業單位應落實**危害告知**、應採取**協議**、連繫與調整及巡視等具體防災作為。

企業衝擊

- 1.雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
- 2.影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
- 3.災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
- 4.造成工程進度延宕及施工成本提高。

