

從事裝修工程磚牆拆除作業 發生倒塌危害案例

案情摘要

111年7月14日於桃園市中壢區某裝修工程，從事磚牆拆除作業，發生倒塌災害，並造成1名工作者死亡事件。



肇災原因



於拆除構造物前，對不穩定部分，未予以支撐穩固，致發生磚牆倒塌重壓工作者致死職業災害。

防災對策

1.於拆除構造物前，應檢查預定拆除之各構件，對不穩定部分，應予支撐穩固。

企業衝擊

- 1.雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
- 2.影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
- 3.災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。造成工程進度延宕及施工成本提高。

