

從事鋼構組配作業發生 **墜落** 危害案例

案情摘要

112年4月14日於新屋區辦公大樓新建工程，從事屋頂增建鋼構工程組配作業時，發生墜落災害，並造成1名勞工死亡事件。。



肇災原因



對於高度2公尺以上之開口邊緣，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，且未使勞工正確戴用安全帽及安全帶，致發生工作者墜落致死職業災害。

防災對策

1. 對於進入營繕工程工作場所作業人員，應正確戴用安全帽。
2. 高度2公尺以上開口邊緣作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
3. 高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。
4. 對於鋼構組配作業時，應指派鋼構組配作業主管於作業現場辦理相關事項。

企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
2. 影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
3. 災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
4. 造成工程進度延宕及施工成本提高。

