

從事新建工程彩鋼浪板備料作業發生 墜落危害案例

案情摘要

112年1月27日於楊梅市草湳坡段廠房新建工程彩鋼浪板工程，從事彩鋼浪板備料作業，發生墜落災害，並造成1名工作者死亡事件。



肇災原因



對於高度2公尺以上之開口部分，設置之護欄（C型鋼），未確認護欄，之上欄杆及中欄杆間距不大於55公分、其杆件之強度，任何方向加以75公斤之荷重，且未使其正確戴用安全帽，致發生工作者墜落致死職業災害。

防災對策

1. 對於進入營繕工程工作場所作業人員，應正確戴用安全帽。
2. 設置之護欄（C型鋼），應確認設置之護欄，之上欄杆及中欄杆間距不大於55公分、其杆件之強度，任何方向加以75公斤之荷重。

企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
2. 影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
3. 災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
4. 造成工程進度延宕及施工成本提高。



桃園市政府勞動檢查處

地址：330045 桃園市桃園區大同路108號13樓

TEL：03-3323606