

從事鐵皮浪板更新工程屋頂作業發生 **墜落**危害案例

案情摘要

112年3月9日於桃園市平鎮區民宅鐵皮浪板更新工程，從事屋頂作業時發生墜落災害，並造成1名工作者死亡事件。



肇災原因



於易踏穿材料構築之屋頂作業時，未規劃安全通道，且未於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施，且未使其正確戴用安全帽，致發生工作者墜落致死職業災害。

防災對策

- 1.對於進入營繕工程工作場所作業人員，應正確戴用安全帽。
- 2.於易踏穿材料構築之屋頂作業時，未規劃安全通道，且未於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。

企業衝擊

- 1.雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
- 2.災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
- 3.造成工程進度延宕及施工成本提高。

