表 029660-C-1 再生瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。		
工程名稱	○○工程		
分項工程名稱			
承攬廠商	○○營造有限公司		
抽查位置		抽查日期	○年○月○日
抽查時機	＊□檢驗停留點　□安衛查驗點　□隨機抽查		
抽查結果	○抽查合格　╳有缺失需改正　／無此抽查項目		

抽查項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	＊施工及品質計畫	計畫送審表/ 核備文函。		
	＊產品材料審查	材料設備送審表/ 核備文函。		
	工地職業安全衛生	**施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)**		
施工中	準備工作	依「第02742章-瀝青混凝土鋪面」之規定		
	鋪面	依「第02742章-瀝青混凝土鋪面」之規定。		
	再生料回收黏滯度	60℃黏滯度檢驗值不得超過配合設計結果之實作黏滯度±35%		
	鋪面	壓實度、平整度或厚度符合規定		
	工地職業安全衛生	**每週至少督導 2 次(瀝青混凝土路面工程施工安全衛生抽查紀錄表)**		
施工後	交通維持	鋪面溫度未冷卻至 50℃前，應禁止任何車輛行駛其上。		
		應封閉 12 小時以上。		

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
複查日期：　年　月　日
複查人員職稱：　　簽名：

備註：
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。

監造主管簽名：	監造現場人員簽名：

由監造主管現場抽查並填報。

人員須與標案管理系統所載一致。